Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Сарыжазского сельского округа" Райымбекского района, Алматинской области**
(организация, адрес, телефон)

Авторский надзор **ТОО "ПСК Архат2"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Нүрәлем-Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания сельского акимата в с. Сарыжаз Райымбекского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **12.07.2022**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.08.2022	31.08.2022

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: 2-1-1 Ремонтно-строительные работы				
			Раздел: ДЕМОНТАЖ				
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1650,420	483,25	797573
			Накладные расходы			*187,31*	*309137*
			Сметная прибыль			*35,80*	*59079*
2	2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	99,540	1067,62	106270
			Накладные расходы			*409,18*	*40729*
			Сметная прибыль			*79,08*	*7872*
3	3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	29,000	3082,26	89386
			Накладные расходы			*1181,50*	*34263*
			Сметная прибыль			*228,32*	*6621*
4	4	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	49,300	797,26	39305
			Накладные расходы			*309,02*	*15235*
			Сметная прибыль			*59,06*	*2911*
5	5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	26,000	4576,40	118987
			Накладные расходы			*1747,26*	*45429*
			Сметная прибыль			*338,99*	*8814*
6	6	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	428,890	610,72	261931
			Накладные расходы			*235,98*	*101209*
			Сметная прибыль			*45,24*	*19402*
7	7	1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	2,000	7502,12	15005
			Накладные расходы			*2907,06*	*5814*
			Сметная прибыль			*555,71*	*1111*
			Раздел: СТЕНЫ				
8	8	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	333,900	2279,63	761168
			Накладные расходы			*739,29*	*246848*
			Сметная прибыль			*168,86*	*56383*
			Раздел: ПОТОЛКИ				
9	12	232-401-0103 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	494,110	5765,04	2848564
			Сметная прибыль			*427,04*	*211005*
			Раздел: ПОЛЫ				
10	13	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 220 мм. Устройство	м2 пола	289,250	5165,72	1494183
			Накладные расходы			*295,20*	*85387*
			Сметная прибыль			*382,65*	*110680*
11	14	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=11	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 до 220 мм	м2 пола	289,250	2626,00	759570
			Накладные расходы			*182,24*	*52713*
			Сметная прибыль			*194,52*	*56264*
12	15	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 65 мм. Устройство	м2 стяжки	289,250	1153,15	333548
			Накладные расходы			*312,87*	*90497*
			Сметная прибыль			*85,42*	*24707*
13	16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	289,250	1003,18	290171
			Накладные расходы			*52,29*	*15126*
			Сметная прибыль			*74,31*	*21494*
14	17	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 30 мм	м2 стяжки	289,250	1960,68	567126
			Накладные расходы			*323,19*	*93484*
			Сметная прибыль			*145,24*	*42009*
15	18	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до 30 мм	м2 стяжки	289,250	29171,55	8437871
			Накладные расходы			*499,69*	*144537*
			Сметная прибыль			*2160,86*	*625027*
16	22	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 220 мм. Устройство	м2 пола	26,410	5165,72	136427
			Накладные расходы			*295,20*	*7796*
			Сметная прибыль			*382,65*	*10106*
17	23	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=11	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	26,410	2626,00	69352
			Накладные расходы			*182,24*	*4813*
			Сметная прибыль			*194,52*	*5137*
18	24	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 80 мм. Устройство	м2 стяжки	26,410	1150,54	30386
			Накладные расходы			*312,87*	*8263*
			Сметная прибыль			*85,23*	*2251*
19	25	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	26,410	1196,27	31593
			Накладные расходы			*68,08*	*1798*
			Сметная прибыль			*88,61*	*2340*
20	29	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	37,110	16421,84	609415
			Накладные расходы			*3557,96*	*132036*
			Сметная прибыль			*1216,43*	*45142*
21	30	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 80 мм. Устройство	м2 пола	37,110	5165,72	191700
			Накладные расходы			*295,20*	*10955*
			Сметная прибыль			*382,65*	*14200*
22	31	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 до 80 мм	м2 пола	-37,110	716,18	-26577

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*-49,70*	*-1844*
			Сметная прибыль			*-53,05*	*-1969*
23	32	1111-0101-1108 РСНБ РК 2015 К=40	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 40 мм	м2 стяжки	37,110	33699,92	1250604
			Накладные расходы			*11857,26*	*440023*
			Сметная прибыль			*2496,29*	*92637*
24	33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,110	1206,90	44789
			Накладные расходы			*315,68*	*11715*
			Сметная прибыль			*89,40*	*3318*
25	37	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 150 мм. Устройство	м2 пола	39,900	5165,72	206112
			Накладные расходы			*295,20*	*11778*
			Сметная прибыль			*382,65*	*15268*
26	38	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 до 150 мм	м2 пола	39,900	954,91	38101
			Накладные расходы			*66,27*	*2644*
			Сметная прибыль			*70,73*	*2822*
27	39	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 65 мм. Устройство	м2 стяжки	39,900	1150,54	45907
			Накладные расходы			*312,87*	*12483*
			Сметная прибыль			*85,23*	*3400*
28	40	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	39,900	897,20	35798
			Накладные расходы			*51,06*	*2037*
			Сметная прибыль			*66,46*	*2652*
29	44	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 220 мм. Устройство	м2 пола	163,380	5165,72	843974
			Накладные расходы			*295,20*	*48230*
			Сметная прибыль			*382,65*	*62517*
30	45	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=11	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 до 220 мм	м2 пола	163,380	2626,00	429036
			Накладные расходы			*182,24*	*29774*
			Сметная прибыль			*194,52*	*31780*
31	46	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 80 мм. Устройство	м2 стяжки	163,380	1150,54	187976
			Накладные расходы			*312,87*	*51117*
			Сметная прибыль			*85,23*	*13924*
32	47	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	163,380	1196,27	195446
			Накладные расходы			*68,08*	*11123*
			Сметная прибыль			*88,61*	*14477*
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ				
33	49	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	1,086	442092,61	480271
			Накладные расходы			*166558,70*	*180943*
			Сметная прибыль			*32747,60*	*35576*
34	50	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,662	449667,72	297860
			Сметная прибыль			*33308,72*	*22064*
35	51	214-201-0103 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,326	505864,44	164932
			Сметная прибыль			*37471,44*	*12217*
36	52	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,098	560674,44	54901
			Сметная прибыль			*41531,44*	*4067*
			Раздел: ЛЕСТНИЦА ЛП-1				
37	84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,772	3761,83	10428
			Накладные расходы			*1458,07*	*4042*
			Сметная прибыль			*278,65*	*772*
38	85	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,252	9914,18	2499
			Накладные расходы			*1415,22*	*357*
			Сметная прибыль			*734,38*	*185*
39	86	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,520	40173,95	101238
			Накладные расходы			*6598,93*	*16629*
			Сметная прибыль			*2975,85*	*7499*
40	87	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	416871,36	22103
			Сметная прибыль			*30879,36*	*1637*
41	88	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,950	3761,83	18621
			Накладные расходы			*1458,07*	*7217*
			Сметная прибыль			*278,65*	*1379*
42	89	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,450	9914,18	4461
			Накладные расходы			*1415,22*	*637*
			Сметная прибыль			*734,38*	*330*
43	90	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,945	40173,95	37964
			Накладные расходы			*6598,93*	*6236*
			Сметная прибыль			*2975,85*	*2812*
44	91	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	416871,36	6315
			Сметная прибыль			*30879,36*	*468*
45	92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,104	552025,74	57687
			Накладные расходы			*213624,19*	*22324*
			Сметная прибыль			*40890,80*	*4273*
46	96	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,629	581307,84	365526
			Сметная прибыль			*43059,84*	*27076*
47	97	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,860	499975,20	930054
			Сметная прибыль			*37035,20*	*68893*
48	98	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,055	451971,36	24904
			Сметная прибыль			*33479,36*	*1845*
49	99	214-106-0101 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	1,367	603167,04	824408
			Сметная прибыль			*44679,04*	*61067*
			Раздел: 167. П УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ				
50	103	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	382,200	1602,02	612294
			Накладные расходы			*450,27*	*172092*
			Сметная прибыль			*118,67*	*45355*
51	104	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	382,200	829,65	317091
			Накладные расходы			*170,12*	*65020*
			Сметная прибыль			*61,46*	*23488*
52	105	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П150	м3	57,330	54810,00	3142258
			Сметная прибыль			*4060,00*	*232760*
			Раздел: СКАТНАЯ КРОВЛЯ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	106	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	428,890	486,01	208445
			Накладные расходы			*73,42*	*31488*
			Сметная прибыль			*36,00*	*15440*
54	107	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	428,890	5680,56	2436335
			Накладные расходы			*1733,21*	*743355*
			Сметная прибыль			*420,78*	*180469*
55	108	224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	428,890	3738,96	1603602
			Сметная прибыль			*276,96*	*118785*
			Раздел: Слуховое окно 2 ед.				
56	109	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,000	30860,46	61721
			Накладные расходы			*6275,21*	*12550*
			Сметная прибыль			*2285,96*	*4572*
57	110	223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,006	47766,24	48052
			Сметная прибыль			*3538,24*	*3559*
58	111	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,800	486,01	4763
			Накладные расходы			*73,42*	*720*
			Сметная прибыль			*36,00*	*353*
59	112	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	9,700	4440,66	43074
			Накладные расходы			*1503,35*	*14583*
			Сметная прибыль			*328,94*	*3191*
60	113	224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	10,728	3738,96	40112
			Сметная прибыль			*276,96*	*2971*
			Раздел: ФАСАД				
61	117	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружного армирующего слоя с лесов	м2	138,510	6820,28	944677
			Накладные расходы			*2149,66*	*297750*
			Сметная прибыль			*505,21*	*69976*
			Раздел: СТЕНЫ ЦОКОЛЯ				
62	121	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружного армирующего слоя с лесов	м2	42,100	6820,28	287134
			Накладные расходы			*2149,66*	*90501*
			Сметная прибыль			*505,21*	*21269*
			ИТОГО:			34394419,00	
			Смета: 2-1-2 Электрооборудование и монтаж				
1	1	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	3,000	2913,66	8741
			Накладные расходы			*1103,65*	*3311*
			Сметная прибыль			*215,83*	*647*
2	2	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1310,000	204,54	267948
			Накладные расходы			*79,23*	*103790*
			Сметная прибыль			*15,15*	*19848*
3	3	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	89,000	403,49	35911
			Накладные расходы			*156,00*	*13884*
			Сметная прибыль			*29,89*	*2660*
4	4	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	83,000	123,68	10265
			Накладные расходы			*47,94*	*3979*
			Сметная прибыль			*9,16*	*760*
5	22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	95,000	728,35	69194
			Накладные расходы			*252,61*	*23998*
			Сметная прибыль			*53,95*	*5125*
6	23	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	95,000	34,56	3283
			Сметная прибыль			*2,56*	*243*
7	24	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1310,000	234,18	306782
			Накладные расходы			*80,52*	*105478*
			Сметная прибыль			*17,35*	*22725*
8	25	243-107-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	2236821,48	11184
			Сметная прибыль			*165690,48*	*828*
9	26	243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	619682,40	3099
			Сметная прибыль			*45902,40*	*230*
10	27	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,740	407285,28	301391
			Сметная прибыль			*30169,28*	*22325*
11	28	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,560	252204,84	141235
			Сметная прибыль			*18681,84*	*10462*
			ИТОГО:			1159031,00	
			Смета: 2-1-4 Отопление и вентиляция				
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	130,000	956,37	124327
			Накладные расходы			*370,68*	*48189*
			Сметная прибыль			*70,84*	*9209*
2	2	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	60,000	1117,73	67064
			Накладные расходы			*427,56*	*25653*
			Сметная прибыль			*82,80*	*4968*
3	3	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	50,000	1687,06	84352
			Накладные расходы			*640,36*	*32018*
			Сметная прибыль			*124,97*	*6248*
4	4	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	34,000	2457,80	83565
			Накладные расходы			*941,48*	*32010*
			Сметная прибыль			*182,06*	*6190*
5	5	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	13,800	1237,99	17084
			Накладные расходы			*476,11*	*6570*
			Сметная прибыль			*91,70*	*1266*
6	6	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	3,833	763,56	2927
			Сметная прибыль			*56,56*	*217*
7	7	412-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км на мусор	т·км	38,328	43,20	1656
			Сметная прибыль			*3,20*	*123*
			Раздел: 179. ОТОПЛЕНИЕ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:			**380976,00**	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			ИТОГО ПО АКТУ:				**35 934 426,59**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0**	
			Временные здания и сооружения, 1,2%				**431 213,12**
			Итого с временными зданиями и сооружениями				**36 365 639,71**
			Дополнительные затраты на производство работ в зимние время, 1,35%		-		**490 936,14**
			Итого с дополнительными затратами				**36 856 575,85**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**737 131,52**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**37 593 707,36**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,950007015		*0,950*		**35 714 285,71**
			НДС		**12 %**		**4 285 714,29**
			Итого с НДС				**40 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ" Аппарат акима Сарыжазского сельского округа" Райымбекского района, Алматинской области
Азанбаев М.Д.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нүрәлем-Құрылыс"
Инженер технического надзора
Бейсехан Д.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПСК Архат2"
Главный инженер проекта
Ченгелбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор
Касимов Ф.Д.

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

ЗАКАЗЧИК ГУ "Аппарат акима Сарыжазского сельского округа" Райымбекского района, Алматинской области
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Нүрәлем-Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания сельского акимата в с. Сарыжаз Райымбекского района Алматинской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года

код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
				13	12.07.2022	за счет бюджетных средств	1	Государственное учреждение	12

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость договора, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	С начала текущего года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце без НДС	в том числе из графы 1					Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
					из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
					СМР в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания сельского акимата в с. Сарыжаз Райымбекского района Алматинской области	108 972 752,00	40 000 000,00	40 000 000,00	35 714 285,71						4 285 714,29	40 000 000,00
Итого:		40 000 000,00	40 000 000,00							4 285 714,29	40 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Аппарат акима Сарыжазского сельского округа" Райымбекского района, Алматинской области
Азанбаев М.Д.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нүрәлем-Құрылыс"
Инженер технического надзора
Бейсехан Д.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Директор
Касимов Е.А.