Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Субподрядчик: Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Договор: №8 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	22 681,88	20 251,68							2 430,20	22 681,88
Всего по стройке	22 681,88	20 251,68							2 430,20	22 681,88

Генподрядчик
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Т. А.**

Субподрядчик
Диретор
Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" договор №8 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16771**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3936
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2164*
		машины и механизмы	тенге			4489
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1130*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8346
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**7696**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2168
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1192*
		машины и механизмы	тенге			2472
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*622*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3056
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1,41).0,001	**км**	**0,00141**	**3 432 778**	**4840**

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,41).1,02	**м**	**1,4382**	**1 986**	**2856**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**9075**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1768
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*972*
		машины и механизмы	тенге			2017
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*508*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5290
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00115**	**3 432 778**	**3948**
		Формула объема = (1,15).0,001				
3.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,362457	4 878	1768
3.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,0749433	26 875	2014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,1498866*	*6 774*	*508*
3.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0049038	426	2
3.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02369	193	5
3.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,09476	228	22
3.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02369	126	3
3.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02369	5 668	134
4	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,15).1,02	**м**	**1,173**	**246**	**289**
		Линейная арматура				
5	**252-207-2613** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**1**	**3 120**	**3120**
6	**252-207-3106** *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**1**	**1 718**	**1718**

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16771**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3936
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2164*
		машины и механизмы	тенге			4489
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1130*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8346
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**16 771,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 157,20**
		Итого				**17 928,20**
		Сметная прибыль - 5%				**896,41**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**358,56**
		Итого				**19 183,17**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**20 251,68**
		НДС- 12%				**2 430,20**
		Стоимость строительства				**22 681,88**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.