Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: ТОО "АГА-Курылыс"
Договор № 17 от 11 апреля 2018 г.

Наименование объекта: Строительство сельского клуба в п.Железнодорожников сельской зоны города Павлодар

Акт № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 26 сентября 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная ресурсная смета 2-1-1							
	Раздел 5. Кровля							
59	11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3		0,9	31603,33	28443	48,5
								1614
60	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	м3		1,178	22262,31	262225	50,8
								2714
61	11-100105-0101	Стропила. Установка	м3		2,213	64423,41	142569	59,8
								21294
62	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3		3,577	63259,99	226281	59,8
								35216
63	11-100114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам (контробрешётка 50х30)	м3		0,225	49155,56	11060	59,8
								1494
64	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3		7,193	5995,69	43127	59,8
								2549
65	11-100115-0201	Обрещетка на кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2		344	208,69	71791	59,8

66	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой.	м2	344	217,67	74880	4621 56,4 10461
67	11-120101-0705	Покрытия кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрещетке с её устройством	м2	344	2642,48	909013	56,4 248811
68	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 СТ РК 2591-2014	т	0,066	145435,92	9599	
69	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,095	167900,21	15951	
70	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов.	м2	37,261	2477,07	92298	59,8 23452
71	11-150403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2	37,261	328,39	12236	54,8 3915
72	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой.	м2	275,4	278,26	76634	56,4 8375
73	11-120101-1303	Покрытия. Утепления плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.	м2	275,4	17472,12	4811825	56,4 52221
74	11-120101-1701	Стяжка выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	275,4	497,66	137066	56,4 27722
75	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементо-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 К=15	м2	4131	15,24	62949	56,4 1979
76	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,286	9727,27	2782	48,5 1272
77	21-050301-9910	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,286	164560,92	47064	

5.1. Слуховое окно - 2 шт

	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	10222	20444	59,8
							5569
79	21-090101-9902	Блоки оконные одно, - двухстворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,1	12077,33	13285	
80	21-130211-0501	Петля накладная	шт	8	280,77	2246	
81	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминевого сплава анодированная	шт	4	787,44	3150	
82	11-150501-0103	Окна с одинарным переплётом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2	1,1	1267,27	1394	54,8
							97
83	11-090604-0105	Лестницы. Монтаж	т	0,023	81913,04	1884	60,9
							752
84	21-130814-1901	Лестницы пожарные	т	0,023	304454,33	7002	
	5.2. Вентшахты						
85	11-080201-0109	Вентшашты. Кладка (ВШ-1, ВШ-2)	м3	4,1	22262,44	91276	50,8
							9447
86	11-260201-0101	Поверхности стен т колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями их волокнистых и зернистых материалов на битуме.	м3	2,29	26542,79	60783	55,3
							21661
87	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на систетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 К=0,97	м3	2,15437	156629,8	33672	
88	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	74,7	2179,28	162792	54,8
							37510
89	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	сборных конструкций	4	1296,75	5187	62,1
							11

	21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,154	39149,72	6029	
91	21-050301-9910	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,002	164560,92	329	
92	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,051	67900,21	8563	
93	11-120101-10001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	7,2	2240,56	16132	56,4
							2894
	5.3. Продухи						
94	11-070112-0101	Устройство сеток продухр 100х100 мм (20 шт)	т	0,007	37714,29	264	62,1
							162
95	21-050308-0221	Сетки стальные плетённые одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны 200 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,403	987,36	398	
	5.4. Щиты прохода						
96	11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	м	9	72,67	654	59,8
							142
		Итого прямые затраты по разделу 5				**7 237 267**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				527 955	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 765 222	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				329 245	
		Итого, тенге				8 094 467	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				647 557	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**8 742 024**	

Раздел 6. Окна

	11-100501-0108	Проёмы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличиии глухого остекления)	м2	29,25	2073,60638	169442	59,8
							14350
98	21-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	29,25	21568,41	630876	
99	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	22,1	753,76	16658	59,8
							2066
100	21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм. ГОСТ 23166-99	м	22,1	1431,56	43640	54,8
							16171
101	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.	м2	20,475	2131,38	43640	54,8
							16171
102	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей толщиной 2 мм.	м2	20,475	649,96	13308	54,8
							4441
103	11-150405-0105	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	20,475	269,11	5510	54,8
							2001
		Итого прямые затраты по разделу 6				**802 267**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				39 029	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				841 296	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				35 671	
		Итого, тенге				876 967	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				70 157	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**947 124**	
	Раздел 8. Полы						
	8.1. Тип 1						
117	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	62	117,96	11087	60,9

							2132
118	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	4,984	20831,06	103822	60,9
							7776
119	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	62,3	573,68	35740	60,9
							9549
	8.2.Тип 2						
122	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	48,9	178	8704	60,9
							1674
123	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	3,912	20831,29	81492	60,9
							6104
124	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	48,9	573,7	28054	60,9
							7496
	8.3.Тип 3						
127	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	9,8	117,96	1744	60,9
							336
128	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,784	20831,29	16331	60,9
							1223
129	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	9,8	573,88	5624	60,9
							1502
	8.4.Тип 4						
131	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	128,5	117,99	22872	60,9
							4398
132	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	10,28	20831,13	214144	60,9
							16040
133	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	128,5	573,69	73719	60,9
							19696
		Итого прямые затраты по разделу 8				**603 333**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				77 926	

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				681 259	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				28 885	
		Итого, тенге				710 144	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				56 812	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**766 956**	

Раздел 9. Внутренняя отделка

9.2. Стены

138	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно известковым раствором или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	441,3	977,82	431514	54,8
							154031
		Итого прямые затраты по разделу 9				**431 514**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				154 031	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				585 545	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 827	
		Итого, тенге				610 372	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				48 830	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**659 202**	
		Итого прямые затраты по смете				**9 074 381**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				798 941	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 873 322	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				418 629	
		Итого, тенге				10 291 951	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				823 356	
		Итого по смете на подряд, тенге				**11 115 307**	

Локальная ресурсная смета 2-1-3

Раздел 3. Кабельное изделия

41	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	670	620,94	416030	42,8
							103083
42	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	100	202,63	20263	42,8
							4792
43	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	230843,57	161590	

44	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	851203,84	5107	
45	23-060144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	2371431,3	85372	
46	23-060144-0913	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	4811014,57	134708	
47	13-080206-1901	Труба винилопластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	302,37	30237	42,8
							7680
48	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	70	69,46	4862	
49	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	30	52,09	1563	
		Итого прямые затраты по разделу 9				**859 732**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				115 555	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				975 287	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				41 352	
		Итого, тенге				1 016 639	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				81 331	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 097 970**	
		Итого прямые затраты по смете				**859 732**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				115 555	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				975 287	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				41 352	
		Итого, тенге				1 016 639	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				81 331	
		Итого по смете на подряд, тенге				**1 097 970**	
		Итого прямые затраты по акту				**9 934 113**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				914 496	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 848 609	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				459 981	
		Итого, тенге				11 308 590	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				904 687	

Всего, тенге	**12 213 277**
Временные здания и сооружения 1,5%	183 199
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	299 995
Итого в текущих ценах на 01.04.2017 г	**12 696 471**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года (Иинф=1,059)	**13 445 563**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,7386600020	**9 931 700**
НДС (12%)	1 191 804
Всего по акту с учётом НДС	**11 123 503**

И.о.Руководителя отдела

_____ Бейсеков Д.К.

Зам. руководителя отдела

_____ Калиев К.Б.

Главный специалист

_____ Габбасов М.

Заведующий сектором

_____ Культуманов К.К.

Технический надзор
ИП Асылбаев

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик
Директор

_____ Сейсетов Д.К.