Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: ТОО "АГА-Курылыс"
Договор № 18 от 11 апреля 2018 г.

Наименование объекта: Строительство сельского клуба в п.Железнодорожников сельской зоны города Павлодар

Акт № 4
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 28 ноября 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная ресурсная смета 2-1-1							
	Раздел 8. Полы							
	8.1.Тип 1							
120	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе Устройство	м2	62,3		3791,43	236206	60,9 / 30998
121	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство. К=1,050	м	65,415		440,54	28818	60,9 / 7690
		Итого прямые затраты по разделу 8					**265 024**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					38 688	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					303 712	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					12 877	
		Итого, тенге					316 589	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					25 327	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**341 917**	
		Итого прямые затраты по смете					**265 024**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					38 688	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					303 712	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					12 877	

		Итого, тенге				316 589	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				25 327	
		Итого по смете 2-1-1 на подряд, тенге				**341 917**	

Локальная ресурсная смета №2-1-4

1	13-100701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт	1	10027,25	10027	40,6
							3966
2	13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж Оборудования	шт	1	1527,75	1528	40,6
							587
3	23-080303-0304	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5.	шт	1	9197,28	9197	
4	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	1	4549,5	4550	40,6
							1776
5	23-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01.	шт	1	13562,05	13562	
6	13-080105-0105	Аккумулятор кислотный станционарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт	3	4002,25	12007	40,6
							4238
7	23-080306-0204	Аккумулятор ТР-12-7	шт	3	2596,03	7788	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**58 659**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				10 567	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				69 226	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 935	
		Итого, тенге				72 161	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 773	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**77 934**	

Раздел 2. Материалы

8	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический ручной. Монтаж оборудования	шт	3	872,67	2618	40,6

							1005
9	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт	3	1365,86	4098	
10	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт	13	2129,31	27681	40,6
							10694
11	23-080302-0604	Извещатели пожарные дымовые модели ИП-212-41М	шт	13	765,16	9947	
12	13-100701-0301	Прибор сигнализирующий ёмкостной. Монтаж оборудования	шт	3	9410,00	28230	40,6
							11220
13	23-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт	3	2259,54	6779	
14	13-100701-0502	Провод двух- и трёхжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	175	399,58	69926	40,6
							16035
15	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	5	202,8	1014	42,8
							240
16	23-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	196611,77	2949	
17	23-060902-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ 1 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,16	19930,78	3189	
18	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	146384,89	732	
19	13-080206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам.	м	5	323,2	1616	42,8

							410
20	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм.	м	5	39,84	199	
21	13-080304-0502	Блок резистров (ящик сопротивлений) масса до 15 кг. Установка	шт	3	1095,7	3287	42,8
							1166
22	24-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт	3	45,9	138	
23	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	10	422	4220	42,8
							1700
24	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-П	шт	10	59,33	593	
25	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	152,53	4576	42,8
							1707
26	23-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 ммх 16 мм.	м	30	37,86	1136	
27	13-100302-0207	Проверка схем сигнализации	шт	1	4751	4751	40,6
							1929
28	11-460302-0304	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм.	шт	11	1013,27	11146	50,8
							3931

Итого прямые затраты по разделу 2	**188 825**
Накладные расходы I уровня, тенге	50 037
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	238 862
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	10 128
Итого, тенге	248 990
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 919
Итого по разделу на подряд, тенге	**268 909**

Итого прямые затраты по смете	**247 484**
Накладные расходы I уровня, тенге	60 604
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	308 088
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	13 063
Итого, тенге	321 150
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 692
Итого по смете №2-1-4 на подряд, тенге	**346 842**

Локальная ресурсная смета № 7-1-2

Раздел 2 Озеленение

18	11-470113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка	м2	54	1296,59	70016	56,4
							31607
19	25-020101-0101	Петуния	шт	864	62,87	54320	-
		Итого прямые затраты по разделу 2				**124 336**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				31 607	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				155 943	
		Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге				6 612	
		Итого, тенге				162 555	
		Сметная прибыль (8%), тенге				13 004	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**175 559**	

Раздел 3 МАФ

25	84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м		49	35240	1726760	-
							-
26	84-020605-0101	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт	1	83924	83924	-
							-
		Итого прямые затраты по разделу 3				**1 810 684**	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 810 684	
		Итого, тенге				1 810 684	
		Сметная прибыль (8%), тенге				144 855	
		Итого по смете на подряд, тенге				**1 955 539**	
		Итого прямые затраты по смете				**1 935 020**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				31 607	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 966 627	
		Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге				100 875	
		Итого, тенге				2 067 502	
		Сметная прибыль (8%), тенге				165 400	
		Итого по смете №7-1-2 на подряд, тенге				**2 232 902**	

Итого по сметам, тенге	**2 921 661**
Временные здания и сооружения 1,5%	13 538
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	22 169
Итого в текущих ценах на 01.04.2017 г	**2 957 368**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года (Иинф=1,059)	**3 131 853**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,7386600020	**2 313 374**
НДС (12%)	277 605
Всего по акту с учётом НДС	**2 590 979**

И.о.Руководителя отдела

_____ Бейсеков Д.К.

Зам. руководителя отдела

_____ Калиев К.Б.

Заведующий сектором

_____ Культуманов К.К.

Главный специалист

_____ Габбасов М.

Технический надзор
ИП Асылбаев

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик
Директор

_____ Сейсетов Д.К.