Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства". Тел.: 8(7292) 33-67-34**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "КөлсайСтрой", г.Талдыкрган, мкр. Молодежный 74/77 , кв № 62, 8(747) 530-36-90**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительстваи его адрес: **Строительство внутри микрорайонных инженерных сетей (водоснабжения, канализация и телефонизация) в микрорайоне Шыгыс-3. Мангистауская область. г. Актау, мкр. Шыгыс-3**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2020 г.

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
11	17	43/20; 2	11.03.2020; 22.05.2020			частная	45211

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Доп. Работы		НДС	Всего к оплате
	с нач. года по отчетный месяц вклю. с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборуд.	ст-ть прочих затрат не вход СМР	на приобретение мат-лов	другие дополнительные и затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	253 177 038,75			88 579 087,00	-	-	-	-	10 629 490,44	99 208 577,44
в том числе										-
СМР	220 609 175,34			88 579 087,00	-					88 579 087,00
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,08%	2 746 225,84									
Непредвиденные работы и затраты-2%	2 695 526,28									
НДС 12%	27 126 111,30								10 629 490,44	10 629 490,44
Удержание 5% по договору	12 658 851,94			4 428 954,35		-			531 474,52	4 960 428,87
К оплате	240 518 186,82			4 428 954,35		-			10 098 015,92	94 248 148,57

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Актауский городской отдел строительства" БИН 050 140 009 015
Руководитель/ Мадиярыков Э.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Мурадар"
Инженер/ Аубалиев Б.А. _____

Эксперт(ы) Авторского надзора ТОО "Un Pro Com"
Инженер/ Сыздыков С.Ж. _____

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Көлсай Строй", БИН 040 440 003 154

Зам. директор/ Еркебаев Б. Ж. _____

Начальник участка/ Еміл Т. Х. _____

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства". Тел.: 8(7292) 33-67-34
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "КолсайСтрой", г.Талдыкрган, мкр. Молодежный 74/77 , кв № 62, 8(747) 530-36-90
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик: ТОО "МегаСтройСервис", г.Актау, 29 мкр, ж/м Толкын-2, зд. 17А, 8(7292) 34-02-72
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство внутри микрорайонных инженерных сетей (водоснабжения, канализация и телефонизация) в микрорайоне Шыгыс-3, Мангистауская область, г. Актау, мкр. Шыгыс-3
наименование, адрес

Объект: Наружный водопровод и канализация

Договор подряда (контракт) № 43/20 от 11.03.2020 и доп согл №2 от 22.05.2020

Акт выполненных работ №3
за июнь 2020г., на Наружный водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах 4-го квартала 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Технический водопровод В3										
1	1	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10717,33229	185,14	82,11	1984228	880000	0	1124808	3357759	
						103,03	42,73	1104228	458005		248723		
2	2	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,031	416090,7	111402,82	1261171	337662	12087	1014119	2457313	
						300700	37262	911422	112941		182023		
3	3	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,141	81163,47	0	254934	0	34454	218276	511067	
						70194,5	0	220481	0		37857		
4	4	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,115164	1165662,37	538419,71	134242	62007	2157	90221	242420	
						608514,2	182811,38	70079	21053		17957		
5	5	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1	4422		9286		9286		10029	
											743		
6	6	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	7606		22818		22818		24643	
											1825		
7	7	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,11	1738847,76	740155,05	191273	81417	10896	128255	345091	
						899640	278096,17	98960	30591		25562		
8	8	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	110,44	15477		1709280		1709280		1846022	
											136742		
9	9	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,11	4423258,82	314141,08	486558	34556	390113	68626	599599	
						562632	67542,93	61890	7430		44415		
10	10	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	110	1535,78	7,97	168936	877	16915	149933	344379	
						1374,03	2,77	151144	304		25510		
11	11	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 270 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	14	8179,77	1082,36	114517	15153	43494	55694	183828	
						3990,69	27,68	55870	387		13617		
12	12	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	18	2437,78	90,09	43880	1622	5895	36870	87210	
						2020,2	48,84	36364	879		6460		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-040102-1005	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	18	80737		1453266		1453266		1569527	
14	14	С123-040105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	18	10288		185184		185184	116261	199999	
15	15	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	18	3232,3	196,83	58181	3543	9987	14815	112413	
						2480,66	95,34	44652	1716		45904		
16	16	С123-030103-0903	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	18	36615		659070		659070	8327	711796	
17	17	С124-010107-0502	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,18	110767		19938		19938	52726	21533	
18	18	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	18	8055		144990		144990	1595	156589	
19	19	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	18	115375		2076750		2076750	11599	2242890	
20	20	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	108	1580,91	961,57	170738	103849	0	166140	291583	
						619,34	308,89	66889	33360		99246		
21	21	С123-020303-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	562		1124		1124	21599	1214	
22	22	С123-020303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	719		2157		2157	90	2330	
23	23	С123-020303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	922		7376		7376	173	7966	
24	24	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1959		27426		27426	590	29620	
25	25	С123-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1286		11574		11574	2194	12500	
26	26	С123-020303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1133		4532		4532	926	4895	
27	27	С123-020303-5430	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 125x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1578		6312		6312	363	6817	
28	28	С123-020401-4605	Фланец полипропиленовый PP-R DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	936		7488		7488	505	8087	
29	29	С123-020401-4606	Фланец полипропиленовый PP-R DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	1035		57960		57960	599	62597	
30	30	С123-021101-0118	Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	114776		918		918	4637	992	
31	31	С123-021101-0120	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,056	143468		8034		8034	73	8677	
32	32	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	9503,95	4449,77	38016	17799	5359	643	63954	
						3714,48	1639,34	14858	6557		21201		
			Итого по разделу: 1. Технический водопровод В3								4737	**15525339**	
			Раздел: 2. Ж/б Колодцы водопровода д-2000; д-1500										
33	33	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		142,28	25736,1	9963,06	3661732	1417544	459177	2413231	6560960	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			12545,76	4586,7	1785011	652596		485997		
34	34	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	11597		139164		139164		150297	
											11133		
35	35	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7506		30024		30024		32426	
											2402		
36	36	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2389		9556		9556		10320	
											764		
37	37	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	203	4667		947401		947401		1023193	
											75792		
38	38	С121-060208-0501	Стремянка С2, С5	т	3,45464	544410		1880741		1880741		2031200	
											150459		
39	39	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	100,18456	92,24	1,71	9241	172	5877	2225	12384	
						31,86	0,33	3192	33		917		
			Итого по разделу: 2. Ж/б Колодцы водопровода д-2000; д-1500									**9820780**	
			Раздел: 3. Сети бытовой канализации К1, К1Н										
40	40	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27662,92798	37,52	37,52	1037894	1037894	0	312398	1458315	
						0	15,68	0	433886		108023		
41	41	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,578	544435,26	157786,38	1403554	406773	26986	1096208	2699743	
						376181	53330,58	969795	137486		199981		
42	42	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	2,105	657264,53	204923,92	1383542	431365	35285	1052669	2631107	
						435578	69553,5	916892	146410		194897		
43	43	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,282	707624,46	230549,85	199550	65015	7407	147925	375273	
						450808	79047,5	127128	22291		27798		
44	44	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,079	761645,91	258109,3	60170	20391	2962	43407	111863	
						466038	88969,86	36817	7029		8286		
45	45	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,175	1110584,18	377132,18	194352	65998	10017	139604	360673	
						676212	129583,6	118337	22677		26717		
46	46	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	3,532	657264,53	204923,92	2321458	723791	59206	1766283	4414761	
						435578	69553,5	1538461	245663		327019		
47	47	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,09	1738847,76	740155,05	156496	66614	8915	104936	282347	
						899640	278096,17	80968	25029		20915		
48	48	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,97	2100513,02	884500,13	2037498	857965	114691	1369911	3680001	
						1097775	328769,97	1064842	318907		272593		
49	49	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,04	2322577,83	1009886,75	92903	40395	5241	61678	166948	
						1181670	375864,43	47267	15035		12367		
50	50	Е11-250210-0206 Изм. и доп. вып. 15	Вычитается позиция: Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,09	1097547,89	890796,12	-98779	-80172	-1871	-31467	-140666	
						185968	198240,6	-16737	-17842		-10420		
51	51	Е11-250210-0207 Изм. и доп. вып. 15	Вычитается позиция: Трубопроводы диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,97	1163666,93	942365,72	-1128757	-914095	-25101	-358210	-1605924	
						195424	210387,4	-189561	-204076		-118957		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Е11-250210-0208 Изм. и доп. вып. 15	Вычитается позиция: Трубопроводы диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,04	1221234,91	990606,78	-48849	-39624	-1030	-15506	-69504	
						204880	221116,9	-8195	-8845		-5148		
53	53	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90,36	15477		1398502		1398502		1510382	
											111880		
54	54	С123-010201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	973,88	15041		14648129		14648129		15819979	
											1171850		
55	55	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16	19636		788582		788582		851668	
											63087		
56	56	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	90	1678,81	8,57	151093	772	18893	130390	304001	
						1460,32	3,09	131428	278		22519		
57	57	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	970	1742,15	9,18	1689885	8900	262900	1407188	3344839	
						1461,94	3,42	1418086	3316		247766		
58	58	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40	1987,77	12,71	79511	508	19939	58667	149232	
						1476,6	4,88	59064	195		11054		
59	59	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 370 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	138	10750,62	1496,21	1483586	206477	515827	758896	2421880	
						5516,54	38,26	761282	5280		179399		
60	60	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,09	4423258,82	314141,08	398093	28273	319184	56149	490581	
						562632	67542,93	50637	6079		36339		
61	61	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,97	5394488,97	786186,6	5232654	762601	3999458	698359	6405494	
						485150	242080,04	470596	234818		474481		
62	62	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	6122515,24	863913,51	244901	34557	187528	33035	300170	
						570400	263806,47	22816	10552		22235		
63	63	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	3549,69	0	7099	0	132	5225	13311	
						3483,46	0	6967	0		986		
64	64	С123-070502-0407	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	188758		377516		377516		407717	
											30201		
			Итого по разделу: 3. Сети бытовой канализации К1, К1Н									**46384191**	
			Раздел: 4. Ж/бетонные канализационные колодцы д-1500 и д-1000 мм										
65	65	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	127,36	42733,51	11582,6	5442540	1475160	1324911	3270915	9410531	
						20748,02	5193,83	2642468	661486		697076		
66	66	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	93,525	34787,05	7708,44	3253458	720931	1181663	1667052	5314151	
						14443,88	3560,84	1350864	333027		393641		
67	67	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	328	4667		1530776		1530776		1653238	
											122462		
68	68	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,9	47795,43	8110,25	138607	23520	66670	58612	212996	
						16695,36	3719,86	48417	10788		15778		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20183		40366		40366	3229	43595	
70	70	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20641		123846		123846	9908	133754	
71	71	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17692		35384		35384	2831	38215	
72	72	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2389		4778		4778	382	5160	
73	73	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4667		9334		9334	747	10081	
74	74	С121-060208-0501	Стремянка	т	0,0454	544410		24716		24716	1977	26694	
75	75	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,3166	102,38	2,38	135	3	60	50	199	
						54,52	0,33	72	0		15		
76	76	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,3166	92,24	1,71	121	2	77	29	163	
						31,86	0,33	42	0		12		
			Итого по разделу: 4. Ж/бетонные канализационные колодцы д-1500 и д-1000 мм										
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ											16848777	
			Итого прямые затраты					62 714 660,00			25 864 427,00	88 579 087,00	
			Накладные расходы 1 уровня					62 714 660,00					
			Итого с накладными расходами					19 303 011,00					
			Сметная прибыль					82 017 671,00					
			Итого по смете					6 561 416,00					
			НДС -12%					**88 579 087,00**					
			Всего к оплате с учетом НДС					10 629 490,44					
			Удерживается 5% по договору					**99 208 577,44**					
			Всего к оплате					4 960 428,87					
								94 248 148,57					

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Көлсай Строй"

Зам. директор/ Еркебаев Б. Ж./

Начальник участка/ Еміл Т. Х./
Квалификационный аттестат №000492 от 07.04.2020
М.П.

Принял: ЗАКАЗЧИК
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Руководитель/ Машырыков Э.К./

Главный специалист/ Жаукан Е.К./

Эксперт(ы) Технического надзора
ТОО "Мұрадар"
Инженер/ Ауезалиев Б.А./
аттестат
М.П.

Эксперт(ы) Авторского надзора
ТОО «Un ProCom»
Инженер/ Сыздыков С.Ж./
аттестат
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",Мангистауская область,г.Актау,Микрорайон 4, 72**	**050140009015**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Келсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, м-н "Молодежный", дом № 74/77, к.62, тел.: 728 8 7282 415355**	**040440003154**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 43/20 от 11.03.2020г.Доп.согл №1 от 27.04.2020г	

Номер документа	Дата составления
28	30.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутри микрорайонных инженерных сетей (водоснабжения канализация и телефонизация) в микрорайоне Шыгыс-3	Июнь 2020г	Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июнь 2020г.	Работа	1	99 208 577,44	99 208 577,44	10 629 490,44
				Итого	1	x	99 208 577,44	10 629 490,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам.Директора / _____ / Еркебаев Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Машырыков Э.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2020

М.П.