Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» ноября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Көлсай Строй», Алматинская область, город Талдыкорган, мкр. Самал, дом 13а, кв. 53***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Ахмедова А.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей водоснабжения, канализация и телефонизация) в микрорайоне Шыгыс-3"» Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого ***является ГУ "Актауский городской отдел строительства", 130000, Мангистауская область, Актау, мкр. 4, зд. 72 в лице руководителя Машырыкова Э.К.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «МегаСтройСервис» в лице директора Меделова А.Н.***
наименование организации;
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «UnProCom»***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***Заключение (положительное) №ЭЦЛИС-0090/19 от 13.11.2019 г. По рабочему проекту «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжения, канализация и телефонизация) в микрорайоне Шыгыс-3"» г. Актау. ТОО «Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве»***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Заявленные	Рекомендуемые
	Площадь участка	га	0,09	0,09
	Площадь застройки	М2	85,5	85,5
	Площадь покрытий проездов	М2	278,0	278,0
	Площадь озеленения	М2	536,5	536,5
	Расходы воды на х/п нужды	М3/сут	214	214
	Водопровод технической воды, противопожарный запроектирован для подачи воды на наружное пожаротушение	М3/сут	108	108
	Параметры теплоносителя	С	159-70	90-70
	Расход теплоты на отопление	кВт	8,14	5.37
	Расход теплоты на вентиляцию	кВт	15,5	4.47
	Категория электроснабжения		I	I
	Расчетная мощность	кВт	44	44
	ДЭС	компл	1	1
	Протяженность КЛ-0,4 кВт	м	630	630

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом разработаны три инженерных системы: питьевого водопровода, технического водопровода и канализации. Из них питьевой водопровод составляет 3920м, технического трубопровода 3015м, канализации 5930м, в том числе напорных сетей3532м. Глубина укладки проектируемых сетей будет составлять от 1м до 10м. Бытовые сточные воды с объектов, расположенных на проектируемых участках, отводятся самотечной канализацией в коллектор, проходящий в районе промышленной зоны №8. Сети питьевого и технического водопровода запроектированы кольцевыми из полиэтиленовых напорных труб диаметром 110*6,6 по ГОСТ 18599-2001. Самотечная бытовая канализация с расходами 214 м3/сут, запроектирована из полипропиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой «Корсис ПРО» диаметром 160-400 мм по ГОСТ 54475-2011. На сетях самотечной

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Заявленные	Рекомендуемые
	Площадь участка	га	0,09	0,09
	Площадь застройки	М2	85,5	85,5
	Площадь покрытий проездов	М2	278,0	278,0
	Площадь озеленения	М2	536,5	536,5
	Расходы воды на х/п нужды	М3/сут	214	214
	Водопровод технической воды, противопожарный запроектирован для подачи воды на наружное пожаротушение	М3/сут	108	108
	Параметры теплоносителя	С	159-70	90-70
	Расход теплоты на отопление	кВт	8,14	5.37
	Расход теплоты на вентиляцию	кВт	15,5	4.47
	Категория электроснабжения		I	I
	Расчетная мощность	кВт	44	44
	ДЭС	компл	1	1
	Протяженность КЛ-0,4 кВт	м	630	630

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом разработаны три инженерных системы: питьевого водопровода, технического водопровода и канализации. Из них питьевой водопровод составляет 3920м, технического трубопровода 3015м, канализации 5930м, в том числе напорных сетей3532м. Глубина укладки проектируемых сетей будет составлять от 1м до 10м. Бытовые сточные воды с объектов, расположенных на проектируемых участках, отводятся самотечной канализацией в коллектор, проходящий в районе промышленной зоны №8. Сети питьевого и технического водопровода запроектированы кольцевыми из полиэтиленовых напорных труб диаметром 110*6,6 по ГОСТ 18599-2001. Самотечная бытовая канализация с расходами 214 м3/сут, запроектирована из полипропиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой «Корсис ПРО» диаметром 160-400 мм по ГОСТ 54475-2011. На сетях самотечной

бытовой канализации предусмотрены смотровые круглые колодцы из сборного железобетона по типовому проекту 902-09.22.84. Перед КНС, на подводящем трубопроводе диаметром 400мм предусмотрен водопроводный колодец с установкой задвижки, для исключения затопления КНС. Для исключения затопления машинного зала предусмотрен приямок с установкой двух погружных насосов. Стоки из приямка подаются насосами в приемный резервуар. В КНС, на первом этаже предусмотрен санитарный узел с подводкой хозяйственно- питьевого водопровода. Бытовая канализация от санузла отводится самотеком в приемный резервуар. Для подачи напорных бытовых стоков насосами СМ 100-65-250-4 (2рабочий 1 резервный) от КНС в существующий коллектор диаметром 400 запроектированы 2 нитки напорной канализации из полиэтиленовых напорных труб диаметром 225*13,4. На сетях напорной канализации предусмотрены водопроводные колодцы для установки запорной арматуры. Проектируемый объект КНС представляет собой здание размерами 9,0*4,580м из камней ракушечника на подземных железобетонных стенах. Уровень ответственности 2 (второй технически не сложный). Степень огнестойкости 2.
В надземной части насосной станции расположены венткамера, санузел, предусмотрено место установки шкафа управления и монтажные площадки.
Подземная часть насосной станции разделена глухой водонепроницаемой перегородкой на 2 отсека, в одном из которых расположены приемный резервуар и помещение решетчатого контейнера, в другом- машинное отделение. Железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом покрываются битумной мастикой за 2 раза по грунтовке. Металлические конструкции покрываются лакокрасочными составами.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____**апрель 2020**_____;
месяц, год
окончание работ _____**ноябрь 2020**_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 (восемь)**;
фактически, месяц: 8 **(восемь)**;

«МЕМҚАЛАҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Маңғыстаудағы филиалы МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ
20 20 ж. «25» 12
№ 102

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП „Ауе"

наименование организации, Ф.И.О.(при наличии),подпись дата М.П.

ГКП „Кжсда"

наименование организации, Ф.И.О.(при наличии),подпись дата М.П.

наименование организации, Ф.И.О.(при наличии),подпись дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: *«Строительство и эксплуатация наружных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, телефонизация) в микрорайоне Шыгыс-3» Мангистауская область, г. Актау*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор *ТОО «Келсай Строй» Ахмедов А.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись М.П.

Прошито, пронумеровано и скреплено

4 (четыре) листа

количество листов с прописью

Подпись

Дата «09» ноября 2020 г.

Ахмедова Я.А.

(Ф.И.О)

"Келесі" Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан, город Талдыкорган, Алматинская обл.