Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за **июнь** месяц 2024 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "СЕрВИС НС"***

Договор **№ 22 от 04 марта 2024года**

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209»

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*132 040 954,62*
В том числе	
Всего за ***июнь месяц 2024 года***	*75 980 051,71*
В том числе	
НДС 12%	*8 140 719,83*
НДС 12% с начала года	*14 147 245,14*
Резерв 5% за июнь месяц 2024 года	*3 799 002,59*
Резерв 5% с начала года	*6 602 047,73*
Удержание аванса за июнь месяц 2024 года	*22 794 015,51*
Удержание аванса с начала года	*39 612 286,39*
Итого к оплате	*49 387 033,61*

М.П. **Заказчик:** _____

М.П. **Подрядчик:** _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61 БИН 010740001669 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070102KSN4801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 338695, 463262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" г.Астана, район Алматы, Переулок Тасшокы, 2 БИН 000340005764 БИК BRKEKZKA ИИК KZ08914052203KZ00261 АО "Bereke Bank" Тел.: +77758617795**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№22** от 2024-03-04

Акт выполненных работ №2

за июнь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-02 Дорожная одежда										
			02-02-01 Дорожная одежда										
1	1	1220-0101-0602 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 70 мм.	$м^2$	603	450,07 23,25	426,60 67,67	271392,00 14020,00	257240,00 40805,00	133,00	39472,00 24868,00	335732,00	
2	2	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка.	$м^3$	61	615,42 204,68	410,74 103,64	37541,00 12485,00	25055,00 6322,00		13541,00 4086,00	55169,00	
3	3	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км.	т·км	187,4	124,00		23238,00			1859,00	25097,00	
4	4	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	69,2	316,35 0,00	316,35 80,67	21891,00 0,00	21891,00 5582,00		4019,00 2073,00	27983,00	
5	5	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км.	т·км	235,2	124,00		29165,00			2333,00	31498,00	
			ИТОГО по акту					**383227,00** **26505,00**	**304186,00** **52709,00**	**133,00** **0,00**	**57032,00** **35219,00**	**475479,00**	
			02-04 Мост р.Змейка на 55км										
			02-04-01 Мост р.Змейка на 55км										
1	1	1105-0101-7724 *РСНБ РК 2022*	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной до 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 3.	$м^3$ конструктивного объема сваи	279,42	94914,35 2738,04	43202,37 4025,80	26520968,00 765063,00	12071606,00 1124889,00	13684298,00	1360764,00 2230537,00	30112269,00	
2	2	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	307,82	316,35 0,00	316,35 80,67	97379,00 0,00	97379,00 24832,00		17878,00 9219,00	124476,00	
3	3	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	6341,092	39,00		247303,00			19784,00	267087,00	
4	8	1105-0101-1002 *РСНБ РК 2022*	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса.	свая	12	7687,43 3589,53	4021,26 1925,28	92249,00 43074,00	48255,00 23103,00	920,00	47648,00 11192,00	151089,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	13,44	204,00		2742,00			219,00	2961,00	
6	10	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км.	т·км	53,76	71,00		3817,00			305,00	4122,00	
7	11	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство.	$м^3$	4,84	47469,67 2426,76	1966,48 465,40	229753,00 11746,00	9518,00 2253,00	208490,00	10079,00 19187,00	259018,00	
8	12	1130-0503-0106 *РСНБ РК 2022*	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство шкафных стенок.	$м^3$	13,8	144432,01 33893,33	26070,34 11040,98	1993161,50 467728,00	359770,50 152365,50	1165663,00	446467,50 195170,50	2634799,50	
9	13	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.	т	1,36879	331233,00		453388,50		453388,50	36271,00	489659,50	
10	14	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	0,06998	320920,00		22458,00		22458,00	1796,50	24254,50	
11	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0464	372841,00		17300,00		17300,00	1384,00	18684,00	
12	16	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка.	т	0,01184	1552858,91 467248,32	2375,59 1089,11	18386,00 5532,00	28,00 13,00	12825,50	3992,50 1790,50	24169,00	
13	17	1130-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки (ригель).	$м^3$ бетона в деле	42	74221,69 8714,63	8920,50 2868,99	3117311,00 366014,00	374661,00 120498,00	2376636,00	350289,00 277408,00	3745008,00	
14	18	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.	т арматуры	6,1984	114049,35 112156,35	0,00 0,00	706923,00 695190,00	0,00 0,00	11734,00	500537,00 96597,00	1304057,00	
15	19	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.	т	3,3958	39093,58 35256,01	2058,57 733,38	132754,00 119722,00	6990,00 2490,00	6041,00	87993,00 17660,00	238407,00	
16	20	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	3,3958	320920,00		1089780,00		1089780,00	87182,00	1176962,00	
17	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	2,1294	372841,00		793928,00		793928,00	63514,00	857442,00	
18	22	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	0,6732	320920,00		216043,00		216043,00	17283,00	233326,00	
19	30	251-201-0416 *СпрСЦ 05.2023*	Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 300х400х78 мм.	шт.	18	82731,00		1489158,00		1489158,00	119133,00	1608291,00	
			Итого вне раздела					**37244802,00** **2474069,00**	**12968207,50** **1450443,50**	**21548663,00** **0,00**	**2825648,00** **3205632,50**	**43276082,50**	
			Раздел 1: Устройство сопряжения моста с насыпью длинной 4,0м. (прим. ТП серии 3.503.1-96)										
20	75	226-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25.	шт.	26	232189,82		6036935,00		6036935,00	482955,00	6519890,00	
21	76	ССЦ *РК 8.04-08-2021 т.4 п.6,7,8*	Надбавки или скидки при изменении класса бетона с В22,5 до В30.	$м^3$	22,1	2617,00		57836,00		57836,00	4627,00	62463,00	
			Итого по разделу 1: Устройство сопряжения моста с насыпью длинной 4,0м. (прим. ТП серии 3.503.1-96)					**6094771,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**6094771,00** **0,00**	**0,00** **487582,00**	**6582353,00**	
			Раздел 2: Укрепительные (земляные) работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	108	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.		180	313,15	298,48	56367,00	53726,50	137,00	12209,50	74063,00	
				м³ грунта		13,91	80,30	2504,00	14454,00		5486,50		
23	109	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км.		28116	19,00		534204,00				576940,50	
				т·км							42736,50		
24	110	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.		180	172,15	172,15	30987,00	30987,00		7340,50	41393,00	
				м³ уплотненного грунта		0,00	56,64	0,00	10195,00		3065,50		
25	111	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.		180	59,06	59,06	10631,00	10631,00		2723,50	14423,50	
				м³ уплотненного грунта		0,00	21,01	0,00	3782,00		1069,00		
26	112	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.		180	137,10	115,45	24678,00	20781,00	594,00	6437,00	33604,50	
				м³ уплотненного грунта		18,35	31,32	3303,00	5637,50		2489,50		
27	113	1101-0203-0115 *РСНБ РК 2022*	Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2.		108	290,04	68,43	31324,50	7390,50		19875,00	55296,00	
				м² спланированной площади		221,61	33,99	23934,00	3671,00		4096,50		
28	114	1101-0102-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3.		16,4	305,55	305,55	5011,00	5011,00		1239,00	6750,00	
				м³ грунта		0,00	104,91	0,00	1720,50		500,00		
29	115	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км.		101,352	88,00		8919,00				9632,50	
				т·км							713,50		
30	116	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		1,8	3196,05	0,00	5753,00	0,00		4142,00	10686,50	
				м³ грунта		3196,05	0,00	5753,00	0,00		791,50		
31	117	1101-0204-0901 *РСНБ РК 2022*	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см.		36	6705,39	1584,90	241394,00	57056,50	38817,00	122453,50	392955,50	
				м упора		4042,24	682,04	145520,50	24553,50		29108,00		
32	118	226-103-1801 *РСНБ РК 2022*	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1.		48	19463,72		934259,00		934259,00		1009000,00	
				шт.							74741,00		
33	119	ССЦ *РК 8.04-08-2021 табл.4*	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25.		24	857,00	0,00	20568,00	0,00			20568,00	
				м³		0,00	0,00	0,00	0,00				
34	120	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство.		3,6	6166,81	1966,48	22200,50	7079,50	6385,00	7496,50	32072,50	
				м³		2426,76	465,40	8736,50	1675,50		2375,50		
35	121	212-101-2118 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6.		3,672	40493,00		148690,50		148690,50		160585,50	
				м³							11895,00		
36	122	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство.		60	5651,54	241,41	339092,50	14484,50	237441,50	66522,50	438064,00	
				м² изолируемой поверхности		1452,77	87,10	87166,00	5226,00		32449,00		
37	123	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.		10,8	13378,88	3134,36	144492,00	33851,00	92545,00	24119,50	182100,50	
				м³ основания		1675,52	1426,25	18095,50	15403,50		13489,00		
38	124	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	Наброска или призма каменная. Устройство (рисберма).		90,25	13261,12	5,45	1196816,00	492,00	678812,50	372775,00	1695158,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ камня (в деле)		5734,20	2,57	517511,50	232,00		125567,50		
			Итого по разделу 2: Укрепительные (земляные) работы					**3755387,00**	**241490,50**	**2137681,50**	**647333,50**	**4753294,00**	
								812524,00	**86550,50**	**0,00**	**350573,50**		
			ИТОГО по акту					**47094960,00**	**13209698,00**	**29781115,50**	**3472981,50**	**54611729,50**	
								3286593,00	**1536994,00**	**0,00**	**4043788,00**		
			04-01 Освещение										
			04-01-01 Освещение										
1	5	247-306-0105 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б.		4	94487,00		377948,00		377948,00		408184,00	
				шт.							30236,00		
2	6	247-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм.		4	13298,00		53192,00		53192,00		57447,00	
				шт.							4255,00		
3	8	247-103-0805 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ Г IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67.		4	29883,00		119532,00		119532,00		129095,00	
				шт.							9563,00		
			ИТОГО по акту					**550672,00**	**0,00**	**550672,00**	**0,00**	**594726,00**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**44054,00**		
			ИТОГО					**48 028 859**	**13 513 884**	**30 331 921**	**3 530 014**	**55 681 934,5**	
								3 313 098	**1 589 703**	**-**	**4 123 061**		
			Прочие работы и затраты									**0,00**	
			Устройство временной объездной дороги									**0,00**	
			Временные здания и сооружения	**Тенге**	**4,8%**							**2 672 732,86**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**58 354 667,36**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**	**2%**							**1 167 093,35**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**								**59 521 761,00**	
			В текущих ценах на 2024 год, К=1,163	**Тенге**	**1,163**							**69 223 808,04**	
			Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**	**0,98**							**67 839 331,89**	
			Налог на добавленную стоимость	**Тенге**	**12%**							**8 140 719,83**	
			Всего по акту:	**Тенге**								**75 980 051,71**	

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Объемы работ проверил:_____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕрВИС НС" БИН 000340005764
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шохшин
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АстанаДорАрнитгеке"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО ПИ «Кустанайдорпроект»

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 010740001669
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя управления Шортыбаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ташенов М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или номер аттестата или приказа)

М.П.

Расценки соответствуют текущей базе

Семенов В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или номер аттестата или приказа)