Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области",150010, ОБЛАСТЬ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ, ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 61, тел. 33-86-95, факс 33-87-65, тел.: 33-86-95** — **010740001669**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республика, строение 15.** — **000340005764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №22 от 04.03.2024г

Номер документа	Дата составления
47	25.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209"			Работа	1	122 883 829,39	122 883 829,39	13 166 124,58
				Итого	1	x	122 883 829,39	13 166 124,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шохшин Ж.С. — Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за **июль** месяц 2024 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "СЕрВИС НС"***

Договор **№ 22 от 04 марта 2024года**

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209»

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*254 924 784,01*
В том числе	
Всего за ***июль месяц 2024 года***	*122 883 829,39*
В том числе	
НДС 12%	*13 166 124,58*
НДС 12% с начала года	*27 313 369,71*
Резерв 5% за июль месяц 2024 года	*6 144 191,47*
Резерв 5% с начала года	*12 746 239,20*
Удержание аванса за июль месяц 2024 года	*36 865 148,82*
Удержание аванса с начала года	*76 477 435,20*
Итого к оплате	*79 874 489,10*

М.П. **Заказчик:** _____

М.П. **Подрядчик:** _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61 БИН 010740001669 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070102KSN4801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 338695, 463262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" г.Астана, район Алматы, Переулок Тасшокы, 2 БИН 000340005764 БИК BRKEKZKA ИИК KZ08914052203KZ00261 АО "Bereke Bank" Тел.: +77758617795**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№22** от 2024-03-04

Акт выполненных работ №3

за **июль 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			02-01 Земляное полотно										
			02-01-01 Земляные работы										
1	1	1101-0203-0603 *РСНБ РК 2022*	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м.		323,2	15,70	15,70	5074,40	5074,40		1192,80	6 768,00	
				м³ грунта		0,00	5,13	0,00	1658,40		500,80		
2	2	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см.		323,2	153,62	153,62	49649,60	49649,60		11764,80	66 327,20	
				м³ уплотненного грунта		0,00	50,55	0,00	16337,60		4912,80		
3	3	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см.		323,2	53,89	53,89	17417,60	17417,60		4460,00	23 629,60	
				м³ уплотненного грунта		0,00	19,17	0,00	6196,00		1752,00		
4	4	1101-0203-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м.		81,6	19,51	19,51	1592,00	1592,00		374,40	2 124,00	
				м³ грунта		0,00	6,38	0,00	520,80		157,60		
5	5	1101-0203-0302 *РСНБ РК 2022*	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2.		119,2	2290,35	128,94	273009,60	15369,60		189120,00	499 099,20	
				м³ грунта уступа		2161,41	42,17	257640,00	5026,40		36969,60		
6	6	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м.		325,6	76,36	76,36	24863,20	24863,20		5854,40	33 176,00	
				м³ грунта		0,00	24,97	0,00	8130,40		2458,40		
7	7	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранеразрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин- 0,85.		325,6	102,74	102,74	33452,00	33452,00		7876,00	44 632,80	
				м³ грунта		0,00	33,60	0,00	10940,00		3304,80		
8	8	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м.		79,2	76,36	76,36	6048,00	6048,00		1424,00	8 069,60	
				м³ грунта		0,00	24,97	0,00	1977,60		597,60		
9	9	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранеразрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин- 0,85.		79,2	205,48	205,48	16274,40	16274,40		3832,00	21 715,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
				м³ грунта		0,00	67,20	0,00	5322,40		1608,80		
10	10	1101-0104-0702 *РСНБ РК 2022*	Планировка площадок. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) (разравнивание).		264	2,58	2,58	680,80	680,80		158,40	905,60	
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,84	0,00	221,60		66,40		
11	11	1101-0102-0328 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.		225,6	527,23	498,18	118943,20	112389,60	286,40	26282,40	156 844,00	
				м³ грунта		27,78	134,02	6267,20	30235,20		11618,40		
12	12	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км.		35238,72	19,00		669536,00				723 099,20	
				т·км							53563,20		
13	13	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см.		908,8	153,62	153,62	139609,60	139610,40		33080,00	186 503,20	
				м³ уплотненного грунта		0,00	50,55	0,00	45940,00		13813,60		
14	14	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см.		908,8	53,89	53,89	48975,20	48975,20		12541,60	66 442,40	
				м³ уплотненного грунта		0,00	19,17	0,00	17421,60		4925,60		
15	15	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.		908,8	137,10	115,45	124596,80	104921,60	2999,20	32498,40	169 664,00	
				м³ уплотненного грунта		18,35	31,32	16676,80	28464,00		12568,80		
			ИТОГО по акту					**1529722,40**	**576318,40**	**3285,60**	**330459,20**	**2 009 000,00**	
								280584,00	**178392,00**	**0,00**	**148818,40**		
			02-02 Дорожная одежда										
			02-02-01 Дорожная одежда										
16	6	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (Н-20см).		214,52	9649,78	1929,18	2070071,00	413847,00	1597477,00	113655,00	2 358 424,00	
				м³ материала основания в плотном теле		273,85	462,00	58746,00	99108,00		174699,00		
17	7	1127-0402-0105 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство (Н-22см).		929,9	208,90	178,86	194256,00	166322,00		36787,00	249 529,00	
				м² дорожного основания		30,04	24,90	27934,00	23155,00		18486,00		
18	8	СТКалькуляция	Щебеночно-песчаная смесь, укрепленная цементом Состав №1.		286,204622	7820,00		2238120,00		4476240,00		2 417 170,00	
				м³							179050,00		
			ИТОГО по акту					**4502447,00**	**580169,00**	**6073717,00**	**150442,00**	**5 025 123,00**	
								86680,00	**122263,00**	**0,00**	**372235,00**		
			02-02-02 Устройство присыпных обочин										
19	1	1101-0102-0328 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.		276	527,23	498,18	145515,00	137498,00	351,00	32154,00	191 883,00	
				м³ грунта		27,78	134,02	7667,00	36990,00		14214,00		
20	2	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км.		43111,2	19,00		819113,00				884 642,00	
				т·км							65529,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
21	3	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см.	$м^3$ уплотненного грунта	224	153,62 0,00	153,62 50,55	34411,00 0,00	34411,00 11323,00		8154,00 3405,00	45 969,00	
22	4	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см.	$м^2$ уплотненного грунта	224	53,89 0,00	53,89 19,17	12071,00 0,00	12071,00 4294,00		3091,00 1214,00	16 376,00	
23	5	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	$м^3$ уплотненного грунта	224	137,10 18,35	115,45 31,32	30710,00 4110,00	25861,00 7016,00	739,00	8010,00 3098,00	41 818,00	
24	6	1101-0203-0112 *РСНБ РК 2022*	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной площади	489	87,56 48,69	38,87 9,17	42817,00 23809,00	19007,00 4484,00		20372,00 5056,00	68 245,00	
25	7	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Группы I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП).	$м^3$ грунта	150	61,67 0,00	61,67 20,17	9251,00 0,00	9251,00 3026,00		2178,00 915,00	12 344,00	
26	8	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Группы I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (возврат ПСП).	$м^3$ грунта	150	45,37 0,00	45,37 14,84	6806,00 0,00	6806,00 2226,00		1602,00 672,00	9 080,00	
27	10	СТЛокальная	Щебеночно-песчаная смесь С-10 Состав №2.	$м^3$	102,7767	8896,00		914302,00		1828604,00	73144,00	987 446,00	
			ИТОГО по акту					**2014996,00** **35586,00**	**244905,00** **69359,00**	**1829694,00** **0,00**	**75561,00** **167247,00**	**2 257 803,00**	
			02-04 Мост р.Змейка на 55км **02-04-01 Мост р.Змейка на 55км**										
28	12	1130-0503-0106 *РСНБ РК 2022*	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство шкафных стенок.	$м^3$	13,8	144432,01 33893,33	26070,34 11040,98	1993161,50 467728,00	359770,50 152365,50	1165663,00	446467,50 195170,50	2 634 799,50	
29	13	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.	т	1,36879	331233,00		453388,50		453388,50	36271,00	489 659,50	
30	14	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	0,06998	320920,00		22458,00		22458,00	1796,50	24 254,50	
31	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0464	372841,00		17300,00		17300,00	1384,00	18 684,00	
32	16	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка.	т	0,01184	1552858,91 467248,32	2375,59 1089,11	18386,00 5532,00	28,00 13,00	12825,50	3992,50 1790,50	24 169,00	
33	23	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на сухие подкладки береговых опор.	$м^3$ железобетона в деле	2,42	73241,92 13494,57	5724,47 2462,18	177245,00 32657,00	13853,00 5958,00	130735,00	27803,00 16404,00	221 452,00	
34	24	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.	т	0,30866	331233,00		102238,00		102238,00	8179,00	110 417,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
35	31	1130-0109-0217 *РСНБ РК 2022*	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 33 м. Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами.		9	430803,73	136645,54	3877234,00	1229810,00	2077589,00	605934,00	4 841 822,00	
				балка пролетного строения		63314,94	30193,42	569834,00	271741,00		358653,00		
36	32	226-104-0109 *РСНБ РК 2022*	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-33У.		9	5730805,00		51577245,00		51577245,00		55 703 425,00	
				шт.							4126180,00		
37	56	222-525-0203 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т.		3,7661	1039547,00		3915038,00		3915038,00		4228241,00	
				т							313203,00		
			Итого вне раздела					**62153694,00**	**1603461,50**	**59474480,00**	**1084197,00**	**68 296 923,50**	
								1075751,00	**430077,50**	**0,00**	**5059031,50**		
			Раздел 1: Устройство сопряжения моста с насыпью длиной 4,0м. (прим. ТП серии 3.503.1-96)										
38	70	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство.		5,2	13384,59	426,90	69600,00	2220,00	46982,00	15461,00	91866,00	
				$м^3$ подушки		3922,69	206,90	20398,00	1076,00		6805,00		
39	71	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство.		60,8	4349,59	426,90	264455,00	25956,00		180777,00	480850,00	
				$м^3$ подушки		3922,69	206,90	238500,00	12580,00		35618,00		
40	72	211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм.		30,4	7447,00		226389,00		226389,00		244500,00	
				$м^3$							18111,00		
41	73	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм.		30,4	6500,00		197600,00		197600,00		213408,00	
				$м^3$							15808,00		
42	74	1130-0111-0105 *РСНБ РК 2022*	Плиты переходные сборные длиной до 7 м. Укладка.		22,1	37192,49	3852,32	821954,00	85137,00	525103,00	168417,00	1069601,00	
				$м^3$ железобетонных конструкций		9579,85	1004,46	211715,00	22199,00		79230,00		
43	77	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные. Устройство. Объединение блоков лежней.		3,65	65244,34	5643,83	238142,00	20600,00	194796,00	20566,00	279404,00	
				$м^3$ бетона в деле		6231,79	1593,81	22746,00	5817,00		20697,00		
44	78	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.		0,43904	114049,35	0,00	50072,00	0,00	831,00	35454,00	92368,00	
				т арматуры		112156,35	0,00	49241,00	0,00		6842,00		
45	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.		0,43904	372841,00		163692,00		163692,00		176787,00	
				т							13095,00		
46	80	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные. Устройство. монолитный жб участок сопряжения с цоколем под барьерное ограждение.		13,68	66019,54	5643,83	903147,00	77207,00	740689,00	77079,00	1058644,00	
				$м^3$ бетона в деле		6231,79	1593,81	85251,00	21803,00		78418,00		
47	81	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.		0,65616	114049,35	0,00	74835,00	0,00	1242,00	52987,00	138047,00	
				т арматуры		112156,35	0,00	73593,00	0,00		10226,00		
48	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.		0,1484	372841,00		55330,00		55330,00		59756,00	
				т							4426,00		
49	83	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.		0,16672	39093,58	2058,57	6518,00	343,00	297,00	4320,00	11705,00	
				т		35256,01	733,38	5878,00	122,00		867,00		
50	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.		0,50776	350258,00		177847,00		177847,00		192075,00	
				т							14228,00		
51	85	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка.		0,68968	1132807,39	2375,59	781275,00	1638,00	747086,00	23977,00	869672,00	
				т		47196,80	1089,11	32551,00	751,00		64420,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Итого по разделу 1: Устройство сопряжения моста с насыпью длиной 4,0м. (прим. ТП серии 3.503.1-96)					**4030856,00**	**213101,00**	**3077884,00**	**579038,00**	**4978683,00**	
								739873,00	**64348,00**	**0,00**	**368791,00**		
			Раздел 2: Укрепительные (земляные) работы										
52	108	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	108	313,15 13,91	298,48 80,30	33820,20 1502,40	32235,90 8672,40	82,20	7325,70 3291,90	44 437,80	
53	109	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км.	т·км	16869,6	19,00		320522,40			25641,90	346 164,30	
54	110	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м³ уплотненного грунта	108	172,15 0,00	172,15 56,64	18592,20 0,00	18592,20 6117,00		4404,30 1839,30	24 835,80	
55	111	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м³ уплотненного грунта	108	59,06 0,00	59,06 21,01	6378,60 0,00	6378,60 2269,20		1634,10 641,40	8 654,10	
56	112	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м³ уплотненного грунта	108	137,10 18,35	115,45 31,32	14806,80 1981,80	12468,60 3382,50	356,40	3862,20 1493,70	20 162,70	
57	113	1101-0203-0115 *РСНБ РК 2022*	Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2.	м² спланированной	64,8	290,04 221,61	68,43 33,99	18794,70 14360,40	4434,30 2202,60		11925,00 2457,90	33 177,60	
58	114	1101-0102-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3.	м³ грунта	9,84	305,55 0,00	305,55 104,91	3006,60 0,00	3006,60 1032,30		743,40 300,00	4 050,00	
59	115	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км.	т·км	60,8112	88,00		5351,40			428,10	5 779,50	
60	116	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	1,08	3196,05 3196,05	0,00 0,00	3451,80 3451,80	0,00 0,00		2485,20 474,90	6 411,90	
61	117	1101-0204-0901 *РСНБ РК 2022*	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см.	м упора	21,6	6705,39 4042,24	1584,90 682,04	144836,40 87312,30	34233,90 14732,10	23290,20	73472,10 17464,80	235 773,30	
62	120	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство.	м³	2,16	6166,81 2426,76	1966,48 465,40	13320,30 5241,90	4247,70 1005,30	3831,00	4497,90 1425,30	19 243,50	
63	121	212-101-2118 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6.	м³	2,2032	40493,00		89214,30		89214,30	7137,00	96 351,30	
64	122	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство.	м² изолируемой поверхности	36	5651,54 1452,77	241,41 87,10	203455,50 52299,60	8690,70 3135,60	142464,90	39913,50 19469,40	262 838,40	
65	123	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.	м³ основания	6,48	13378,88 1675,52	3134,36 1426,25	86695,20 10857,30	20310,60 9242,10	55527,00	14471,70 8093,40	109 260,30	
66	124	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	Наброска или призма каменная. Устройство (рисберма).	м³ камня (в деле)	54,15	13261,12 5734,20	5,45 2,57	718089,60 310506,90	295,20 139,20	407287,50	223665,00 75340,50	1 017 095,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
67	125	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.		152	12289,83	3134,36	1868054,40	476423,20	1136952,80	339456,80	2 384 112,00	
				м³ основания		1675,52	1426,25	254679,20	216790,40		176600,80		
68	126	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.		176	8374,32	292,87	1473880,00	51544,80	1013988,80	303996,00	1 920 107,20	
				м² укрепляемой поверхности		2320,15	78,81	408346,40	13870,40		142231,20		
69	127	1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см		176	3079,50	14,30	541992,00	2516,80	411948,80	92144,80	684 867,20	
				м² укрепляемой поверхности		724,58	2,57	127526,40	452,00		50730,40		
70	128	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.		0,3808	114049,35	0,00	43429,60	0,00	720,80	30750,40	80 114,40	
				т арматуры		112156,35	0,00	42708,80	0,00		5934,40		
71	129	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012.		0,3808	354275,00		134908,00		134908,00		145 700,80	
				т							10792,80		
72	130	1127-0601-0601 *РСНБ РК 2022*	Швы расширения. Устройство.		176	36,25	1,20	6380,00	211,20	4687,20	1124,80	8 104,80	
				м² покрытия		8,42	0,46	1481,60	80,80		600,00		
73	131	1110-0112-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Отепленные.		1,76	13031,67	75,89	22936,00	133,60	15412,80	5364,80	30 564,80	
				м³ древесины в конструкции		4198,57	35,20	7389,60	61,60		2264,00		
			Итого по разделу 2: Укрепительные (земляные) работы					**5771916,00**	**675723,90**	**3440672,70**	**1161237,70**	**7 487 806,80**	
								1329646,40	**283185,50**	**0,00**	**554653,10**		
			ИТОГО по акту					**71 956 466,00**	**2 492 286,40**	**65 993 036,70**	**2 824 472,70**	**80 763 413,30**	
								3 145 270,40	**777 611,00**	**-**	**5 982 475,60**		
			ИТОГО					**80 003 631**	**3 893 679**	**73 899 733**	**3 380 935**	**90 055 339**	
								3 548 120	**1 147 625**	**-**	**6 670 776**		
			Прочие работы и затраты									-	
			Устройство временной объездной дороги									-	
			Временные здания и сооружения	**Тенге**	**4,8%**							**4 322 656,29**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**94 377 995,59**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**	**2%**							**1 887 559,91**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**								**96 265 556,00**	
			В текущих ценах на 2024 год, К=1,163	**Тенге**	**1,163**							**111 956 841,63**	
			Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**	**0,98**							**109 717 704,81**	
			Налог на добавленную стоимость	**Тенге**	**12%**							**13 166 124,58**	
			Всего по акту:	**Тенге**								**122 883 829,39**	

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Объемы работ проверил:_____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕрВИС НС" БИН 000340005764
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шохшин Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 010740001465
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя управления _____ Шортыбаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АстанаДорАркитекс" _____ Ташенов М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО ПИ «Кустанайпроект» _____ Семенов В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объемов и показателей стоимости.
29.07.2024г.