*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области",150010, ОБЛАСТЬ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ, ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 61, тел. 33-86-95, факс 33-87-65, тел.: 33-86-95** | **010740001669** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республика, строение 15.** | **000340005764** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | №22 от 04.03.2024г | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **60** | **26.08.2024** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209" | | | Работа | 1 | 46 384 515,59 | 46 384 515,59 | 4 969 769,53 |
| | | | | Итого | 1 | x | 46 384 515,59 | 4 969 769,53 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шохшин Ж.С
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Шорманбаев Е.Е
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

# СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за **август** месяц 2024 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "СЕрВИС НС"***

Договор **№ 22 от 04 марта 2024года**

Наименование строительства и его адрес:

**Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209»**

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

( тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно |
|---|---|
| Всего по стройке | *301 309 299,60* |
| В том числе | |
| Всего за ***август месяц 2024 года*** | *46 384 515,59* |
| В том числе | |
| НДС 12% | *4 969 769,53* |
| НДС 12% с начала года | *32 283 139,24* |
| Резерв 5% за август месяц 2024 года | *2 319 225,78* |
| Резерв 5% с начала года | *15 065 464,98* |
| Удержание аванса за август месяц 2024 года | *13 915 354,68* |
| Удержание аванса с начала года | *90 392 789,88* |
| Итого к оплате | *30 149 935,14* |

М.П. **Заказчик:**

М.П. **Подрядчик:**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61 БИН 010740001669**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" г.Астана, район Алматы, Переулок Тасшокы, 2 БИН 000340005764 БИК BRKEKZKA ИИК KZ08914052203KZ00261 АО "Bereke Bank" Тел.: +77758617795**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№22** от 2024-03-04

# Акт выполненных работ №4

за **август 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 | 14 |
| | | | **02-03 Дорожные устройства и обстановка дороги** | | | | | | | | | | |
| | | | **02-03-03 Установка ограждения** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 251-102-0207 *РСНБ РК 2022* | Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм. | шт. | 12 | 66416,00 | | 796992,00 | | 796992,00 | 63759,00 | 860751,00 | |
| 2 | 3 | 251-102-0208 *РСНБ РК 2022* | Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм. | шт. | 4 | 97165,00 | | 388660,00 | | 388660,00 | 31093,00 | 419753,00 | |
| 3 | 4 | 251-102-0101 *РСНБ РК 2022* | Стойка дорожная СД-1 из нивеллера N12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012. | шт. | 40 | 19349,00 | | 773960,00 | | 773960,00 | 61917,00 | 835877,00 | |
| 4 | 5 | 251-102-0304 *РСНБ РК 2022* | Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012. | шт. | 40 | 3431,00 | | 137240,00 | | 137240,00 | 10979,00 | 148219,00 | |
| 5 | 6 | 251-102-0409 *РСНБ РК 2022* | Светоотражающее устройство УС-1. | шт. | 18 | 1122,00 | | 20196,00 | | 20196,00 | 1616,00 | 21812,00 | |
| 6 | 7 | 251-102-0601 *РСНБ РК 2022* | Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81). | т | 0,02124 | 1625800,00 | | 34532,00 | | 34532,00 | 2763,00 | 37295,00 | |
| 7 | 8 | 251-102-0605 *РСНБ РК 2022* | Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87. | т | 0,007812 | 2273701,00 | | 17762,00 | | 17762,00 | 1421,00 | 19183,00 | |
| 8 | 10 | 251-102-0208 *РСНБ РК 2022* | Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм. | шт. | 2 | 97165,00 | | 194330,00 | | 194330,00 | 15546,00 | 209876,00 | |
| 9 | 11 | 251-102-0211 *РСНБ РК 2022* | Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм. | шт. | 2 | 97165,00 | | 194330,00 | | 194330,00 | 15546,00 | 209876,00 | |
| 10 | 12 | 251-102-0212 *РСНБ РК 2022* | Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм. | шт. | 2 | 97165,00 | | 194330,00 | | 194330,00 | 15546,00 | 209876,00 | |
| 11 | 13 | 251-102-0102 *РСНБ РК 2022* | Стойка дорожная СД-2 из нивеллера N12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012. | шт. | 18 | 19349,00 | | 348282,00 | | 348282,00 | 27863,00 | 376145,00 | |
| 12 | 14 | 251-102-0304 *РСНБ РК 2022* | Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012. | шт. | 18 | 3431,00 | | 61758,00 | | 61758,00 | 4941,00 | 66699,00 | |
| 13 | 15 | 251-102-0502 *РСНБ РК 2022* | Связь диагональная СДД. | шт. | 18 | 2301,00 | | 41418,00 | | 41418,00 | 3313,00 | 44731,00 | |
| 14 | 16 | 251-102-0409 *РСНБ РК 2022* | Светоотражающее устройство УС-1. | шт. | 9 | 1122,00 | | 10098,00 | | 10098,00 | 808,00 | 10906,00 | |
| 15 | 17 | 251-102-0506 *РСНБ РК 2022* | Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм. | шт. | 2 | 13074,00 | | 26148,00 | | 26148,00 | 2092,00 | 28240,00 | |
| 16 | 18 | 251-102-0601 *РСНБ РК 2022* | Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81). | т | 0,010446 | 1625800,00 | | 16983,00 | | 16983,00 | 1359,00 | 18342,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 | 14 |
| 17 | 19 | 251-102-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87. | т | 0,003959 | 2273701,00 | | 9002,00 | | 9002,00 | | 9722,00 | |
| | | | | | | | | | | | 720,00 | | |
| 18 | 21 | 251-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм. | шт. | 2 | 66416,00 | | 132832,00 | | 132832,00 | | 143459,00 | |
| | | | | | | | | | | | 10627,00 | | |
| 19 | 22 | 251-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012. | шт. | 12 | 19349,00 | | 232188,00 | | 232188,00 | | 250763,00 | |
| | | | | | | | | | | | 18575,00 | | |
| 20 | 23 | 251-102-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012. | шт. | 12 | 3431,00 | | 41172,00 | | 41172,00 | | 44466,00 | |
| | | | | | | | | | | | 3294,00 | | |
| 21 | 24 | 251-102-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Связь диагональная СДД. | шт. | 12 | 2301,00 | | 27612,00 | | 27612,00 | | 29821,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2209,00 | | |
| 22 | 25 | 251-102-0409<br>*РСНБ РК 2022* | Светоотражающее устройство УС-1. | шт. | 6 | 1122,00 | | 6732,00 | | 6732,00 | | 7271,00 | |
| | | | | | | | | | | | 539,00 | | |
| 23 | 26 | 251-102-0506<br>*РСНБ РК 2022* | Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм. | шт. | 2 | 13074,00 | | 26148,00 | | 26148,00 | | 28240,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2092,00 | | |
| 24 | 27 | 251-102-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81). | т | 0,01741 | 1625800,00 | | 28305,00 | | 28305,00 | | 30569,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2264,00 | | |
| 25 | 28 | 251-102-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87. | т | 0,006599 | 2273701,00 | | 15004,00 | | 15004,00 | | 16204,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1200,00 | | |
| | | | **ИТОГО** по акту | | | | | **3776014,00** | **0,00** | **3776014,00** | **0,00** | **4078096,00** | |
| | | | **02-04 Мост р.Змейка на 55км** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **302082,00** | | |
| | | | **02-04-01 Мост р.Змейка на 55км** | | | | | | | | | | |
| 1 | 25 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство/слив на ригеле. | $м^3$ | 0,18 | 42671,59 | 1966,48 | 7681,00 | 354,00 | 6890,00 | 375,00 | 8700,00 | |
| | | | | | | 2426,76 | 465,40 | 437,00 | 84,00 | | 644,00 | | |
| 2 | 26 | 1130-0504-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство. | $м^2$ изолируемой поверхности | 84,6 | 5651,54 | 241,41 | 478120,00 | 20424,00 | 334793,00 | 93797,00 | 617670,00 | |
| | | | | | | 1452,77 | 87,10 | 122904,00 | 7369,00 | | 45753,00 | | |
| 3 | 27 | 1130-0506-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками. | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 38 | 841,02 | 43,12 | 31959,00 | 1639,00 | 13612,00 | 12606,00 | 48130,00 | |
| | | | | | | 439,68 | 21,05 | 16708,00 | 800,00 | | 3565,00 | | |
| 4 | 28 | 1130-0506-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Подмости для окраски. Устройство. | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 38 | 1388,03 | 233,14 | 52745,00 | 8860,00 | 23505,00 | 17420,00 | 75778,00 | |
| | | | | | | 536,35 | 100,36 | 20381,00 | 3814,00 | | 5613,00 | | |
| 5 | 29 | 1130-0107-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка. | опорная часть | 18 | 2488,99 | 0,00 | 44802,00 | 0,00 | 17956,00 | 19329,00 | 69262,00 | |
| | | | | | | 1491,43 | 0,00 | 26846,00 | 0,00 | | 5131,00 | | |
| 6 | 33 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство. | $м^3$ | 17,13 | 53378,53 | 1966,48 | 914374,00 | 33686,00 | 839118,00 | 35671,00 | 1026049,00 | |
| | | | | | | 2426,76 | 465,40 | 41570,00 | 7972,00 | | 76004,00 | | |
| 7 | 34 | 1130-0102-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. | т арматуры | 0,2814 | 114049,35 | 0,00 | 32093,00 | 0,00 | 533,00 | 22724,00 | 59202,00 | |
| | | | | | | 112156,35 | 0,00 | 31561,00 | 0,00 | | 4385,00 | | |
| 8 | 35 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,2814 | 350258,00 | | 98563,00 | | 98563,00 | | 106448,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7885,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 | 14 |
| 9 | 36 | 1130-0102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты монолитные. Устройство/монолитная плита усиления. | м³ бетона в деле | 84,61 | 67685,20<br>6231,79 | 5643,83<br>1593,81 | 5726845,00<br>527272,00 | 477524,00<br>134852,00 | 4722049,00 | 476729,00<br>496286,00 | 6699860,00 | |
| 10 | 37 | 1106-0301-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм. | т | 2,88528 | 39683,05<br>36260,94 | 1643,11<br>623,37 | 114497,00<br>104623,00 | 4741,00<br>1799,00 | 5133,00 | 76624,00<br>15290,00 | 206411,00 | |
| 11 | 38 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 1,97472 | 350258,00 | | 691661,00 | | 691661,00 | 55333,00 | 746994,00 | |
| 12 | 39 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,91056 | 372841,00 | | 339494,00 | | 339494,00 | 27160,00 | 366654,00 | |
| 13 | 40 | 1106-0301-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм. | т | 0,99808 | 39093,58<br>35256,01 | 2058,57<br>733,38 | 39019,00<br>35188,00 | 2055,00<br>732,00 | 1776,00 | 25863,00<br>5190,00 | 70072,00 | |
| 14 | 41 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. | т | 0,99808 | 350258,00 | | 349586,00 | | 349586,00 | 27967,00 | 377553,00 | |
| 15 | 42 | 1106-0301-0409<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом более 20 кг. Установка. | т | 1,60776 | 1132807,39<br>47196,80 | 2375,59<br>1089,11 | 1821282,00<br>75881,00 | 3819,00<br>1751,00 | 1741582,00 | 55895,00<br>150174,00 | 2027351,00 | |
| 16 | 43 | 1106-0301-0409<br>*РСНБ РК 2022* | Детали закладные весом более 20 кг. Установка/для крепления кабеля. | т | 0,1089 | 1132807,39<br>47196,80 | 2375,59<br>1089,11 | 123363,00<br>5140,00 | 259,00<br>119,00 | 117964,00 | 3786,00<br>10172,00 | 137321,00 | |
| 17 | 44 | 1130-0506-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками. | м² окрашиваемой поверхности | 1395 | 841,02<br>439,68 | 43,12<br>21,05 | 1173223,00<br>613354,00 | 60153,00<br>29365,00 | 499717,00 | 462763,00<br>130879,00 | 1766865,00 | |
| 18 | 45 | 1130-0506-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Подмости для окраски. Устройство. | м² окрашиваемой поверхности | 1395 | 1388,03<br>536,35 | 233,14<br>100,36 | 1936302,00<br>748208,00 | 325230,00<br>140002,00 | 862863,00 | 639510,00<br>206069,00 | 2781881,00 | |
| 19 | 46 | 1130-0504-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция из наклеиваемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию, Технониклаемост С. | м² изолируемой поверхности | 461,85 | 4027,04<br>424,17 | 14,19<br>5,83 | 1859888,00<br>195903,00 | 6554,00<br>2693,00 | 1657432,00 | 142989,00<br>160230,00 | 2163107,00 | |
| 20 | 54 | 1109-0701-0127<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). | т конструкций | 3,7661 | 333322,55<br>308044,80 | 18529,44<br>5273,27 | 1255326,00<br>1160128,00 | 69784,00<br>19860,00 | 25415,00 | 849591,00<br>168393,00 | 2273310,00 | |
| 21 | 55 | 1130-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Перила сварные стальные. Установка. | т перил | 3,7661 | 169854,86<br>154198,24 | 335,18<br>25,67 | 639690,00<br>580726,00 | 1263,00<br>97,00 | 57702,00 | 418192,00<br>84631,00 | 1142513,00 | |
| 22 | 58 | 251-102-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка мостовая СМ-3 из двутавра N 16, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012. | шт. | 56 | 20605,00 | | 1153880,00 | | 1153880,00 | 92310,00 | 1246190,00 | |
| 23 | 59 | 251-102-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012. | шт. | 56 | 4184,00 | | 234304,00 | | 234304,00 | 18744,00 | 253048,00 | |
| 24 | 60 | 251-102-0222<br>*РСНБ РК 2022* | Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2, толщиной 5 мм, длиной 2020 мм. | шт. | 4 | 56072,00 | | 224288,00 | | 224288,00 | 17943,00 | 242231,00 | |
| 25 | 61 | 251-102-0221<br>*РСНБ РК 2022* | Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1, толщиной 5 мм, длиной 4320 мм. | шт. | 20 | 38404,00 | | 768080,00 | | 768080,00 | 61446,00 | 829526,00 | |
| 26 | 62 | 251-102-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012. | шт. | 132 | 136,00 | | 17952,00 | | 17952,00 | 1436,00 | 19388,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 | 14 |
| 27 | 63 | 251-102-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81). | т | 0,092114 | 1625800,00 | | 149759,00 | | 149759,00 | 11981,00 | 161740,00 | |
| 28 | 64 | 251-102-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Шайба 16 ГОСТ 11371-78. | т | 0,009528 | 1554852,00 | | 14815,00 | | 14815,00 | 1185,00 | 16000,00 | |
| 29 | 65 | 251-102-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87. | т | 0,012972 | 2273701,00 | | 29494,00 | | 29494,00 | 2360,00 | 31854,00 | |
| | | | **Итого вне раздела** | | | | | **20323085,00**<br>**4306830,00** | **1016345,00**<br>**351309,00** | **14999916,00**<br>**0,00** | **3353864,00**<br>**1894159,00** | **25571108,00** | |
| | | | **Раздел 1: Устройство сопряжения моста с насыпью длиной 4,0м. (прим. ТП серии 3.503.1-96)** | | | | | | | | | | |
| 30 | 86 | 1130-0504-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство. | $м^2$ изолируемой поверхности | 123 | 5651,54<br>1452,77 | 241,41<br>87,10 | 695139,00<br>178691,00 | 29693,00<br>10713,00 | 486755,00 | 136371,00<br>66521,00 | 898031,00 | |
| 31 | 87 | 1127-0403-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (Н-10см). | $м^2$ основания | 27,04 | 1951,27<br>65,05 | 370,32<br>114,14 | 52762,00<br>1759,00 | 10013,00<br>3086,00 | 40990,00 | 3489,00<br>4500,00 | 60751,00 | |
| 32 | 88 | 1127-0403-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203. | $м^2$ основания | 27,04 | -558,24<br>0,00 | -89,08<br>-28,23 | -15095,00<br>0,00 | -2408,00<br>-763,00 | -12686,00 | -550,00<br>-1252,00 | -16897,00 | |
| 33 | 92 | 1130-0504-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию, Техноэластмост С. | $м^2$ изолируемой поверхности | 82,8 | 4063,48<br>424,17 | 14,19<br>5,83 | 336456,00<br>35121,00 | 1175,00<br>483,00 | 300160,00 | 25635,00<br>28968,00 | 391059,00 | |
| 34 | 105 | 1127-0402-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство (Н-22см). | $м^2$ дорожного основания | 55,95 | 208,90<br>30,04 | 178,86<br>24,90 | 11688,00<br>1681,00 | 10007,00<br>1393,00 | | 2213,00<br>1112,00 | 15013,00 | |
| 35 | 106 | СТКалькуляция | Щебеночно-песчаная смесь, укрепленная цементом Состав №1. | $м^3$ | 17,220291 | 7820,00 | | 134663,00 | | 269326,00 | 10773,00 | 145436,00 | |
| 36 | 107 | 1127-0401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | $м^3$ материала основания в плотном теле | 4,31 | 9649,78<br>273,85 | 1929,18<br>462,00 | 41591,00<br>1180,00 | 8315,00<br>1991,00 | 32095,00 | 2283,00<br>3510,00 | 47384,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Устройство сопряжения моста с насыпью длиной 4,0м. (прим. ТП серии 3.503.1-96)** | | | | | **1257204,00**<br>**218432,00** | **56795,00**<br>**16903,00** | **1116640,00**<br>**0,00** | **169441,00**<br>**114132,00** | **1540777,00** | |
| | | | **Раздел 2: Укрепительные (земляные) работы** | | | | | | | | | | |
| 37 | 108 | 1101-0102-0326<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. | $м^3$ грунта | 72 | 313,15<br>13,91 | 298,48<br>80,30 | 22546,80<br>1001,60 | 21490,60<br>5781,60 | 54,80 | 4883,80<br>2194,60 | 29625,20 | |
| 38 | 109 | 412-102-0220<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км. | т·км | 11246,4 | 19,00 | | 213681,60 | | | 17094,60 | 230776,20 | |
| 39 | 110 | 1101-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. | $м^3$ уплотненного грунта | 72 | 172,15<br>0,00 | 172,15<br>56,64 | 12394,80<br>0,00 | 12394,80<br>4078,00 | | 2936,20<br>1226,20 | 16557,20 | |
| 40 | 111 | 1101-0201-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. | $м^3$ уплотненного грунта | 72 | 59,06<br>0,00 | 59,06<br>21,01 | 4252,40<br>0,00 | 4252,40<br>1512,80 | | 1089,40<br>427,60 | 5769,40 | |
| 41 | 112 | 1101-0201-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой. | $м^3$ уплотненного грунта | 72 | 137,10<br>18,35 | 115,45<br>31,32 | 9871,20<br>1321,20 | 8312,40<br>2255,00 | 237,60 | 2574,80<br>995,80 | 13441,80 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 | 14 |
| 42 | 113 | 1101-0203-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2. | м² спланированной площади | 43,2 | 290,04<br>221,61 | 68,43<br>33,99 | 12529,80<br>9573,60 | 2956,20<br>1468,40 | | 7950,00<br>1638,60 | 22118,40 | |
| 43 | 114 | 1101-0102-0428<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3. | м³ грунта | 6,56 | 305,55<br>0,00 | 305,55<br>104,91 | 2004,40<br>0,00 | 2004,40<br>688,20 | | 495,60<br>200,00 | 2700,00 | |
| 44 | 115 | 412-102-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км. | т·км | 40,5408 | 88,00 | | 3567,60 | | | | 3853,00 | |
| 45 | 116 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м³ грунта | 0,72 | 3196,05<br>3196,05 | 0,00<br>0,00 | 2301,20<br>2301,20 | 0,00<br>0,00 | | 285,40<br>1656,80<br>316,60 | 4274,60 | |
| 46 | 117 | 1101-0204-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см. | м упора | 14,4 | 6705,39<br>4042,24 | 1584,90<br>682,04 | 96557,60<br>58208,20 | 22822,60<br>9821,40 | 15526,80 | 48981,40<br>11643,20 | 157182,20 | |
| 47 | 120 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство. | м³ | 1,44 | 6166,81<br>2426,76 | 1966,48<br>465,40 | 8880,20<br>3494,60 | 2831,80<br>670,20 | 2554,00 | 2998,60<br>950,20 | 12829,00 | |
| 48 | 121 | 212-101-2118<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6. | м³ | 1,4688 | 40493,00 | | 59476,20 | | 59476,20 | 4758,00 | 64234,20 | |
| 49 | 122 | 1130-0504-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство. | м² изолируемой поверхности | 24 | 5651,54<br>1452,77 | 241,41<br>87,10 | 135637,00<br>34866,40 | 5793,80<br>2090,40 | 94976,60 | 26609,00<br>12979,60 | 175225,60 | |
| 50 | 123 | 1108-0101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. | м³ основания | 4,32 | 13378,88<br>1675,52 | 3134,36<br>1426,25 | 57796,80<br>7238,20 | 13540,40<br>6161,40 | 37018,00 | 9647,80<br>5395,60 | 72840,20 | |
| 51 | 124 | 1101-0204-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Наброска или призма каменная. Устройство (рисберма). | м³ камня (в деле) | 36,1 | 13261,12<br>5734,20 | 5,45<br>2,57 | 478726,40<br>207004,60 | 196,80<br>92,80 | 271525,00 | 149110,00<br>50227,00 | 678063,40 | |
| 52 | 125 | 1108-0101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. | м³ основания | 38 | 12289,83<br>1675,52 | 3134,36<br>1426,25 | 467013,60<br>63669,80 | 119105,80<br>54197,60 | 284238,20 | 84864,20<br>44150,20 | 596028,00 | |
| 53 | 126 | 1101-0204-0805<br>*РСНБ РК 2022* | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. | м² укрепляемой поверхности | 44 | 8374,32<br>2320,15 | 292,87<br>78,81 | 368470,00<br>102086,60 | 12886,20<br>3467,60 | 253497,20 | 75999,00<br>35557,80 | 480026,80 | |
| 54 | 127 | 1101-0204-0806<br>*РСНБ РК 2022* | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. | м² укрепляемой поверхности | 44 | 3079,50<br>724,58 | 14,30<br>2,57 | 135498,00<br>31881,60 | 629,20<br>113,00 | 102987,20 | 23036,20<br>12682,60 | 171216,80 | |
| 55 | 128 | 1130-0102-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. | т арматуры | 0,0952 | 114049,35<br>112156,35 | 0,00<br>0,00 | 10857,40<br>10677,20 | 0,00<br>0,00 | 180,20 | 7687,60<br>1483,60 | 20028,60 | |
| 56 | 129 | 261-102-0251<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012. | т | 0,0952 | 354275,00 | | 33727,00 | | 33727,00 | 2698,20 | 36425,20 | |
| 57 | 130 | 1127-0601-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Швы расширения. Устройство. | м² покрытия | 44 | 36,25<br>8,42 | 1,20<br>0,46 | 1595,00<br>370,40 | 52,80<br>20,20 | 1171,80 | 281,20<br>150,00 | 2026,20 | |
| 58 | 131 | 1110-0115-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Отвезанцита. | м³ древесины в конструкции | 0,44 | 13031,67<br>4198,57 | 75,89<br>35,20 | 5734,00<br>1847,40 | 33,40<br>15,40 | 3853,20 | 1341,20<br>566,00 | 7641,20 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Укрепительные (земляные) работы** | | | | | **2143119,00**<br>**535542,60** | **229303,60**<br>**92434,00** | **1161023,80**<br>**0,00** | **452142,80**<br>**207621,40** | **2802883,20** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **23723408,00**<br>**5060804,60** | **1302443,60**<br>**460646,00** | **17277579,80**<br>**0,00** | **3975447,80**<br>**2215912,40** | **29914768,20** | |
| | | | **ИТОГО** | | | | | **27 499 422**<br>**5 060 805** | **1 302 444**<br>**460 646** | **21 053 594**<br>**-** | **3 975 448**<br>**2 517 994** | **33 992 864** | |
| | | | ***Прочие работы и затраты*** | | | | | | | | | **-** | |
| | | | ***Устройство временной объездной дороги*** | | | | | | | | | **-** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 | 14 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **Тенге** | **4,8%** | | | | | | | **1 631 657,48** | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | | | | | | | | **35 624 521,68** | |
| | | | **Непредвиденные затраты** | **Тенге** | **2%** | | | | | | | **712 490,43** | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами** | **Тенге** | | | | | | | | **36 337 012,00** | |
| | | | **В текущих ценах на 2024 год, К=1,163** | **Тенге** | **1,163** | | | | | | | **42 259 944,96** | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | **Тенге** | **0,98** | | | | | | | **41 414 746,07** | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость** | **Тенге** | **12%** | | | | | | | **4 969 769,53** | |
| | | | **Всего по акту:** | **Тенге** | | | | | | | | **46 384 515,59** | |

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Объемы работ проверил:_____

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "СЕРВИС ПЛЮС" БИН 000340005764

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шохшин Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Экспертиза технического надзора: ТОО "АстанаДорАркитекс"

М.П.

з

М.П.

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя управления Шортыбаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ташенов М.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Семенов В.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов и показателей стоимости.
27.08.2024г.