Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области",150010, ОБЛАСТЬ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ, ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 61, тел. 33-86-95, факс 33-87-65, тел.: 33-86-95**	**010740001669**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Караганды, строение 160**	**000340005764**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №22 от 04.03.2024г

Номер документа	Дата составления
107	24.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209"			Работа	1	66 650 951,99	66 650 951,99	7 141 173,43
				Итого	1	x	66 650 951,99	7 141 173,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____страниц _____

Сдал (исполнитель) Исполнительный директор / _____ / Касенов Е.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь_ месяц 2024 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "СЕрВИС НС"***

Договор **№ 22 от 04 марта 2024года**

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209»

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*367 960 251,59*
В том числе	
Всего за ***октябрь месяц 2024 года***	*66 650 951,99*
В том числе	
НДС 12%	*7 141 173,43*
НДС 12% с начала года	*39 424 312,67*
Резерв 5% за октябрь месяц 2024 года	*3 332 547,60*
Резерв 5% с начала года	*18 398 012,58*
Удержание аванса за октябрь месяц 2024 года	*19 995 285,60*
Удержание аванса с начала года	*110 388 075,48*
Итого к оплате	*43 323 118,79*

М.П. **Заказчик:** _____

М.П. **Подрядчик:** _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61 БИН 010740001669 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070102KSN4801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 338695, 463262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" г.Астана, район Алматы, Переулок Тасшокы, 2 БИН 000340005764 БИК BRKEKZKA ИИК KZ08914052203KZ00261 АО "Bereke Bank" Тел.: +77758617795**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№22** от 2024-03-04

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			02-01 Земляное полотно **02-01-01 Земляные работы**									
1	1	1101-0203-0603 *РСНБ РК 2022*	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м.**	$м^3$ грунта	80,8	15,70 0,00	15,70 5,13	1268,60 0,00	1268,60 414,60		298,20 125,20	1692,00
2	2	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см.**	$м^3$ уплотненного грунта	80,8	153,62 0,00	153,62 50,55	12412,40 0,00	12412,40 4084,40		2941,20 1228,20	16581,80
3	3	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см.**	$м^3$ уплотненного грунта	80,8	53,89 0,00	53,89 19,17	4354,40 0,00	4354,40 1549,00		1115,00 438,00	5907,40
4	4	1101-0203-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м.**	$м^3$ грунта	20,4	19,51 0,00	19,51 6,38	398,00 0,00	398,00 130,20		93,60 39,40	531,00
5	5	1101-0203-0302 *РСНБ РК 2022*	**Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2.**	$м^3$ грунта уступа	29,8	2290,35 2161,41	128,94 42,17	68252,40 64410,00	3842,40 1256,60		47280,00 9242,40	124774,80
6	6	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	$м^3$ грунта	81,4	76,36 0,00	76,36 24,97	6215,80 0,00	6215,80 2032,60		1463,60 614,60	8294,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
7	7	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранеерзрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин-0,85.	$м^3$ грунта	81,4	102,74 0,00	102,74 33,60	8363,00 0,00	8363,00 2735,00		1969,00 826,20	11158,20
8	8	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенингрунта до 10 м.	$м^3$ грунта	19,8	76,36 0,00	76,36 24,97	1512,00 0,00	1512,00 494,40		356,00 149,40	2017,40
9	9	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранеерзрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин-0,85.	$м^3$ грунта	19,8	205,48 0,00	205,48 67,20	4068,60 0,00	4068,60 1330,60		958,00 402,20	5428,80
10	10	1101-0104-0702 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с) (разравнивание).	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	66	2,58 0,00	2,58 0,84	170,20 0,00	170,20 55,40		39,60 16,60	226,40
11	11	1101-0102-0328 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	56,4	527,23 27,78	498,18 134,02	29735,80 1566,80	28097,40 7558,80	71,60	6570,60 2904,60	39211,00
12	12	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км.	т·км	8809,68	19,00		167384,00			13390,80	180774,80
13	13	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см.	$м^3$ уплотненного грунта	227,2	153,62 0,00	153,62 50,55	34902,40 0,00	34902,60 11485,00		8270,00 3453,40	46625,80
14	14	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см.	$м^3$ уплотненного грунта	227,2	53,89 0,00	53,89 19,17	12243,80 0,00	12243,80 4355,40		3135,40 1231,40	16610,60
15	15	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	$м^3$ уплотненного грунта	227,2	137,10 18,35	115,45 31,32	31149,20 4169,20	26230,40 7116,00	749,80	8124,60 3142,20	42416,00
16	16	1101-0203-0112 *РСНБ РК 2022*	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.		1574	87,56	38,87	137819,00	61182,00		65573,00	219667,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				м² спланированной площади		48,69	9,17	76638,00	14434,00		16275,00	
17	17	1101-0204-0202 РСНБ РК 2022	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом.	м²	824	663,14 0,00	320,84 78,54	546427,00 0,00	264372,00 64717,00	282055,00	46597,00 47446,00	640470,00
			ИТОГО по акту					1066676,60 146784,00	469633,60 123749,00	282876,40 0,00	194784,80 100925,60	1362387,00
			02-01 Земляное полотно 02-01-02 Устройство присыпных берм под дорожные знаки									
1	1	1101-0102-0328 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	106,14	527,23 27,78	498,18 134,02	55960,00 2949,00	52877,00 14225,00	135,00	12365,00 5466,00	73791,00
2	2	412-102-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозкисвыше 100 до 200 км.	т·км	16579,068	19,00		315002,00			25200,00	340202,00
3	3	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками.	м³ уплотненного грунта	106,14	360,74 194,04	166,70 80,22	38289,00 20595,00	17694,00 8515,00		20959,00 4740,00	63988,00
4	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м³ уплотненного грунта	106,14	137,10 18,35	115,45 31,32	14552,00 1948,00	12254,00 3324,00	350,00	3796,00 1468,00	19816,00
5	5	1101-0203-0107 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4.	м² спланированной площади	264,8	446,81 446,81	0,00 0,00	118315,00 118315,00	0,00 0,00		85186,00 16280,00	219781,00
			ИТОГО по акту					542118,00 143807,00	82825,00 26064,00	485,00 0,00	122306,00 53154,00	717578,00
			02-01 Земляное полотно 02-01-03 Восстановление нарушенных земель									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП).	м³ грунта	948	61,67 0,00	61,67 20,17	58463,00 0,00	58463,00 19121,00		13765,00 5783,00	78011,00
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	948	45,37 0,00	45,37 14,84	43011,00 0,00	43010,00 14068,00		10125,00 4247,00	57383,00
3	3	1101-0203-0101 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1.		9477	11,45	11,45	108512,00	108511,00		21039,00	139881,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				м² спланированнойп лощади		0,00	3,08	0,00	29189,00		10330,00	
4	4	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП).		948	61,67	61,67	58463,00	58463,00		13765,00	78011,00
				м³ грунта		0,00	20,17	0,00	19121,00		5783,00	
5	5	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85.		948	45,37	45,37	43011,00	43010,00		10125,00	57383,00
				м³ грунта		0,00	14,84	0,00	14068,00		4247,00	
6	6	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) (разравнивание).		9477	2,58	2,58	24451,00	24451,00		5686,00	32506,00
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,84	0,00	7961,00		2369,00	
			ИТОГО по акту					335911,00	335908,00	0,00	74505,00	443175,00
								0,00	103528,00	0,00	32759,00	
			02 02 Дорожная одежда									
			02-02-01 Дорожная одежда									
1	9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов.		0,59703	188662,23	3726,76	112637,00	2225,00	110412,00	765,00	122474,00
				т		0,00	1779,25	0,00	1062,00		9072,00	
2	10	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство (Н-8см).		852,9	2459,00	282,48	2097281,00	240927,00	1819492,00	55191,00	2324673,00
				м² покрытия		43,22	46,65	36862,00	39788,00		172201,00	
3	11	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306.		852,9	2095,13	0,22	1786936,00	188,00	1760769,00	18704,00	1950087,00
				м² покрытия		30,46	0,00	25979,00	0,00		144447,00	
4	12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов.		0,409392	188662,23	3726,76	77237,00	1525,00	75711,00	524,00	83982,00
				т		0,00	1779,25	0,00	728,00		6221,00	
5	13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство (плотн. м/з тип Б марка II Н-5см).		852,9	2839,65	295,95	2421937,00	252416,00	2132659,00	54492,00	2674541,00
				м² покрытия		43,22	45,52	36862,00	38824,00		198112,00	
6	14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.		852,9	627,69	0,06	535357,00	51,00	528807,00	4682,00	583238,00
				м² покрытия		7,62	0,00	6499,00	0,00		43199,00	
			ИТОГО по акту					7031385,00	497332,00	6427850,00	134358,00	7738995,00
								106202,00	80402,00	0,00	573252,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			02-02 Дорожная одежда									
			02-02-02 Устройство присыпных обочин									
1	9	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Обочины. Укрепленнещебнем толщиной 10 см (Н-13см).	$м^3$ покрытия обочин	570	357,45 62,48	294,97 85,80	203747,00 35614,00	168133,00 48906,00		60853,00 21170,00	285771,00
			ИТОГО по акту					203747,00 35614,00	168133,00 48906,00	0,00 0,00	60853,00 21170,00	285771,00
			02-03 Дорожные устройства и обстановка дороги									
			02-03-01 Установка дорожных знаков									
1	1	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожныена металлических стойках. Установка.	шт.	13	9190,82 6874,11	1381,80 510,69	119481,00 89363,00	17963,00 6639,00	12154,00	69122,00 15088,00	203691,00
2	2	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101.	шт.	1	1829,04 1482,23	0,00 0,00	1829,00 1482,00	0,00 0,00	347,00	1067,00 232,00	3128,00
3	3	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм.	шт.	4	2793,00		11172,00		11172,00	894,00	12066,00
4	4	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм.	шт.	1	7636,00		7636,00		7636,00	611,00	8247,00
5	5	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм.	шт.	4	7223,00		28892,00		28892,00	2311,00	31203,00
6	6	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1.	$м^2$	2,04	21228,00		43305,00		43305,00	3464,00	46769,00
7	7	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм.	шт.	1	7636,00		7636,00		7636,00	611,00	8247,00
8	8	251-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25.	шт.	4	7916,00		31664,00		31664,00	2533,00	34197,00
9	9	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30.	шт.	4	8619,00		34476,00		34476,00	2758,00	37234,00
10	10	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30.	шт.	4	11104,00		44416,00		44416,00	3553,00	47969,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00
11	11	251-102-0710 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40.	шт.	1	13430,00		13430,00		13430,00		14504,00
12	12	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство.	м³ основания	2,21	9605,13 1537,54	1810,24 784,49	21227,00 3398,00	4001,00 1734,00	13829,00	1074,00 3695,00 1994,00	26916,00
			ИТОГО по акту					**365164,00** **94243,00**	**21964,00** **8373,00**	**248957,00** **0,00**	**73884,00** **35123,00**	**474171,00**
			02-03 Дорожные устройства и обстановка дороги **02-03-02 Устройство дорожной разметки**									
1	1	1127-0903-0108 *РСНБ РК 2022*	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м.	км линии	0,3	82797,94 7576,18	6221,57 2552,98	24839,00 2273,00	1867,00 766,00	20700,00	2188,00 2162,00	29189,00
			ИТОГО по акту					**24839,00** **2273,00**	**1867,00** **766,00**	**20700,00** **0,00**	**2188,00** **2162,00**	**29189,00**
			02-03 Дорожные устройства и обстановка дороги **02-03-03 Установка ограждения**									
1	1	1127-0901-0502 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м.	м	48	949,25 590,40	358,85 85,24	45564,00 28339,00	17225,00 4092,00		23350,00 5513,00	74427,00
2	9	1127-0901-0502 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м.	м	36	949,25 590,40	358,85 85,24	34173,00 21254,00	12919,00 3069,00		17513,00 4135,00	55821,00
3	20	1127-0901-0502 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические барьерныетипа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м.	м	2	949,25 590,40	358,85 85,24	1899,00 1181,00	717,00 170,00		973,00 230,00	3102,00
			ИТОГО по акту					**81636,00** **50774,00**	**30861,00** **7331,00**	**0,00** **0,00**	**41836,00** **9878,00**	**133350,00**
			02-04 Мост р.Змейка на 55км **02-04-01 Мост р.Змейка на 55км**									
1	47	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,120483	188662,23 0,00	3726,76 1779,25	22731,00 0,00	449,00 214,00	22282,00	154,00 1831,00	24716,00
2	48	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство.	м² покрытия	401,61	2839,65 43,22	295,95 45,52	1140432,00 17358,00	118856,00 18281,00	1004218,00	25659,00 93286,00	1259377,00
3	49	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,091575	188662,23 0,00	3726,76 1779,25	17277,00 0,00	341,00 163,00	16935,00	117,00 1392,00	18786,00
4	50	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство (Н-5см).	м² покрытия	305,25	2839,65 43,22	295,95 45,52	866803,00 13193,00	90339,00 13895,00	763272,00	19502,00 70903,00	957208,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
5	51	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.	м² покрытия	305,25	627,69 7,62	0,06 0,00	191602,00 2326,00	18,00 0,00	189258,00	1676,00 15461,00	208739,00
6	52	1130-0508-0101 РСНБ РК 2022	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство (заливка штраб битумной мастикой).	м шва	198	37309,12 5442,76	684,50 165,26	7387206,00 1077666,00	135531,00 32721,00	6174008,00	799478,00 654935,00	8841619,00
7	53	1127-0903-0110 РСНБ РК 2022	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м.	км линии	0,12726	117352,93 7705,49	6469,27 2674,65	14934,33 980,60	823,28 340,38	13130,45	951,10 1270,84	17156,27
8	57	1130-0801-0102 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические барьерные типа 11МО. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 1,5 м.	м	86	762,41 736,56	25,85 10,01	65567,00 63344,00	2223,00 861,00		46228,00 8944,00	120739,00
9	60	251-102-0222 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2, толщиной 5 мм, длиной 2020 мм.	шт.	-4	56072,00		-224288,00		-224288,00	-17943,00	-242231,00
10	61	251-102-0221 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1, толщиной 5 мм, длиной 4320 мм.	шт.	-20	38404,00		-768080,00		-768080,00	-61446,00	-829526,00
			Итого вне раздела					**8714184,33** **1174867,60**	**348580,28** **66475,38**	**7190735,45** **0,00**	**893765,10** **768633,84**	**10376583,27**
			Раздел 1: Устройство сопряжения моста с насыпью длиной 4,0м. (прим. ТП серии 3.503.1-96)									
11	89	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,0137	188662,23 0,00	3726,76 1779,25	2585,00 0,00	51,00 24,00	2534,00	18,00 208,00	2811,00
12	90	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство.	м² покрытия	27,4	2324,80 351,92	6,17 2,02	63700,00 9643,00	169,00 55,00	53888,00	6983,00 5655,00	76338,00
13	91	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101.	м² покрытия	27,4	1466,30 226,78	0,53 0,00	40177,00 6214,00	15,00 0,00	33948,00	4474,00 3572,00	48223,00
14	93	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,01941	188662,23 0,00	3726,76 1779,25	3662,00 0,00	73,00 35,00	3590,00	25,00 295,00	3982,00
15	94	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытии толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство.	м² покрытия	64,7	2839,65 43,22	295,95 45,52	183725,00 2796,00	19148,00 2945,00	161781,00	4134,00 15029,00	202888,00
16	95	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,01485	188662,23 0,00	3726,76 1779,25	2802,00 0,00	55,00 26,00	2746,00	19,00 226,00	3047,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00
17	96	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство (Н-5см).	м² покрытия	49,5	2839,65 43,22	295,95 45,52	140563,00 2139,00	14649,00 2253,00	123774,00	3163,00 11498,00	155224,00
18	97	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.	м² покрытия	49,5	627,69 7,62	0,06 0,00	31071,00 377,00	3,00 0,00	30690,00	272,00 2507,00	33850,00
19	98	1130-0508-0101 РСНБ РК 2022	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство (заливка штраб битумной мастикой).	м шва	12,6	37309,12 5442,76	684,50 165,26	470095,00 68579,00	8624,00 2082,00	392891,00	50876,00 41678,00	562649,00
20	99	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,016785	188662,23 0,00	3726,76 1779,25	3167,00 0,00	63,00 30,00	3104,00	22,00 255,00	3444,00
21	100	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство (Н-5см).	м² покрытия	55,95	2839,65 43,22	295,95 45,52	158878,00 2418,00	16559,00 2547,00	139902,00	3575,00 12996,00	175449,00
22	101	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.	м² покрытия	55,95	627,69 7,62	0,06 0,00	35119,00 426,00	3,00 0,00	34690,00	307,00 2834,00	38260,00
23	102	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,027975	188662,23 0,00	3726,76 1779,25	5278,00 0,00	104,00 50,00	5174,00	36,00 425,00	5739,00
24	103	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство (Н-8см).	м² покрытия	55,95	2459,00 43,22	282,48 46,65	137581,00 2418,00	15805,00 2610,00	119358,00	3621,00 11296,00	152498,00
25	104	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306.	м² покрытия	55,95	2095,13 30,46	0,22 0,00	117223,00 1704,00	12,00 0,00	115506,00	1227,00 9476,00	127926,00
			Итого по разделу 1: Устройство сопряжения моста с насыпью длиной 4,0м. (прим. ТП серии 3.503.1-96)					**1395626,00** **96714,00**	**75333,00** **12657,00**	**1223576,00** **0,00**	**78752,00** **117950,00**	**1592328,00**
			Раздел 3: Водоотводные устройства на мосту									
26	132	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство.	м³ подушки	1,5	14700,92 3922,69	426,90 206,90	22051,00 5884,00	640,00 310,00	15527,00	4460,00 2121,00	28632,00
27	133	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотковиз сборного бетона. Устройство.	м³ лотка	2,5	24547,16 7076,03	9944,19 4324,49	61368,00 17690,00	24860,00 10811,00	18817,00	20521,00 6551,00	88440,00
28	134	226-103-1403 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-75.	шт.	10	13753,50		137535,00		137535,00	11003,00	148538,00
29	135	226-103-1407 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-40.		8	3460,90		27687,00		27687,00		29902,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
30	136	226-103-1410 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5.	шт.	10	8288,14		82881,00		82881,00	2215,00	89512,00
31	137	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные. Устройство.	шт.	2,2	61963,00	5643,83	136319,00	12416,00	110192,00	6631,00	160612,00
				м³ бетона в деле		6231,79	1593,81	13710,00	3506,00		12396,00 11897,00	
32	138	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи.	м лотка	16,64	7052,03	3203,41	117346,00	53304,00	10168,00	55296,00	186453,00
						3237,56	1377,84	53873,00	22927,00		13811,00	
33	139	226-105-0101 РСНБ РК 2022	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6.	шт.	32	9806,06		313794,00		313794,00		338897,00
34	140	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство.	м³ подушки	3	14700,92	426,90	44103,00	1281,00	31054,00	25103,00 8920,00	57265,00
						3922,69	206,90	11768,00	621,00		4242,00	
			Итого по разделу 3: Водоотводные устройства на мосту					943084,00	92501,00	747655,00	101593,00	1128251,00
								102925,00	38175,00	0,00	83574,00	
			Раздел 4: Колодец с фильтром отстойником									
35	141	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3.	м³ грунта	15	375,24	375,24	5629,00	5629,00		1073,00	7238,00
						0,00	99,37	0,00	1491,00		536,00	
36	142	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км.	т·км	26,25	231,00		6064,00			485,00	6549,00
37	143	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	2	3196,05	0,00	6392,00	0,00		4602,00	11874,00
						3196,05	0,00	6392,00	0,00		880,00	
38	144	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	м³ грунта	4	1667,79	0,00	6671,00	0,00		4803,00	12392,00
						1667,79	0,00	6671,00	0,00		918,00	
39	145	1130-0401-0208 РСНБ РК 2022	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м.	м³ железобетона звеньев	3,36	32895,69	12325,23	110530,00	41413,00	25824,00	40818,00	163456,00
						12884,73	3987,98	43293,00	13400,00		12108,00	
40	146	225-104-0143 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17).	шт.	4	119152,00		476608,00		476608,00		514737,00
41	147	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство.	м³ подушки	1,8	4198,06	373,93	7557,00	673,00		38129,00 5191,00	13768,00
						3824,13	181,23	6883,00	326,00		1020,00	
42	148	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный.	м³	1,98	5684,00		11254,00		11254,00		12154,00
43	149	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство.		5,4	4349,59	426,90	23488,00	2305,00		900,00 16056,00	42707,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				м³ подушки		3922,69	206,90	21183,00	1117,00		3163,00	
44	150	211-201-0804 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм.	м³	3,753	7447,00		27949,00		27949,00	2236,00	30185,00
45	151	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм.	м³	3,753	6500,00		24395,00		24395,00	1952,00	26347,00
46	152	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные. Устройство/основание для решетки.	м³ бетона в деле	0,7	58792,84 6231,79	5643,83 1593,81	41155,00 4362,00	3951,00 1116,00	32842,00	3944,00 3608,00	48707,00
47	153	212-101-1110 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6.	м³	0,714	44688,00		31907,00		31907,00	2553,00	34460,00
48	154	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка.	т металлических изделий	0,1216	185671,82 96220,66	16867,27 6391,93	22578,00 11700,00	2051,00 777,00	8826,00	8984,00 2525,00	34087,00
49	155	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,0772	485835,00		37506,00		37506,00	3001,00	40507,00
50	156	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметромот 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012.	т	0,0444	354275,00		15730,00		15730,00	1258,00	16988,00
51	157	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство.	м³ подушки	1,14	4198,06 3824,13	373,93 181,23	4786,00 4360,00	427,00 207,00		3288,00 646,00	8720,00
52	158	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014.	м³	1,254	6102,00		7652,00		7652,00	612,00	8264,00
53	159	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные. Устройство/отмостка.	м³ бетона в деле	1,14	19662,58 6231,79	5643,83 1593,81	22415,00 7104,00	6434,00 1817,00	8877,00	6423,00 2307,00	31145,00
54	160	212-101-1110 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6.	м³	1,1628	44688,00		51963,00		51963,00	4157,00	56120,00
55	161	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные. Устройство/лоток.	м³ бетона в деле	0,24	19662,58 6231,79	5643,83 1593,81	4719,00 1496,00	1355,00 383,00	1869,00	1352,00 486,00	6557,00
56	162	212-101-1110 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6.	м³	0,2448	44688,00		10940,00		10940,00	875,00	11815,00
57	163	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство.	м³ подушки	0,26	14700,92 3922,69	426,90 206,90	3822,00 1020,00	111,00 54,00	2691,00	773,00 368,00	4963,00
			Итого по разделу 4: Колодец с фильтром отстойником					**961710,00** **114464,00**	**64349,00** **20688,00**	**776833,00** **0,00**	**97307,00** **84723,00**	**1143740,00**
			ИТОГО по акту					**12014604,33** **1488970,60**	**580763,28** **137995,38**	**9938799,45** **0,00**	**1171417,10** **1054880,84**	**14240903,00**
			04-01 Объекты энергетического хозяйства									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00
			04-01-01 Освещение моста									
1	1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (бермы).	$м^3$ грунта	9,6	3196,05 3196,05	0,00 0,00	30682,00 30682,00	0,00 0,00		22091,00 4222,00	56995,00
2	2	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 (бермы).	$м^2$ спланированной площади	10,08	264,22 264,22	0,00 0,00	2663,00 2663,00	0,00 0,00		1918,00 367,00	4948,00
3	3	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка.	опора	4	34944,62 7717,24	8029,21 3646,35	139778,00 30869,00	32116,00 14585,00	76793,00	32727,00 13800,00	186305,00
4	4	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм.	м	10	15423,00		154230,00		154230,00	12338,00	166568,00
5	7	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Установка.	светильник	4	3652,28 3311,48	313,56 154,02	14609,00 13246,00	1254,00 616,00	109,00	9981,00 1967,00	26557,00
6	9	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов.	км линии	0,176	67177,23 38660,61	26829,99 11397,66	11823,00 6804,00	4722,00 2006,00	297,00	6343,00 1453,00	19619,00
7	10	243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0.	км	0,176	820291,00		144371,00		144371,00	11550,00	155921,00
8	11	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы.	м кабеля	16	491,91 249,83	196,40 70,23	7871,00 3997,00	3143,00 1124,00	731,00	3687,00 925,00	12483,00
9	12	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66.	км	0,016	508038,00		8129,00		8129,00	650,00	8779,00
10	13	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной (SOT 29).	шт.	5	5070,00		25350,00		25350,00	2028,00	27378,00
11	14	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная.	м	11	1444,00		15884,00		15884,00	1271,00	17155,00
12	15	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36.	шт.	8	286,00		2288,00		2288,00	183,00	2471,00
13	16	252-207-1104 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП) (SO 140).	шт.	1	12362,00		12362,00		12362,00	989,00	13351,00
14	17	252-207-1139 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO3.35.	шт.	4	3832,00		15328,00		15328,00	1226,00	16554,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
15	18	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1.	шт.	16	3467,00		55472,00		55472,00	4438,00	59910,00
16	19	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные.	шт.	4	88,00		352,00		352,00	28,00	380,00
17	20	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой.	шт.	8	235,00		1880,00		1880,00	150,00	2030,00
18	21	252-204-1504 РСНБ РК 2022	Зажим кабельный соединительный типа SLJ1.27 со срывными головками.	шт.	2	3615,00		7230,00		7230,00	578,00	7808,00
19	22	1133-0105-1101 РСНБ РК 2022	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м.	1 заземлитель	4	3462,54 985,82	2468,35 821,45	13850,00 3943,00	9874,00 3286,00	33,00	5205,00 1524,00	20579,00
20	23	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм.	т	0,03476	368300,00		12802,00		12802,00	1024,00	13826,00
21	24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,003224	372841,00		1202,00		1202,00	96,00	1298,00
22	25	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка (демонтаж).	опора	4	10250,79 4630,34	5620,45 2552,44	41003,00 18521,00	22482,00 10210,00		20686,00 4935,00	66624,00
23	26	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Установка (демонтаж).	светильник	4	2206,38 1986,89	219,49 107,82	8826,00 7948,00	878,00 431,00		6033,00 1189,00	16048,00
24	27	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (демонтаж).	м кабеля	162	310,22 149,90	137,48 49,16	50256,00 24284,00	22272,00 7964,00	3700,00	23218,00 5877,00	79351,00
25	28	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	0,4774	204,00		97,00			8,00	105,00
26	29	412-102-0204 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км.	т·км	1,9096	71,00		136,00			11,00	147,00
			ИТОГО по акту					778474,00 142957,00	96741,00 40222,00	538543,00 0,00	131889,00 72827,00	983190,00
			Исполнительная смета ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ **02-04 Мост р.Змейка на 55км** **02-04-01 Мост р.Змейка на 55км** **Траверса**									
1	10	Е11-90701-102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 прим.	Монтаж траверсы.	т конструкций	18,1	74322,97	14510,94	1345246,00	262648,00		843984,00	2364368,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
2	11	С1214-202-0102 214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б.	т	9,05	489681,00	--	4431613,00	--	4431613,00	--	4786142,00
3	12	Е11-90701-102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Демонтаж траверсы.	т конструкций	18,1	47530,00	11642,78	860293,00	210734,00	--	532196,00	1503888,00
			Окраска перильного ограждения									
4	13	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	87,1215	1592,77	1,82	138765,00	159,00	17442,00	87297,00	244146,00
			Гидроизоляция обмазочная на проезжей части моста									
5	14	Е11-300504-103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство.	$м^2$ изолируемой поверхности	461,85	5651,54	241,41	2610164,00	111495,00	1827707,00	512058,00	3371999,00
			Гидроизоляция обмазочная на 1/3 длины переходной плиты и прохожей									
6	15	Е11-300504-103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство.	$м^2$ изолируемой поверхности	82,8	5651,54	241,41	467948,00	19989,00	327670,00	91801,00	604529,00
			Деформационный шов на проезжей части									
7	16	Е12-200101-0104 1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка.	$м^3$	1,04	5238,92	2160,65	5448,00	2247,00	--	3043,00	9170,00
8	17	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка.	т	1,04	1069,00	--	1112,00	--		--	1201,00
9	18	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км.	т·км	1,82	231,00	--	420,00	--		--	454,00
10	19	Е11-300508-101 1130-0508-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство.	м шва	20,72	15828,35	684,50	327963,00	14183,00	201006,00	83663,00	444556,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
11	20	Е11-300504-601 1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию, Техноэластмост С.	$м^2$ изолируемой поверхности	33,15	4257,28	14,19	141129,00	470,00	126598,00	10263,00	163504,00
12	21	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,00264	350258,00	--	925,00	--	925,00	--	999,00
13	22	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.	т	0,12252	484006,00	--	59300,00	--	59300,00	--	64044,00
14	23	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска горячим герметиком /прим./.	$м^2$	10,32	33,85	3,03	349,00	32,00	--	234,00	630,00
15	24	С1235-202-0105 235-202-0105 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый.	кг	2,09	5164,00	--	10793,00	--	10793,00	--	11656,00
16	25	С1211-201-0804 211-201-0804 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм.	$м^3$	1,06	7447,00	--	7894,00	--	7894,00	--	8526,00
17	26	С1235-202-0105 235-202-0105 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый.	кг	560,5	5164,00	--	2894422,00	--	2894422,00	--	3125976,00
18	27	С1234-304-3001 234-304-3001 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м.	рулон	1	4729,00	--	4729,00	--	4729,00	--	5107,00
19	28	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,00248	3726,76	3726,76	9,00	9,00	--	3,00	13,00
20	29	С1211-201-0804 211-201-0804 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм.	$м^3$	0,07	7447,00	--	521,00	--	521,00	--	563,00
			Деформационный шов на тротуаре									
21	30	Е11-300508-101 1130-0508-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство.	м шва	6	15828,35	684,50	94970,00	4107,00	58206,00	24227,00	128732,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
22	31	С1214-106-0101 214-106-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм.	т	0,0226	433516,00	--	9797,00	--	9797,00	--	10581,00
23	32	С1235-202-0105 235-202-0105 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый.	кг	17,6	5164,00	--	90886,00	--	90886,00	--	98157,00
24	33	С1217-202-0603 217-202-0603 РСНБ РК 2022	Шнур герметовый d 40 мм.	кг	15,84	2005,00	--	31759,00	--	31759,00	--	34300,00
25	34	С1235-201-0701 235-201-0701 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР.	кг	8,4	1098,00	--	9223,00	--	9223,00	--	9961,00
			Секции балок барьерного ограждения									
26	35	С1251-102-0220 251-102-0220 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2, толщиной 4 мм, длиной 2020 мм.	шт.	4	30002,00	--	120008,00	--	120008,00	--	129609,00
27	36	С1251-102-0207 251-102-0207 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм.	шт.	20	66416,00	--	1328320,00	--	1328320,00	--	1434586,00
			Расчистка русла реки									
28	37	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	$м^3$ грунта	284	112,12	112,12	31842,00	31842,00	--	7498,00	42486,00
29	38	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.	$м^3$ грунта	284	94,18	94,18	26747,00	26747,00	--	6299,00	35690,00
30	39	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км.	т·км	497	231,00	--	114807,00	--		--	123992,00
31	40	Е11-010207-1503 1101-0207-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с).	га	0,4	45338,33	45338,33	18135,00	18135,00	--	4797,00	24767,00
32	41	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	0,6	204,00	--	122,00	--		--	132,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00
33	42	E11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	139,3596277	268,90	268,90	37474,00	37474,00	--	6880,00	47902,00
			НР - 2%, СН - 8%				60,47		8550,00		1548,00	
34	43	E11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	м³ грунта	15,44151	3922,43	--	60568,00	--	--	43609,00	112511,00
			НР - 2%, СН - 8%				1927,13		30568,00		9224,00	
35	44	E11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м³ грунта	154,8268736	76,36	76,36	11823,00	11823,00	--	2784,00	15776,00
			НР - 2%, СН - 8%				21,97		2866,00		716,00	
36	45	E11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.	м³ грунта	154,8268736	60,43	60,43	9356,00	9356,00	--	2203,00	12484,00
			НР - 2%, СН - 8%				19,76		3059,00		924,00	
37	46	E11-10204-601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Наброска или призма каменная. Устройство (рисберма).	м³ камня (в деле)	92,9064185	5739,65	5,45	533250,00	507,00	--	383747,00	990357,00
			НР - 2%, СН - 8%				5,57		517,00		35660,00	
38	47	C1211-201-0804 211-201-0804 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм.	м³	93,8354827	7447,00	--	698793,00	--	698793,00	--	754696,00
			СН - 8%				--		--		55903,00	
39	48	E11-80101-202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.	м³ основания	97,79623	4814,83	3134,36	470872,00	306529,00	483,00	218405,00	744420,00
			НР - 2%, СН - 8%				1426,25		139482,00		55142,00	
40	49	C1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм.	м³	112,4656645	6500,00	--	731027,00	--	731027,00	--	789509,00
			СН - 8%				--		--		58482,00	
			Итого по разделу 3:					17738822 3564755	1068486 414396	12989122 --	2864991 1648307	22252119
			Исполнительная смета ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ 02-03 Дорожные устройства и обстановка дороги 02-03-01 Установка дорожных знаков									
1	50	E11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство.	м³	4,55	15209,63	1654,68	69204,00	7529,00	23848,00	29523,00	106625,00
			НР - 2%, СН - 8%				300,24		1367,00		2498,00	
2	51	C1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	м³	1,02	35789,00	--	36505,00	--	36505,00	--	39425,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
3	52	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0871	28899,81	2513,06	2517,00	219,00	--	1727,00	4584,00
4	53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,04186	372841,00	--	15607,00	--	15607,00	--	16856,00
5	54	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,04524	371014,00	--	16785,00	--	16785,00	--	18128,00
			Итого по Локальная смета 02-03-01 Установка дорожных знаков					**140618,00** **40125,00**	**7748,00** **3277,00**	**92745,00** **0,00**	**31250,00** **13750,00**	**185618,00**
			ИТОГО по акту					**17879852,00** **3605002,00**	**1076292,00** **417698,00**	**13082099,00** **0,00**	**2896348,00** **1662100,00**	**22437727,00**
			ИТОГО					**40 324 407** **5 816 627**	**3 362 320** **995 034**	**30 540 310** **-**	**4 904 369** **3 618 231**	**48 846 436**
			Прочие работы и затраты									**20 568,00**
			Устройство временной объездной дороги									**-**
			Временные здания и сооружения	**Тенге**	**4,8%**							**2 343 641,66**
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**51 190 077,66**
			Непредвиденные затраты	**Тенге**	**2%**							**1 023 390,00**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**								**52 213 468,00**
			В текущих ценах на 2024 год, К=1,163	**Тенге**	**1,163**							**60 724 263,83**
			Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**	**0,98**							**59 509 778,56**
			Налог на добавленную стоимость	**Тенге**	**12%**							**7 141 173,43**
			Всего по акту:	**Тенге**								**66 650 951,99**

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Объемы работ проверил:_____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕрВИС НС" БИН 000340005764
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Касенов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АстанаДорАркитекс"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО ПИ «Кустанайдорпроект»

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя управления Шортыбаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ташенов М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Семенов В.В.

Завизировано на соответствие выполненных видов работ без рассмотрения объемов и показателей стоимости.