Заказчик: ТОО "Винтрейд", Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Камзина 178-31

Подрядчик: ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А

Стройка: Капитальный ремонт КГКП "Детский сад "Айголек" отдела образования района Аккулы, управления образования Павлодарской области

Объект: Капитальный ремонт КГКП "Детский сад "Айголек" отдела образования района Аккулы, управления образования Павлодарской области

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц **2024** года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№01-01/24	2024-01-15				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГКП "Детский сад "Айголек" отдела образования района Аккулы, управления образования Павлодарской области	1 026 078,00	1 026 078,00								1 026 078,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ		1 026 078,00								1 026 078,00

Заказчик:

ТОО "Винтрейд", Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Камзина 178-31

БИН 120640016150

Директор

Подрядчик:

ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А

БИН 070140008398

Директор

Форма по приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "Винтрейд", Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Камзина 178-31**
БИН 120640016150
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А**
БИН 070140008398
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт КГКП "Детский сад "Айголек" отдела образования района Аккулы, управления образования Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт КГКП "Детский сад "Айголек" отдела образования района Аккулы, управления образования Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №01-01/24 от 15.01.2024 года

Акт №1
приемки выполненных работ от 10.06.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	%	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1 Демонтажные работы									
1	1211-0101-0109	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР=72%	м2	325,6	200,00		65120		-	31583	96703
					195,00		63492		-	15318	
2	1115-0405-0111	Стены, откосы. Очистка вручную от краски известковой НР=72%	м2	970,07	200,00		194014		-	98559	292573
					190,00		184313		-	50068	
3	1115-0405-0111	Полы керамические из плит. Разборка покрытия НР=72%	м2	115,2	1000,00		115200		-	58522	173722
					980,00		112896		-	29729	
4	1115-0405-0111	Стяжки цементные. Разборка НР=94%	м2	115,2	350,00		40320		-	20483	60803
					33,00		3802		-	10405	
5	1115-0405-0111	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	210,6	130,00		27378		-	13908	41286
					125,00		26325		-	7065	
6	1115-0405-0111	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м2	124,0	40,00		4960		-	2520	7480
					35,00		4340		-	1280	
7	1115-0405-0111	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	210,6	420,00		88452		-	44934	133386
					400,00		84240		-	22826	
8	1115-0405-0111	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%	м2	210,6	90,00		18954		-	9629	28583

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					85,00		17901		-	4891	
		РАЗДЕЛ 2 Окна									
8	1115-0405-0111	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2 проемов	15	3000,00		45000		-	22860	67860
					1500,00		22500		-	11613	
		РАЗДЕЛ 3 Двери									
8	1115-0405-0111	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дебюлях НР=72%	м2	28,35	2000,00		56700		-	28804	85504
					1500,00		42525		-	14632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**656098**		**-**	**331800**	**987898**
							562334		**--**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**987898**				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					**562334**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				**331800**				
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**987898**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**562334**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**987898**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**562334**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**987898**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**562334**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**0**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**0**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-		
		- Накладные расходы	Тенге							**331800**	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временные здания и сооружения 0,8%	**Тенге**								**7 903**
		Итого:	**Тенге**								**995 801**
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,02%	**Тенге**								**10 157**
		Итого	**Тенге**								**1 005 958**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**20 119**
		Итого	**Тенге**								**1 026 078**
		Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**								**-**
		Итого по акту:									**1 026 078**

Заказчик:
ТОО "Винтрейд"
БИН/ИИН 120640016150

Руководитель _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "АЛЬТАИР-ПВ"
БИН/ИИН 070140008398

Руководитель _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)