СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за май 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
ТЕХНАДЗОР: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI"**
Договор №25/2020 от 20.03.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Подведение инженерных сетей к международному аэропорту г. Туркестан (Канализационное очистное сооружение)

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно		С начала года по отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	333 129 691,96	373 105 255,00	333 129 691,96	373 105 255,00	259 129 691,96	290 225 255,00
	В том числе оборудование						
	ИТОГО:	333 129 691,96	**373 105 255,00**	333 129 691,96	**373 105 255,00**	259 129 691,96	**290 225 255,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

_____ **Алексеев И. А.**

Технадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

_____ **Арайтаев Н. О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

_____ **Бровкин С. В.**

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

_____ **Алипбек О. Н.**

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подведение инженерных сетей к международному аэропорту г. Туркестан (Канализационное очистное сооружение)**

(наименование, адрес)

Объект : **КОС и КНС**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Договор №25/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ № 1

за май 2020 (месяц, год) на 2-1-1 общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ. БЛОК МАСТЕРСКОЙ										
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		0,98	17128,78	1111,53	16786	1089	14444	1359	19596
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	1253	240		1452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**100463 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**0,9996**	**12751,00**				**12746**		
2	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из БМ В12 на СЦ**	м3		3,62	20836,03	1707,94	75426	6183	61914	7969	90067
		НР - 91%; СП - 8%				2024,49	394,49	7329	1428		6672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**100868 С**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**3,6743**	**16554,00**				**60824**		
3	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,0724	247045,00	–	17886	–	17886	–	19317
		СП - 8%				–	–	–	–		1431	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Фиксатор Ф-1**	т		0,02808	221796,00	–	6228	–	6228	–	6726

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					--	--	--		498	
		ПАНДУС-1										
5	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство из БМ В12,5**	м3 подстилающего слоя	0,65		21070,69	8,16	13696	5	11222	2321	17299
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	--	2469	--		1281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,31**	**0,2015**	**3636,00**				**733**		
5.2	**100511 М**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**0,663**	**14297,00**				**9479**		
5.3	**135832 С**	**Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95**	**кг**	**2**	**1,3**	**766,00**				**996**		
6	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,05607		15334,38	1406,22	860	79	2	740	1728
		НР - 91%; СП - 8%				13896,80	606,02	779	34		128	
7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1**	т	0,05607		247045,00	--	13852	--	13852	--	14960
		СП - 8%				--	--	--	--		1108	
		ФУНДАМЕНТ. ОПЕРАТОРСКАЯ										
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,63		17128,78	1111,53	45049	2923	38764	3646	52590
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	3362	644		3896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	**100463 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**2,6826**	**12751,00**				**34206**		
9	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из БМ В20 на СЦ**	м3	4,76		20836,03	1707,94	99180	8130	81413	10478	118430
		НР - 91%; СП - 8%				2024,49	394,49	9637	1878		8773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	**100868 С**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**4,8314**	**16554,00**				**79979**		
10	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,42116		247045,00	--	104045	--	104045	--	112369
		СП - 8%				--	--	--	--		8324	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Фиксатор Ф-1	т	0,08664		221796,00	–	19216	--	19216	--	20754
		СП - 8%				--	–	--	--		1537	
		КРЫЛЬЦО Кр-1										
12	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из БМ В10	м3 подстилающего слоя	2,1		20810,59	8,16	43702	17	35707	7499	55298
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	–	7978	--		4096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,31**	**0,651**	**3636,00**				**2367**		
12.2	**100489 М**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**2,142**	**14042,00**				**30078**		
12.3	**135832 С**	**Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95**	**кг**	**2**	**4,2**	**766,00**				**3217**		
13	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0065		15334,38	1406,22	100	9	1	86	200
		НР - 91%; СП - 8%				13896,80	606,02	90	4		15	
14	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0065		308407,00	–	2005	--	2005	--	2165
		СП - 8%				--	–	--	--		160	
15	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	4		2433,03	102,29	9732	409	1661	7311	18407
		НР - 94%; СП - 8%				1915,40	29,01	7662	116		1363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	**100533 М**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0204**	**0,0816**	**15489,00**				**1264**		
		ЩИТ										
16	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,126		24353,90	1168,75	3069	147	2224	666	4034
		НР - 91%; СП - 8%				5541,90	270,43	698	34		299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	**100841 С**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**0,12852**	**15690,00**				**2016**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж уголка	т конструкций	0,0098	122247,41	54750,73	1198	537	185	428	1756
		НР - 69%; СП - 8%			48608,10	14675,00	476	144		130	
18	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0098	262672,00	–	2574	–	2574	–	2780
		СП - 8%			–	–	–	–		206	
19	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,2842	576,46	1,05	164	–	38	101	286
		НР - 80%; СП - 8%			442,06	0,52	126	–		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	**278579 С**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,246**	**458,00**				**32**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**558762**
		Временные здания и сооружения		3,7%	20 674						
		Итого с временными			579 435						
		Зимние удорожания		1,12%	6 490						
		Итого с зимними удорожаниями			585 925						
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска		19 985	605 910						
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	11 719						
		Итого с непредвиденными работами и затратами			617 629						
		Договорная понижающая скидка		0,5%	3 088						
		Итого с договорной понижающей скидкой			614 541						
		НДС		12 %	73 745						
		Всего по акту выполненных работ с НДС			688 285						

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Тезнадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Арапгаев Н. О.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алипбек О. Н.

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подведение инженерных сетей к международному аэропорту г. Туркестан (Канализационное очистное сооружение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Технологическое оборудование.**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Договор №25/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ № 2

за **май 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс-лист ТОО "Биосинтез и очистка" стр.8	**Оборудования станции по очистке бытовых канализационных сточных вод серии комплекс очистных сооружений КОС и КНС общей производительностью 200 м3 в сутки с доставкой и монтажом**	**комплект**	**0,3**		**238214820,74**	**--**	**68612639**	**--**		**--**	**68612639**
						--	--	--	--	**68612639**	--	
1.1		*Отпускная цена -*				*235390139,07*				*67799050,40*		
1.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*2824681,67*				*813588,60*		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**68612639**
		Временные здания и сооружения		**3,7%**	**0**							
		Итого с временными				**68 612 639**						
		Зимние удорожания		**1,12%**	**0**							
		Итого с зимними удорожаниями				**68 612 639**						
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**0**	**68 612 639**						
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**0**							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**68 612 639**						
		Договорная понижающая скидка		**0,5%**	**343 063**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с договорной понижающей скидкой			68 269 576						
		НДС		12 % 8 192 349							
		Всего по акту выполненных работ с НДС			76 461 925						

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Технадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Арантаев Н. О.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алибек Ә. Н.

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подведение инженерных сетей к международному аэропорту г. Туркестан (Канализационное очистное сооружение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Технологический павелион**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Договор №25/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ № 3

за май 2020 (месяц, год) на 3-1-1 общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА										
1	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**		**7,3**	**17128,78**	**1111,53**	**125040**	**8114**	**107593**	**10120**	**145973**
		НР - 91%; СП - 8%				**1278,45**	**244,94**	**9333**	**1788**		**10813**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**100463 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**7,446**	**12751,00**				**94944**		
2	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**		**89,43**	**13084,58**	**3172,11**	**1170154**	**283682**	**124386**	**784628**	**2111165**
		НР - 91%; СП - 8%				**8521,59**	**1119,80**	**762086**	**100143**		**156383**	
3	**С121-020101-2803 2102-0101-2803 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**90,77145**	**16932,00**	**--**	**1536942**	**--**	**1536942**	**--**	**1659898**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**122955**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А4 00), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКАС-1,2	т	6,29052	247045,00	--	1554042	--	1554042	--	1678365
		СП - 8%			--	--	--	--		124323	
5	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,86936	221796,00	--	192821	--	192821	--	208246
		СП - 8%			--	--	--	--		15426	
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Фк-1	т	0,1427	228894,00	--	32663	--	32663	--	35276
		СП - 8%			--	--	--	--		2613	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
7	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,66	693,16	29,75	48286	2072	21837	23855	77912
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	24377	1001		5771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204 1,421064**	**15342,00**				**21802**		
8	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	69,66	3005,91	85,07	209391	5926	109828	66452	297911
		НР - 69%; СП - 8%			1344,20	38,33	93637	2670		22067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	**144635 С**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	**т**	**0,003 0,20898**	**159663,00**				**33366**		
8.2	**144636 С**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,004 0,27864**	**159663,00**				**44488**		
8.3	**269627 С**	**Гидроизол**	**м2**	**1,14 79,4124**	**280,00**				**22235**		
9	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	69,66	1456,97	85,07	101492	5926	55720	29336	141294
		НР - 69%; СП - 8%			572,00	38,33	39846	2670		10466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	**144635 С**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	**т**	**0,003 0,20898**	**159663,00**				**33366**		
9.2	**269627 С**	**Гидроизол**	**м2**	**1,14 79,4124**	**280,00**				**22235**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону СНАРУЖИ	м2 поверхности	153		875,56	19,75	133960	3022	87766	40535	188455
		НР - 93%; СП - 8%				282,17	2,70	43172	413		13960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	367,2	223,00				81886		
11	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	143		2421,26	68,87	346240	9848	202146	113426	496439
		НР - 80%; СП - 8%				938,78	52,70	134246	7537		36773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	3,718	18830,00				70010		
11.2	128403 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,053	7,579	16701,00				126577		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7040934
		Временные здания и сооружения		3,7%	260 515							
		Итого с временными				7 301 448						
		Зимние удорожания		1,12%	81 776							
		Итого с зимними удорожаниями				7 383 224						
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			526 949	7 910 173						
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	147 665							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				8 057 838						
		Договорная понижающая скидка		0,5%	40 289							
		Итого с договорной понижающей скидкой				8 017 549						
		НДС		12 %	962 106							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				8 979 655						

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

_____ **Бровкин С. В.**

Тезнадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

_____ **Арантаев Н. О.**

«Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангипнан»

_____ **Алипбек О. Н.**

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подведение инженерных сетей к международному аэропорту г. Туркестан (Канализационное очистное сооружение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Выгреб на 100м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Договор №25/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ № 4

за май 2020 (месяц, год) на 6-3-1 общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**		**649,6608**	**128,52**	**122,03**	**83497**	**79279**	**--**	**17481**	**109056**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,49**	**30,88**	**4217**	**20062**		**8078**	
2	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/210 м**	**м3 грунта**		**36,6744**	**26,72**	**26,72**	**980**	**980**	**--**	**280**	**1361**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,62**	**--**	**389**		**101**	
3	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**12,2248**	**1546,27**	**--**	**18903**	**--**	**--**	**13610**	**35114**
		НР - 72%; СП - 8%				**1546,27**	**--**	**18903**	**--**		**2601**	
4	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**		**40,96**	**491,09**	**489,50**	**20115**	**20050**	**2**	**4371**	**26445**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	63	6007		1959	
5	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	368,7936	15,45	15,45	5697	5697	--	1630	7913
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,14	--	2263		586	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	92,1984	799,16	--	73681	--	--	53050	136869
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	73681	--		10138	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	368,7936	161,77	76,23	59658	28113	--	32129	99130
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	31545	13079		7343	
		Монолитные конструкции									
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,67	17128,78	1111,53	79991	5191	68830	6474	93383
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	5970	1144		6917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	**100463 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02 4,7634**	**12751,00**				**60738**		
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /Дно и стены резервуара из бетона В20/**	м3	59,29	13084,58	3172,11	775784	188075	82464	520190	1399653
		НР - 91%; СП - 8%			8521,59	1119,80	505245	66393		103678	
10	С121-020101-2806 2102-0101-2806 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	60,17935	16704,00	--	1005236	--	1005236	--	1085655
		СП - 8%			--	--	--	--		80419	
11	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,55042	308407,00	--	169753	--	169753	--	183334
		СП - 8%			--	--	--	--		13580	
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13921	228894,00	--	31864	--	31864	--	34413
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,35891	221796,00	--	79605	--	79605	--	85973
		СП - 8%			--	--	--	--		6368	
		Сборные конструкции									
14	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,17	13912,41	7466,69	2365	1269	73	1745	4439
		НР - 118%; СП - 8%			6018,26	2680,79	1023	456		329	
15	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	4934,00	--	4934	--	4934	--	5329
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
16	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
17	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	1	1825,60	192,43	1826	192	124	1589	3688
		НР - 99%; СП - 8%			1510,43	94,57	1510	95		273	
18	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	28319,00	--	28319	--	28319	--	30585
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	
19	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,82	31988,19	4813,36	58219	8760	31141	18296	82635
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	18318	1787		6121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	**279400 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015 1,8473**	**14932,00**				**27584**		
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06121	221796,00	--	13576	--	13576	--	14662
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	228894,00	--	5356	--	5356	--	5785
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
22	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0056	382392,98	1442,60	2141	8	1312	749	3122
		НР - 91%; СП - 8%			146556,00	428,79	821	2		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	**145198 С**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**1 0,0056**	**233972,00**				**1310**		
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	228894,00	--	1282	--	1282	--	1384
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	902007,64	1328,64	9742	14	7072	2422	13137
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2656	6		973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	**130007 С**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1 0,0108**	**654763,00**				**7071**		
25	Е11-070202-0108 1107-0202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	4	7952,33	1385,01	31809	5540	16804	13205	48616
		НР - 118%; СП - 8%			2366,24	431,46	9465	1726		3601	
26	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937 -92	м3	3,83	56128,00	--	214970	--	214970	--	232168
		СП - 8%			--	--	--	--		17198	
РАЗДЕЛ 1.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ											
ДНИЩЕ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	38,4	145,69	2,44	5594	94	3108	1657	7832
		НР - 69%; СП - 8%			62,28	0,27	2392	10		580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	**144635 С**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	**т**	**0,000055 0,002112**	**159663,00**				**337**		
27.2	**149372 С**	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	**т**	**0,000165 0,006336**	**437496,00**				**2772**		
28	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	м2	38,4	116,37	2,44	4469	94	1983	1657	6616
		НР - 69%; СП - 8%			62,28	0,27	2392	10		490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	**144635 С**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	**т**	**0,000087 0,003322**	**159663,00**				**530**		
28.2	**149372 С**	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	**т**	**0,000087 0,003322**	**437496,00**				**1453**		
29	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная цементная М100 с жидким стеклом**	м2	38,4	1120,01	11,00	43009	422	25997	15622	63321
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	16590	208		4690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,031 1,1904**	**15342,00**				**18263**		
29.2	**146546 С**	**Стекло жидкое калийное**	**т**	**0,0005 0,0192**	**402684,00**				**7732**		
30	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2	38,4	411,03	0,82	15784	32	759	13658	31797
		НР - 91%; СП - 8%			390,44	0,41	14993	16		2355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	**144476 С**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,0007 0,02688**	**21716,00**				**584**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**68855**	**641**	**1797024**	**719815**	**3856072**
							36366	**244**	**--**	**285633**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				68855				
Материалы			Тенге				31848				
Всего заработная плата			Тенге					36610			
		Накладные расходы	Тенге				32594				
		Сметная прибыль	Тенге				8116				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				109566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					36610			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				109566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					36610			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3856072**
		Временные здания и сооружения		**3,7%**	**142 675**						
		Итого с временными			**3 998 745**						
		Зимние удорожания		**1,12%**	**44 786**						
		Итого с зимними удорожаниями			**4 043 531**						
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**354 814**	**4 398 345**						
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**80 871**						
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**4 479 216**						
		Договорная понижающая скидка		**0,5%**	**22 396**						
		Итого с договорной понижающей скидкой			**4 456 820**						
		НДС		**12 %**	**534 818**						
		Всего по акту выполненных работ с НДС			**4 991 638**						

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"
Бровкин С. В.

Тезнадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"
Арапбаев Н. О.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»
Алипбек О. Н.

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подведение инженерных сетей к международному аэропорту г. Туркестан (Канализационное очистное сооружение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар усреднитель**

(наименование)

Договор подряда (контракт)
Договор №25/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ № 5

за май 2020 (месяц, год) на 6-4-1 общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1195,8219**		**128,52** **6,49**	**122,03** **30,88**	**153691** **7763**	**145929** **36927**	**--**	**32177** **14869**	**200737**
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/210 м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**67,506075**		**26,72** **--**	**26,72** **10,62**	**1804** **--**	**1804** **717**	**--**	**516** **186**	**2505**
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**22,502025**		**1546,27** **1546,27**	**--** **--**	**34794** **34794**	**--** **--**	**--**	**25052** **4788**	**64634**
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3грунтовой подушки**	**376,94**		**491,09**	**489,50**	**185113**	**184512**	**21**	**40222**	**243362**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	580	55284		18027	
5	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 ВЪЕЗД-ВЫЕЗД *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	135	128,52 6,49	122,03 30,88	17351 876	16474 4169	--	3633 1679	22662
6	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ВЪЕЗД-ВЫЕЗД *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	135	15,45 --	15,45 6,14	2086 --	2086 829	--	597 215	2897
7	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	522,904	15,45 --	15,45 6,14	8078 --	8078 3209	--	2311 831	11220
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	130,726	799,16 799,16	-- --	104470 104470	-- --	--	75219 14375	194064
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	522,904	161,77 85,54	76,23 35,46	84588 44727	39861 18544	--	45555 10411	140555
		МОНОЛИТНОЕ Ж/Б ПОКРЫТИЕ									
10	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	8,25	28189,24 17986,80	1851,06 426,55	232561 148391	15271 3519	68899	138238 29664	400463
10.1	**131018 С**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,006 0,0495**	**497904,00**				**24646**		
11	С121-020101-2803 2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	8,37375	16932,00 --	-- --	141784 --	-- --	141784	-- 11343	153127
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1 *СП - 8%*	т	0,23941	247045,00 --	-- --	59145 --	-- --	59145	-- 4732	63877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1** *СП - 8%*	т	0,1142	221796,00 --	-- --	25329 --	-- --	25329 2026	--	27355
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Усиление отверстий** *СП - 8%*	т	0,0075	228894,00 --	-- --	1717 --	-- --	1717 137	--	1854
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Усиление отверстий** *СП - 8%*	т	0,03552	221796,00 --	-- --	7878 --	-- --	7878 630	--	8508
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Ан-1** *СП - 8%*	т	0,08576	221796,00 --	-- --	19021 --	-- --	19021 1522	--	20543
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА									
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,82	17128,78 1278,45	1111,53 244,94	65432 4884	4246 936	56302 5658	5296	76386
17.1	**100463 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02 3,8964**	**12751,00**				**49683**		
18	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	45,05	13084,58 8521,59	3172,11 1119,80	589460 383898	142904 50447	62658 78777	395253	1063491
19	С121-020101-2803 2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	45,72575	16932,00 --	-- --	774228 --	-- --	774228 61938	--	836167
20	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1,2** *СП - 8%*	т	1,7784	247045,00 --	-- --	439345 --	-- --	439345 35148	--	474492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58396	221796,00	--	129520	--	129520	--	139882
		СП - 8%			--	--	--	--		10362	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Отдельные стержни	т	0,0552	228894,00	--	12635	--	12635	--	13646
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Фк-1	т	0,12738	221796,00	--	28252	--	28252	--	30513
		СП - 8%			--	--	--	--		2260	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,125	693,16	29,75	17416	747	7877	8604	28101
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	8792	361		2082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204 0,51255	15342,00				7864		
25	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	33	3005,91	85,07	99195	2807	52029	31480	141129
		НР - 69%; СП - 8%			1344,20	38,33	44359	1265		10454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	144635 С	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	т	0,003 0,099	159663,00				15807		
25.2	144636 С	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,004 0,132	159663,00				21076		
25.3	269627 С	**Гидроизол**	м2	1,14 37,62	280,00				10534		
26	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	33	1456,97	85,07	48080	2807	26397	13897	66935
		НР - 69%; СП - 8%			572,00	38,33	18876	1265		4958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	144635 С	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	т	0,003 0,099	159663,00				15807		
26.2	269627 С	**Гидроизол**	м2	1,14 37,62	280,00				10534		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону СНАРУЖИ**	м2 поверхности	110		875,56	19,75	96311	2173	63099	29143	135490
		НР - 93%; СП - 8%				282,17	2,70	31039	297		10036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	264	223,00				58872		
28	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,36		2421,26	68,87	218785	6223	127734	71672	313694
		НР - 80%; СП - 8%				938,78	52,70	84828	4762		23237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102671 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,026	2,34936	18830,00				44238		
28.2	128403 С	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,053	4,78908	16701,00				79982		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4878289
		Временные здания и сооружения		3,7%	180 497							
		Итого с временными				5 058 786						
		Зимние удорожания		1,12%	56 658							
		Итого с зимними удорожаниями				5 115 444						
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			474 332	5 589 776						
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	102 309							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				5 692 085						
		Договорная понижающая скидка		0,5%	28 460							
		Итого с договорной понижающей скидкой				5 663 625						
		НДС		12 %	679 635							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				6 343 260						

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бибкин С. В.

Тезнадзор:
Инженер ТОО "Отек Актобе"

Арантаев Н. О.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алипбек О. Н.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Союз XXI"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Подведение инженерных сетей к международному аэропорту г. Туркестан (Канализационное очистное сооружение)

(наименование, адрес)

Объект : Пруд-испаритель.

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Договор №25/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ № 6

за **май 2020 (месяц, год) на 6-5-1 общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство противофильтрационного экрана										
1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		7910,4	4822,22	1042,08	38145719	8243268	28762214	3224578	44679921
		НР - 108%; СП - 8%				144,14	233,30	1140237	1845484		3309624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1	7910,4	3636,00				28762214		
2	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		7910,4	-4822,22	-1042,08	-38145719	-8243268	-28762214	-3224578	-44679921
		НР - 108%; СП - 8%				-144,14	-233,30	-1140237	-1845484		-3309624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1	7910,4	3636,00				28762214		
3	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из глинистого грунта. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		10928	2962,72	1042,08	32376646	11387848	19413592	4454666	39777816
		НР - 108%; СП - 8%				144,14	233,30	1575206	2549485		2946505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	**100007 С**	**Глина**	**м3**	**1,1 12020,8**	**1615,00**				**19413592**		
4	Е11-470220-0401 1147-0220-0401 РСНБ РК 2015	**Опрыскивание механизированное аэрозольным генератором**	га	3,9552	974,29	467,67	3854	1850	--	2434	6791
		НР - 88%; СП - 8%			506,63	192,81	2004	763		503	
5	С125-030101-0102 2503-0101-0102 РСНБ РК 2015 п.	**Гербицид в мешках**	т	0,0276864	2500,00	--	69	--	69	--	75
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
6	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки**	м2 полиэтиленового экрана	45590,28	537,03	11,84	24483547	539921	22324560	1370212	27922059
		НР - 68%; СП - 8%			35,51	8,69	1619066	395952		2068301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	**147201 С**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**т**	**0,00117 53,34063**	**395058,00**				**21072642**		
7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	11865	4822,22	1042,08	57215685	12364277	43141139	4836622	67016492
		НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	1710269	2768086		4964185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1 11865**	**3636,00**				**43141140**		
8	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	11865	-4822,22	-1042,08	-57215685	-12364277	-43141139	-4836622	-67016492
		НР - 108%; СП - 8%			-144,14	-233,30	-1710269	-2768086		-4964185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1 11865**	**3636,00**				**43141140**		
9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	10992	1186,22	1042,08	13038972	11454541	--	4480755	18921305
		НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	1584431	2564416		1401578	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**										
			м3		5245,9795	3636,00	--	19074381	--	19074381	--	20600332
		СП - 8%				--	--	--	--		1525951	
11	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2,5	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см./ПГС верх дамбы 30см/ Устройство**	м2 основания или покрытия		3000	978,62	364,04	2935847	1092106	1503037	693077	3919238
		НР - 108%; СП - 8%				113,57	100,34	340704	301034		290314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	**100414 С**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,3725**	**1117,5**	**1345,00**				**1503038**		
12	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,67	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см./ПГС над пленкой и песком 20см/ Устройство**	м2 основания или покрытия		36640	653,72	243,18	23952131	8909953	12262542	5654473	31975131
		НР - 108%; СП - 8%				75,86	67,03	2779636	2455987		2368528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	**100414 С**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,24883**	**9117,131**	**1345,00**				**12262541**		
13	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Галька**										
			м3		3607,7029	3101,00	--	11187487	--	11187487	--	12082486
		СП - 8%				--	--	--	--		894999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					127052933	33386219	85765668	16655617	155205233
								7901046	8267636	--	11496685	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					127052933				
	Материалы		Тенге					55503731				
	Всего заработная плата		Тенге						16168682			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					69				
	Местные материалы		Тенге					30261868				
		Накладные расходы	Тенге					16655616				
		Сметная прибыль	Тенге					11496684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					155205233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12371
		Сметная заработная плата	Тенге						16168682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					155205233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12371
		Сметная заработная плата	Тенге						16168682			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									155205233
		Временные здания и сооружения		3,7%	5 742 594							
		Итого с временными				160 947 827						
		Зимние удорожания		1,12%	1 802 616							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями			162 750 443						
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			6 966 993	169 717 436					
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	3 255 009						
		Итого с непредвиденными работами и затратами				172 972 445					
		Договорная понижающая скидка		0,5%	864 862						
		Итого с договорной понижающей скидкой				172 107 583					
		НДС		12 %	20 652 910						
		Всего по акту выполненных работ с НДС				192 760 492					

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Технадзор:

Инженер ТОО "Отес Актобе"

Арантаев Н. О.

Авторский надзор:

ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алибек О. Н.