Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"24" сентября 2020 года

Генеральный подрядчик ТОО «Компания Союз XXI» г. Нур-Султан, ул. Московская 40, офис 203
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Бровкина Сергея Викторовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Подведение инженерных сетей к международному аэропорту г. Туркестан. (Канализационное очистное сооружение)»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области" руководитель Алексеев И. А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Биосинтез и очистка», ТОО «Резерв-С», ТОО «Стройсервис-Арман», ТОО «Центр Экспертиз ART»;
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО НИПИ «Туркестангенплан» г. Туркестан, проект 51-06-2019
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) _____;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Резервуар усреднитель	шт			1	
Технологический павильон	шт			1	
Склад реагентов	шт			1	
Операторская модульный	шт			1	
Бытовой корпус модульный	шт			1	
Мастерская	шт			1	
Выгреб на 100м3	шт			1	
2КТПГ	шт			1	
Подземный резервуар биологической очистки	шт			1	
Пруд испаритель	шт			2	
Ворота	шт			1	
Ограждение	м			1137	
Протяженность напорных сетей:	м			938	

Ø110х6,6мм					
Протяженность напорных сетей: Ø63х3,8мм	м			4	
Протяженность напорных сетей: Ø25х2,3мм	м			13,2	
Колодцы водопроводные Ø 2000 мм	шт			1	
Колодцы водопроводные Ø 1500 мм	шт			3	
Прямоугольный колодец 2500х2500мм	шт			1	
Протяжённость гофрированных труб Ø 250мм	м			1086,2	
Протяжённость гофрированных труб Ø 160мм	м			46,6	
Протяженность труб ПЭ100 SDR17: Ø250х14,8мм	м			33,6	
Протяженность труб ПЭ100 SDR17: Ø160х9,5мм	м			7,0	
Протяженность труб ПЭ100 SDR17: Ø110х6,6мм	м			156,8	
Протяженность труб ПЭ100 SDR17: Ø63х3,8мм	м			3	
Колодцы водопроводные Ø 1500 мм	шт			6	
Колодцы канализационные Ø 1500 мм	шт			20	
Колодцы канализационные Ø 1000 мм	шт			5	
Колодец гаситель	шт			1	
Канализационной очистной сооружения мощностью 200м3/сут.	шт			1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически
Общая площадь				
Число этажей				
Общий строительный объем				
В том числе подземной части				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений				

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	площадь квартир, м2		Число квартир	площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными _____ ;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,

инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2020г.;
(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2020г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии))

Генеральный подрядчик считает объект «Подведение инженерных сетей к международному аэропорту г. Туркестан. (Канализационное очистное сооружение)»_____

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик ТОО «Компания Союз XXI» _____ Бровкин С. В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)