Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Форма

Декларация о соответствии

«18»февраля 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «КазТемирСтрой»*
Карагандинская область,г.Темиртау ,ул.Карагандинское шоссе 1/8
наименование организации, юридический адрес

в лице директора *Сулейменова Болатбека Жангалиевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в 9-ом микрорайоне г.Темиртау Карагандинской области (без электрических сетей)*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: *Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" Есмурзаев А.А*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Строй-Аст» №1-450*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" Приказ об утверждении проектно-сметной документации №297 от 14.09.2017г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водоснабжения:	м				
ф355мм		921		822	
Ф325мм		-		204	
ф160 мм		535		720	
ф63мм		31		30	
Сети теплоснабжения:					
ф273мм		254		256	
ф219мм	м	735		775	
ф76мм		257		309	
Сети канализации:					
ф400мм	м	580		595	
ф150мм		642		656	
ф110мм		30		30	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате(далее м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружные сети теплоснабжения проложены из стальных труб Ду 273 мм, Ду219мм с перевязкой всех существующих объектов. Прокладка трубопроводов Ø273 мм на демонтируемом участке произведена подземно в канале от существующей камеры УТ1 до камеры УТ2. Прокладка трубопроводов 2Ø219 мм на демонтируемом участке осуществлена частично подземно в канале и частично надземно на блоках ФБС от УТ2 до УТ5. Прокладка трубопроводов к проектируемым домам Ø76 мм выполнен от узлов УТ5 и УТ6 надземно, а при пересечении дорог и подводе к тепловым узлам подземно в канале на опорных подушках протяженностью 80 метров.

Наружные сети водоснабжения выполнены от существующих городских кольцевых сетей диаметром 300 мм по пр. Комсомольский с подключением в проектируемом колодце с запорной арматуры, выполнена замена аварийного участка чугунного трубопровода диаметром 325 мм на диаметр 355 мм трубами PE100SDR по СТ РК ИСО 4427-2004 и от точки 3«а» до точки 4«а» (с переходом автодороги) предусмотрено увеличение диаметра с диаметра 219 мм на диаметр 355 мм. Сети проложены из труб PE100SDR по СТ РК ИСО 4427-2004 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (в колодцах).

Сети канализации выполнены из труб PE100SDR по СТ РК ИСО 4427-2004, на канализационной сети установлены канализационные колодцы диаметром 1000 и 1500 мм по ТПР 902-09-22.84 из сборных ж/б элементов. На участках перехода канализационных трубопроводов под автодорогами предусмотрены футляры из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Наружные сети связи выполнены кабелем КС-ОКЛ-20 -800м и КС-ОК-2-250 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *ноябрь месяц, 2018 год*; окончание работ *октябрь месяц, 2019 год*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *9*;
фактически, месяц: *12*;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *95,76%* и фактически применено *95,76%* (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме,в том числе в электронном модуле;
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *М.П (при наличии)*

ТОО "ЭКЖЕТПЕС-Т" ПТО г.Темиртау

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в 9-ом микрорайоне г.Темиртау Карагандинской области (без электрических сетей)*

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) *Директор ТОО «КазТемирСтрой» Сулейменов Б.Ж*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*

КазТемирСтрой Товарищество с ограниченной ответственностью город Темиртау Республика Казахстан Карагандинская обл.