форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор о государственных закупках работ №52 от 25.05.2016г.
Наименование объекта и адрес: "Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления"	46376,440	14832,162	46376,4400	14832,162	26226,506	8387,788	26226,506	8387,788	12964,043	4146,173

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления
Наименование объекта - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2016 года
НА НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е1-13-8	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2918,34	22,38	21,57	65312	62949	20778	0,01	26
				0,81	6,53	2364	19057	97	0,02	56
		м3								
2	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	616,59	167,40		103217		116635	1,18	728
				167,40		103217		113		
		м3								
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2397,42	5,55	5,55	13306	13306	4186		
					1,80		4315	97	0,01	24
		м3								
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	49,95	122,18		6103		6896	0,89	44
				122,18		6103		113		
		м3								
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	2397,42	21,55	4,52	51664	10836	39603	0,11	259
				17,03		40828		97		
		м3								
		ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ								
6	Е123-1-1	Устройство песчаного освания под трубопроводы (на 0,1М ВЫШЕ ГАЗ-ДА)	108,99	1070,70	152,52	116696	16623	29872	1,02	111
				153,68	57,15	16750	6229	130	0,28	31
		м3								
7	Е127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (на 0,2М ВЫШЕ ГАЗ-ДА)	361,98	854,26	68,13	309225	24662	16436	0,14	51
				21,38	12,76	7739	4619	133	0,04	14
		м3								
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм	0,2088	78245	36133,62	16338	7545	13969	247	52
				41850	9612,9	8738	2007	130	37,3	8
		км								
9	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200мм	0,00252	96708,9	47796,27	244	120	200	286	1
				48375	12572,33	122	32	130	49,07	0
		км								
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	0,8748	58881,69	25695,31	51510	22478	45363	194	170
				33075	6813,45	28934	5960	130	26,38	23
		км								
11	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65мм	0,0774	51202,26	20326,01	3963	1573	3640	179	14
				30825	5353,43	2386	414	130	20,64	2
		км								
		ФУТЛЯР								
12	Е22-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 200мм	69,3	313,94	0,42	21756	29	14103	0,91	63
				156,38	0,16	10837	11	130	0,00	0
		м								
13	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 150мм	307,8	282,86	0,37	87064	114	62630	0,91	280
				156,38	0,14	48134	43	130	0,00	0
		м								
14	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 100мм	25,2	244,98	0,28	6173	7	4817	0,84	21
				146,93	0,11	3703	3	130	0,00	0
		м								
15	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	82,8	4618,68	559,80	382427	46351	143166	7,99	662
				1320,75	9,29	109358	769	130	0,02	2
		футляр								
16	014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные из тяжелого бетона клааса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93,	0,16	19400		3104				
		м3								
17	01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3	131		39				
		м3								
18	041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II d 4-6 мм	0,01	45600		456				
		тн								
19	021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,23012	147100		33851				
		тн								
20	014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные из тяжелого бетона клааса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93,	0,32	19400		6208				
		м3								
21	01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6	131		79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
22	041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II d 4-6 мм	0,02	45600		912				
		тн								
23	021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,46024	147100		67701				
		тн								
24	014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные из тяжелого бетона клааса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93,	0,16	19400		3104				
		м3								
25	01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3	131		39				
		м3								
26	041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II d 4-6 мм	0,01	45600		456				
		тн								
27	021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,23012	147100		33851				
		тн								
28	014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные из тяжелого бетона клааса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93,	0,36	19400		6984				
		м3								
29	021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,4698	147100		69108				
		тн								
30	041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	0,063	167800		10571				
		тн								
31	С 11-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	5	530		2650				
		шт								
32	021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1587	147100		23345				
		тн								
33	С 11-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	10	530		5300				
		шт								
34	021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,3174	147100		46690				
		тн								
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ								
35	Е25-106-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с	41	18751,82	10306,44	768825	422564	519028	50,00	2050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		действующими коммуникациями диам. до 100мм		7650,00	2899,35	313650	118873	120	11,43	469
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	**2318270**	**629158**	**1041322**	**4530**
	тенге	**702862**	**162333**		**628**
Материалы		**986249**			
Всего заработная плата	-		**865195**		
Накладные расходы		**1041322**			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.					**521**
Сметная заработная плата в Н.Р.			**156198**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**201575**			
ИТОГО ПО АКТУ		**3561167**			
Временные здания и сооружения 1,1%		39173			
Итого:		**3600340**			
Прочие работы и затраты					
Зимнее удорожание 1,08%		38884			
Выслуга лет 1%		36003			
Оплата доп отпусков 0,4%		14401			
Доп оплата труда - экологич коффициент 30%		456546			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**4146173**			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737		**11348077**			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		226962			
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**11575038**			
НДС 12%		1389005			
ИТОГО:		**12964043**			

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: