форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор о государственных закупках работ №52 от 25.05.2016г.
Наименование объекта и адрес: "Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г. Кызылорда. Строительство газоснабжение низкого давления."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г. Кызылорда. Строительство газоснабжение низкого давления"	46376,440	14832,162	46376,440	14832,162	44057,618	14090,553	44057,618	14090,553	17831,112	5702,765

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления
Наименование объекта - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года
НА НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е1-13-8	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	324,26	22,38	21,57	7257	6994	2309	0,01	3
				0,81	6,53	263	2117	97	0,02	6
		м3								
2	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	68,51	167,40		11469		12959	1,18	81
				167,40		11469		113		
		м3								
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	266,38	5,55	5,55	1478	1478	465		
					1,80		479	97	0,01	3
		м3								
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,55	122,18		678		766	0,89	5
				122,18		678		113		
		м3								
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	266,38	21,55	4,52	5740	1204	4400	0,11	29
				17,03		4536		97		
		м3								
		ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ								
6	Е123-1-1	Устройство песчаного освания под трубопроводы (на 0,1М ВЫШЕ ГАЗ-ДА)	12,11	1070,70	152,52	12966	1847	3319	1,02	12
				153,68	57,15	1861	692	130	0,28	3
		м3								
7	Е127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (на 0,2М ВЫШЕ ГАЗ-ДА)	40,22	854,26	68,13	34358	2740	1826	0,14	6
				21,38	12,76	860	513	133	0,04	2
		м3								
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ								
8	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм	0,0232	78245	36133,62	1815	838	1552	247	6
				41850	9612,9	971	223	130	37,3	1
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200мм	0,00028	96708,9	47796,27	27	13	22	286	0
				48375	12572,33	14	4	130	49,07	0
		км								
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	0,0972	58881,69	25695,31	5723	2498	5040	194	19
				33075	6813,45	3215	662	130	26,38	3
		км								
11	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65мм	0,0086	51202,26	20326,01	440	175	404	179	2
				30825	5353,43	265	46	130	20,64	0
		км								
		ФУТЛЯР								
12	Е22-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 200мм	7,7	313,94	0,42	2417	3	1567	0,91	7
				156,38	0,16	1204	1	130	0,00	0
		м								
13	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 150мм	34,2	282,86	0,37	9674	13	6959	0,91	31
				156,38	0,14	5348	5	130	0,00	0
		м								
14	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 100мм	2,8	244,98	0,28	686	1	535	0,84	2
				146,93	0,11	411	0	130	0,00	0
		м								
15	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	9,2	4618,68	559,80	42492	5150	15907	7,99	74
				1320,75	9,29	12151	85	130	0,02	0
		футляр								
		ЛОЖАМЕНТ								
16	Е22-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 200мм	23,1	313,94	0,42	7252	10	4701	0,84	19
				156,38	0,16	3612	4	130	0,00	0
		м								
17	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 150мм	84	282,86	0,37	23760	31	17092	0,91	76
				156,38	0,14	13136	12	130	0,00	0
		м								
18	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 100мм	25,8	244,98	0,28	6320	7	4932	0,84	22
				146,93	0,11	3791	3	130	0,00	0
		м								
19 32	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250мм (КОНТР.ТРУБКА)	0,018765	121294,13	49389,75	2276	927	1986	312,70	6
				62775,00	18657,00	1178	350	130	91,12	2
		тн								
		МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ Д=160ММ-2ШТ								
20	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	7	167,40		1172		1324	1,18	8
				167,40		1172		113		
		м3								
21	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,8	122,18		464		525	0,89	3
				122,18		464		113		
		м3								
22	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	3,8	21,55	4,52	82	17	63	0,11	0
				17,03		65		97		
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,4	979,70	97,07	2351	233	420	0,78	2
		м3		112,50	36,00	270	86	118	0,18	
24	Е122-35-5	Установка кранов диам. До 160 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		1шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	
25	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 100мм	0,003	244,98	0,28	1	0	1	0,84	0
		м		146,93	0,11	0	0	130	0,00	0
26	Е6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,14	10130,06	353,46	1418	49	106	3,60	1
		м3		585,00	133,52	82	19	105	0,65	
27	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5тн	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
		шт		104,85	67,51	210	135	140	0,25	
28	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	0,6326	245,44	3,82	155	2	29	0,21	0
		м2		37,35	1,44	24	1	118	0,01	
29	Е125-53-2	Установка контрольно-измерительной колонки железобетонной	2	4441,78	821,02	8884	1642	7819	20,70	41
		шт		2947,50	310,50	5895	621	120	1,51	3
30	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)	0,0306	58881,69	25695,31	1802	786	1587	194	6
		км		33075	6813,45	1012	208	130	26,38	1
31	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ Д=110ММ-4ШТ								
32	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	14	167,40		2344		2648	1,18	17
		м3		167,40		2344		113		
33	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,6	122,18		929		1049	0,89	7
		м3		122,18		929		113		
34	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	7,6	21,55	4,52	164	34	126	0,11	1
		м3		17,03		129		97		
35	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,8	979,70	97,07	4703	466	841	0,78	4
		м3		112,50	36,00	540	173	118	0,18	
36	Е122-35-5	Установка кранов диам. До 110 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		1шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	
37	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 100мм	0,006	244,98	0,28	1	0	1	0,84	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				146,93	0,11	1	0	130	0,00	0
		м								
38	Е6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,28	10130,06	353,46	2836	99	211	3,60	1
		м3		585,00	133,52	164	37	105	0,65	
39	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5тн	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	
40	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	1,2652	245,44	3,82	311	5	58	0,21	0
		м2		37,35	1,44	47	2	118	0,01	
41	Е125-53-2	Установка контрольно-измерительной колонки железобетонной	4	4441,78	821,02	17767	3284	15638	20,70	83
		шт		2947,50	310,50	11790	1242	120	1,51	6
42	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)	0,0612	58881,69	25695,31	3604	1573	3174	194	12
				33075	6813,45	2024	417	130	26,38	2
		км								
43	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
		МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ Д=90ММ-2ШТ								
44	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	7	167,40		1172		1324	1,18	8
		м3		167,40		1172		113		
45	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,8	122,18		464		525	0,89	3
		м3		122,18		464		113		
46	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	3,8	21,55	4,52	82	17	63	0,11	0
		м3		17,03		65		97		
47	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,4	979,70	97,07	2351	233	420	0,78	2
		м3		112,50	36,00	270	86	118	0,18	
48	Е122-35-3	Установка кранов диам. До 110 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,40	3
		1шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	
49	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 100мм	0,003	244,98	0,28	1	0	1	0,84	0
				146,93	0,11	0	0	130	0,00	0
		м								
50	Е6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,14	10130,06	353,46	1418	49	106	3,60	1
		м3		585,00	133,52	82	19	105	0,65	
51	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5тн	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
				104,85	67,51	210	135	140	0,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
52	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	0,6326	245,44	3,82	155	2	29	0,21	0
				37,35	1,44	24	1	118	0,01	
		м2								
53	Е125-53-2	Установка контрольно-измерительной колонки железобетонной	2	4441,78	821,02	8884	1642	7819	20,70	41
				2947,50	310,50	5895	621	120	1,51	3
		шт								
54	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)	0,0306	58881,69	25695,31	1802	786	1587	194	6
				33075	6813,45	1012	208	130	26,38	1
		км								
55	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		шт								
		КОВЕР-9шт								
56	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5тн	9	302,09	197,24	2719	1775	2172	0,65	6
				104,85	67,51	944	608	140	0,25	2
		шт								
57	Е125-53-2	Установка контрольно-измерительной колонки железобетонной	9	4441,78	821,02	39976	7389	35186	20,70	186
				2947,50	310,50	26528	2795	120	1,51	14
		шт								
58	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	18	20,14	0,23	363	4	324	0,12	2
				19,91	0,09	358	2	90	0,00	0
		шт								
59	Е6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,63	10130,06	353,46	6382	223	475	3,60	2
				585,00	133,52	369	84	105	0,65	
		м3								
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 90ММ - 5 УЗЛОВ								
60	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР)	0,00625	154891,68	66009,80	968	413	773	376,00	2
				70200,00	24936,75	439	156	130	121,79	1
		шт								
61	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметр 100мм	6,6	244,98	0,28	1617	2	1262	0,84	6
				146,93	0,11	970	1	130	0,00	0
		м								
62	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	10	4618,68	559,80	46187	5598	17291	7,99	80
				1320,75	9,29	13208	93	130	0,02	0
		футляр								
63	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм (ПАТРУБОК)	0,001	78245	36133,62	78	36	67	247	0
				41850	9612,9	42	10	130	37,3	0
		км								
64	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
				69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
		шт								
65	Е122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы	0,0075	650422,68	88481,18	4878	664	432	59,60	0
				10890,00	33423,75	82	251	130	163,25	1
		км								
66	Е109-34-1	Монтаж корпусов	0,1587	17355,77	2191,29	2754	348	1808	73,60	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12555,00	101,25	1992	16	90	0,49	1
		т								
67	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,15	979,70	97,07	147	15	26	0,78	0
				112,50	36,00	17	5	118	0,18	
		м3								
68	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	10	4618,68	559,80	46187	5598	17291	7,99	80
				1320,75	9,29	13208	93	130	0,02	0
		футляр								
69	Е6-20-1	Засыпка пазух песком	0,15	1244,37	273,87	187	41	54	1,77	0
				240,75	103,46	36	16	105	0,51	0
		м3								
70	Е13-44-7	Очистка щетками	31,65	60,75	0,00	1923	0	1730	0,34	11
				60,75	0,00	1923	0	90	0,00	0
		м2								
71	Е13-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. До 500мм уайт-спиритом	31,65	24,95	0,11	790	3	419	0,09	3
				14,65	0,05	464	2	90	0,00	0
		м2								
72	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	31,65	43,60	0,10	1380	3	332	0,06	2
				11,62	0,04	368	1	90	0,00	0
		м2								
73	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	31,65	40,72	0,04	1289	1	237	0,04	1
				8,32	0,00	263	0	90	0,00	0
		м2								
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 63 ММ - 10 УЗЛОВ								
74	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР)	0,0125	154891,68	66009,80	1936	825	1546	376,00	5
				70200,00	24936,75	878	312	130	121,79	2
		км								
75	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметр 100мм	13,2	244,98	0,28	3234	4	2523	0,84	11
				146,93	0,11	1939	1	130	0,00	0
		м								
76	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	20	4618,68	559,80	92374	11196	34581	7,99	160
				1320,75	9,29	26415	186	130	0,02	0
		футляр								
77	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм (ПАТРУБОК)	0,002	78245	36133,62	156	72	134	247	0
				41850	9612,9	84	19	130	37,3	0
		км								
78	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
				69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
		шт								
79	Е122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.250мм	0,015	650422,68	88481,18	9756	1327	864	59,60	1
				10890,00	33423,75	163	501	130	163,25	2
		км								
80	Е109-34-1	Монтаж корпусов	0,3174	17355,77	2191,29	5509	696	3601	73,60	23
				12555,00	101,25	3985	16	90	0,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
81	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,3	979,70	97,07	294	29	53	0,78	0
				112,50	36,00	34	11	118	0,18	
		м3								
82	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	20	4618,68	559,80	92374	11196	34581	7,99	160
				1320,75	9,29	26415	186	130	0,02	0
		футляр								
83	Е6-20-1	Засыпка пазух песком	0,3	1244,37	273,87	373	82	108	1,77	1
				240,75	103,46	72	31	105	0,51	0
		м3								
84	Е13-44-7	Очистка щетками	63,3	60,75	0,00	3845	0	3461	0,34	22
				60,75	0,00	3845	0	90	0,00	0
		м2								
85	Е13-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. До 500мм уайт-спиритом	63,3	24,95	0,11	1579	7	837	0,09	6
				14,65	0,05	927	3	90	0,00	0
		м2								
86	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	63,3	43,60	0,10	2760	6	664	0,06	4
				11,62	0,04	736	3	90	0,00	0
		м2								
87	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	63,3	40,72	0,04	2578	3	474	0,04	3
				8,32	0,00	527	0	90	0,00	0
		м2								
		УСТАНОВКА ОТВОДОВ, ФЛАНЦЕВ, МУФТ								
88	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50мм	10	242,08	6,95	2421	70	1901	0,88	9
				144,00	2,25	1440	23	130	0,01	
		шт								
89	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.80мм	5	405,40	16,15	2027	81	1521	1,36	7
				227,25	6,75	1136	34	130	0,03	
		шт								
90	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	14	440,21	332,43	6163	4654	3444	0,61	9
				102,38	86,87	1433	1216	130	0,33	5
		шт								
91	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	186	300,57	225,64	55906	41969	31074	0,41	76
				69,53	58,98	12933	10970	130	0,23	43
		шт								
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА								
92	Е25-119-1	Укладка сигнальной ленты	1,85	7595,19	6695,19	14051	12386	7471	4,60	9
				900,00	2465,10	1665	4560	120	9,60	18
		км								
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)								
93	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350мм	1,737	185260,86	135423,36	321798	235230	85985	87,00	151
				18000,00	23251,72	31266	40388	120	86,08	150
		км								
94	Е25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 Мпа трубопровода диам. До 350 мм	1,737	214942,93	180223,18	373356	313048	134193	172,00	299
				32175,00	32204,48	55888	55939	120	121,11	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
95	Ц392-5	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 377мм	155	40,40	0,00	6262	0	3139	0,10	16
				22,50	0,00	3488	0	90	0,00	0
		стык								
96	Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диам. До 194мм толщина стенки до 14 мм	155	268,40	35,20	41602	5456	28632	1,00	155
				203,00	2,25	31465	349	90	0,01	2
		стык								
97	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диам. До 350мм	155	2327,99	1344,74	360838	208435	167400	1,95	302
				391,50	508,50	60683	78818	120	3,25	504

Надземный газопровод низкого давления

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

98	Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам.80мм	442	979,75	20,80	433050	9194	78239	0,73	323
				130,50	7,79	57681	3443	128	0,04	18
		м								
99	Е16-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50мм	1463	545,63	8,84	798257	12933	127134	0,36	527
				64,58	3,31	94481	4843	128	0,02	29
		м								
100	Е16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32мм	230	343,95	4,59	79109	1056	15606	0,28	64
				51,30	1,71	11799	393	128	0,01	2
		м								
101	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасоных частей диам.100-250мм	0,2558	121294,13	49389,75	31027	12634	27079	312,70	80
				62775,00	18657,00	16058	4772	130	91,12	23
		тн								
102	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	408,68	21,80	0,05	8909	20	2144	0,03	12
				5,81	0,02	2374	8	90	0,00	0
		м2								
103	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	408,68	20,36	0,02	8321	8	1530	0,02	8
				4,16	0,00	1700	0	90	0,00	0
		м2								
104	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До	112	473,47	39,24	53029	4395	38707	1,47	165
				254,25	15,75	28476	1764	128	0,07	8
		шт								
105	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350мм	0,5	92630,43	67711,68	46315	33856	12376	43,50	22
				9000,00	11625,86	4500	5813	120	43,04	22
		км								
106	Е25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 Мпа трубопровода диам. До 350 мм	0,49	214942,93	180223,18	106306	89135	38209	172,00	85
				32175,00	32204,48	15913	15928	120	121,11	60
		км								
107	Е107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,975	175710,10	1826,10	171317	1780	11999	42,70	42
				8100,00	690,75	7898	673	140	3,37	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			**3559089**	**1082688**	**1128998**		**3833**
			тенге			**677020**	**248065**			**1168**
		Материалы				**1799381**				
		Всего заработная плата				**925086**				
		Накладные расходы				**1128998**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								**564**
		Сметная заработная плата в Н.Р.					**169350**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**281285**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**4969373**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				59632				
		Итого:				**5029005**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				54313				
		Выслуга лет 1%				50290				
		Оплата доп отпусков 0,4%				20116				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от зарплаты				549040				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**5702765**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737				**15608467**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				312169				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**15920636**				
		НДС 12%				1910476				
		ИТОГО:				**17831112**				0

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: