форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор о государственных закупках работ №52 от 25.05.2016г.
Наименование объекта и адрес: "Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г. Кызылорда. Строительство газоснабжение низкого давления."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г. Кызылорда. Строительство газоснабжение низкого давления"	46376,440	14832,162	46376,440	14832,162	46376,440	14832,162	46376,440	14832,162	2318,822	741,608

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления
Наименование объекта - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
НА НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е25-43-1	**Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350мм** км	1,635	92630,43	67711,68	151451	110709	40468	43,50	71
				9000,00	11625,86	14715	19008	120	43,04	70
2	Е25-46-1	**Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 Мпа трубопровода диам. До 350 мм** км	1,65	214942,93	180223,18	355066	297712	127619	172,00	284
				32175,00	32204,48	53150	53199	120	121,11	200
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			506517	408421	168087		355
			тенге			67865	72207			270
		Материалы				30231				
		Всего заработная плата				140072				
		Накладные расходы				168087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								84
		Сметная заработная плата в Н.Р.					25213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				40476				
		ИТОГО ПО АКТУ				715080				
		Временные здания и сооружения 1,2%				8581				
		Итого:				723661				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				7816				
		Выслуга лет 1%				7237				
		Оплата доп отпусков 0,4%				2895				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от зарплаты				0				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				741608				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737				2029781				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				40596				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				2070377				
		НДС 12%				248445				
		ИТОГО:				2318822				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: