«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 223
20.12.16 ж.
бет

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

# Декларация о соответствии

г. Кызылорда « 20 » 12 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик ) **ТОО «Алтын Айдарлы» г. Кызылорда мкр. Акмечеть дом 25, кв. 33**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора - Егізбайұлы Ерғали**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Жилой квартал №2 по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда И.О. Начальника - Баймаханов Н.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
**ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс» Рабочий проект Заказ: 01-05**
( наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Труба ПЭ 100SDR Ø110мм** | **м** | **1109** | **1109** | **1109** | **1109** |
| **Труба ПЭ 100SDR Ø160мм** | **м** | **309** | **309** | **309** | **309** |
| **Труба ПЭ 100SDR Ø90мм** | **м** | **205** | **205** | **205** | **205** |
| **Труба ПЭ 100SDR Ø63мм** | **м** | **114** | **114** | **114** | **114** |
| **Труба стальная электросварная Ø89*3,5мм** | **м** | **442** | **442** | **442** | **442** |
| **Труба стальная электросварная Ø75*3мм** | **м** | **1463** | **1463** | **1463** | **1463** |
| **Труба стальная электросварная** | **м** | **230** | **230** | **230** | **230** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ø32*2,5мм** | | | | | |
| **Задвижки клиновые DN50, PN16** | **шт** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| **Задвижки клиновые DN80, PN16** | **шт** | **5** | **5** | **5** | **5** |
| **Кран шаровый муфтовый прох. DN32, PN16** | **шт** | **112** | **112** | **112** | **112** |
| **Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø160мм** | **шт** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø110мм** | **шт** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø90мм** | **шт** | **2** | **2** | **2** | **2** |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Подземный газопровод : ПЭ 100SDR Ø160мм- 309м, ПЭ 100SDR Ø110мм- 1109, ПЭ100SDR Ø90мм -205м, Труба ПЭ 100SDR Ø63мм- 114 м. Надземный газопровод: труба стальная электросварная Ø89*3,5мм- 442м, труба стальная электросварная Ø75*3мм- 1463м., труба стальная электросварная Ø32*2,5мм- 230м. Фасонные части газопровода: Задвижки клиновые DN50, PN16-10шт, Задвижки клиновые DN80, PN16-5шт, Кран шаровый муфтовый прох. DN32, PN16-112шт, Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø160мм-2шт, Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø110мм-4шт, Шаровый кран ПЭ100 SDR 11 Ø90мм-2шт.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2016г.** ;

(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2016г**.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **семь** ;

фактически, месяц: **семь** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**Представитель КПФ АО «КазТрансГазАймак» - _____.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

_____ «_____» _____ 2016г.

подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Жилой квартал №2 по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления»** готовым к приемке в эксплуатацию,_гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор ТОО «Алтын Айдарлы» - Егізбайұлы Ерғали**
(наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

_____ «____» _____ 2016г.

подпись, дата М.П.