Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№ 235

Форма

Декларация о соответствии

«31» 08 2023г.

Генеральный подрядчикТОО «ИНЭК Казахстан», 140000, г. Павлодар, улица Камзина дом 12/4
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Серикпаевой Дины Канашевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

1. по объекту**: «Строительство водопровода в селе Шабар района Аккулы Павлодарской области», Республика Казахстан, Павлодарская область, район Аккулы с.о.Қарақала , с.Шабар**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого являетсяГУ «Отдел реального сектора экономики района Аккулы» Руководитель Смагулов Бауржан Рахметович.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

2. Проект (проектно-сметная документация) ТОО Компания «АСП», 6-3009/2020
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)ГУ «Отдел реального сектора экономики района Аккулы», № 2 от 10.08.2021 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водозаборные скважины, глубиной 300м	шт	2,0		2,0	
Насосная станция первого подъема (модульное здание) с установкой в них скважинных насосов производительностью 7,9 м3/час	шт	2,0		2,0	
Установка очистки воды комбинированная павильонного типа производительностью 6,5 м3/час	шт	1,0		1,0	
Резервуары чистой воды, 100 м3	шт	2,0		2,0	
Резервуары сбросных вод, 100 м3	шт	1,0		1,0	
Насосная станция второго подъёма контейнерного типа с установкой комплектной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения на базе двух насосов производительностью 14,8м3/ч, комплектной станции пожаротушения на базе двух насосов производительностью 60 м3/час и комплекта запорной арматуры	шт	1,0		1,0	
Наружные сети электроснабжения:					
- КТП 100-1004У1;	шт	1,0		1,0	
- Дизель – генератор GF 3-64 в утепленном блок-контейнере;	шт	1,0		1,0	
- Освещение. Светильник на металлическом столбе	шт	10		10	
- ЛЭП 10кВ	км	0,5607		0,5607	
Хозяйственно-питьевой водопровод и канализация:	км	0,238		0,238	
-трубы П.Э100. д.63	км	0,012		0,012	
-трубы П.Э100. д.110	км	0,0948		0,0948	
-трубы П.Э100. д.140	км	0,048		0,048	
-трубы П.Э,100. Д.160	км	0,083		0,083	
- задвижки, д 50 мм	шт	6		6	
- задвижки, д 100 мм	шт	10		10	
- задвижки, д 150 мм	шт	2		2	
- круглые водопроводные колодцы д 2,0 м	шт	1		1	
- круглые водопроводные колодцы д 1,5 м	шт	4		4	
Внутриквартальные инженерные сети:		5,549		5,549	
- трубы полиэтиленовые ПЭ 100, д 140 мм	км	1,099		1,099	
- трубы полиэтиленовые ПЭ 100, д 110 мм	км	2,437		2,437	
- трубы полиэтиленовые ПЭ 100, д 63 мм	км	0,028		0,028	
- трубы полиэтиленовые ПЭ 100, д 25 мм	км	1,985		1,985	
-задвижки, д 50 мм		9		9	
- круглые водопроводные колодцы д 2,0 м	шт	3			
- круглые водопроводные колодцы д 1,5 м	шт	30			
Наружное пожаротушение (из ПГ)					
- пожарные гидранты	шт	15		15	
-подключения жилых домов	шт	69		69	

Благоустройство территории водозабора					
Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений из сетки рабица; - ворота; - калитка	м шт шт	391,65 1 1		391,65 1 1	
Урна на треноге	шт	1		1	
Скамейка деревянная	шт	1		1	
Проезды	м2	1208		1208	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:прокладка внутри поселковой сети водоснабжения из труб полиэтиленовых ПЭ 100, монтаж технологического оборудования насосных станций первого и второго подъемов, монтаж резервуаров чистой и технической воды, бурение эксплуатационных скважин глубиной 300,0 м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель, 2023;
месяц, год
окончание работ август, 2023;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:4 (четыре);
фактически, месяц: 4 (четыре);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 99% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Лебяжинский РЭС Начальник Ахмеджанов А.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопровода в селе Шабар района Аккулы Павлодарской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приёмке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Серикпаева Дина Канашевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

"ИНЭК Казахстан" ТОО