Наименование объекта: "Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Адрес:Акмолинская область, г.Кокшетау, Красноярский с.о.,с. Красный Яр,Мкр. Чайкино, ул.Парковая,2
БИН: 931240000347
ИИК: KZ084322203398P00086
БИК: VTBAKZKZ
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Полная сметная стоимость работ	568 348 608,46	тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2023 г	316 213 108,50	тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024 г	252 135 499,96	тенге, в т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:		
а) с начала года	219 955 387,56	тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц	219 955 387,56	тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		275	21.07.2023 г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее за актированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."	тенге	316 213 108,50			0,00	0,00	219 955 387,56		219 955 387,56	219 955 387,56
	ИТОГО:		316 213 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219 955 387,56		219 955 387,56	219 955 387,56

Заказчик:
И.о. Председателя
РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭПР РК"
_____Шалмаганбетова С.

Руководитель управления
развития групповых водопроводов
_____Иманалиев М.У.

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "Alkharu Group"
_____Жаксыбаев А.М.

Подрядчик:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"
_____Хаметов С.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"

Стройка: "Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."

Основание: Договор №275 от 21.07.2023г.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за сентябрь месяц 2023 года

1-1-1- Рекультивация

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	3526,1	68,73	68,73	242349	242349	–	51728	317596
					–	20,37	–	71827		23519	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	3526,1	63,63	63,63	224366	224365	–	47884	294042
					–	18,86	–	66502	сентябрь месяц	21791	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	3526,1	48,26	48,26	170170	170169	–	36319	222991
					–	14,30	–	50423		16502	
4	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	3526,1	27,03	27,03	95310	95310	–	20346	124894
					–	8,01	–	28244		9238	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	70521,4	2,44	2,44	172072	172072	–	36671	225668
					–	0,72	–	50775		16925	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1185190
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					904265			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					267771			
		- Накладные расходы	Тенге							192948	
		- Сметная прибыль	Тенге							87975	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге			2,08%		24 652			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					**1 209 842**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге			1,89%		22 866			
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	Тенге								
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2%		24 654			
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**					**1 257 362**			
		Итого в текущих ценах на 2023 год к=1,0450539	Тенге			1,0450539		1 314 011			
		Конкурсная скидка 5%	Тенге			5%		65 701			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					**1 248 311**			
		НДС 12%	Тенге			12%		149 797			
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге					**1 398 108**			

ЗАКАЗЧИК
И.о. Председателя
РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭПР РК"

_____**Шалмаганбетова С.**

ПОДРЯДЧИК:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

_____**Хаметов С.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт ТОО"Alkharu Group"

_____**Жаксыбаев А.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер проекта ТОО "Кокшетау Горсельпрект"

_____**Феоктистов Ю.Ф.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"

Стройка: "Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."

Основание: Договор №275 от 21.07.2023г.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за сентябрь месяц 2023 года

2-1-1- Водовод

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0364 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	36398	300,58	300,58	10940511	10940511	–	1928730	13898940
					–	73,60	–	2678893		1029699	
2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1141,23	7401,84	–	8447202	–	–	6081980	15691513
					7401,84	–	8447202	–	сентябрь месяц	1162331	
3	1101-0102-0382 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	501,9	432,15	432,15	216896	216896	–	38235	275543
					–	105,81	–	53106		20412	
4	412-102-0103 РСНБ РК 2022 К=1,95	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	2937	96,00	–	281952	–		–	304508
					–	–	–	–		22556	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м³ грунта	501,9	45,90	40,32	23037	20236	161	6168	31544
					5,26	11,81	2640	5927		2339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,030114	5271,00				159		
6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	33024,33	65,79	65,79	2172671	2172670	–	463662	2847358
					–	19,50	–	643974		211025	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	4060	1923,03	–	7807502	–	–	5621395	14503213
					1923,03	–	7807502	–		1074317	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	33024,33	301,28	144,80	9949570	4781923	–	5258794	16424981
					156,48	64,68	5167647	2136014		1216616	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	455	9663,06	266,09	4396692	121071	3538034	762839	5572294
					1621,07	72,44	737587	32960		412762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	500,5	7069,00				3538035		
10	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	7	1762844,38	1287861,86	12339911	9015033	–	5474763	19239848
					474982,52	315026,63	3324878	2205186		1425174	
11	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм	м	7070	12636,00	–	89336520	–	89336520	–	96483442
					–	–	–	–		7146922	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								185273183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25487456				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27268340			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7756060			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						92874716		
		- Перевозка грузов	Тенге				281952				
		- Накладные расходы	Тенге							25636566	
		- Сметная прибыль	Тенге							13724153	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге			2,08%		3 853 682			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					189 126 865			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге			1,89%		3 574 498			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	Тенге								
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2%		3 854 027			
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**					**196 555 390**			
		Итого в текущих ценах на 2023 год к=1,0450539	Тенге			1,0450539		205 410 977			
		Конкурсная скидка 5%	Тенге			5%		10 270 549			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					**195 140 428**			
		НДС 12%	Тенге			12%		23 416 851			
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге					**218 557 280**			

ЗАКАЗЧИК
И.о. Председателя
РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭПР РК"

_____ **Шалмаганбетова С.**

ПОДРЯДЧИК:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

_____ **Хаметов С.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт ТОО "Akharu Group"

_____ **Жаксыбаев А.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер проекта ТОО "Кокшетау Горсельпрект"

_____ **Феоктистов Ю.Ф.**