Форма 3КС

Наименование объекта: "Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Адрес:Акмолинская область, г.Кокшетау, Красноярский с.о.,с. Красный Яр,Мкр. Чайкино, ул.Парковая,2
БИН: 931240000347
ИИК: KZ084322203398P00086
БИК: VTBAKZKZ
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Полная сметная стоимость работ	568 348 608,46	тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2023 г	316 213 108,50	тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024 г	252 135 499,96	тенге, в т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	316 213 108,50	тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц	316 213 108,50	тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		275	21.07.2023 г.	275/1					

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее за актированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."	тенге	316 213 108,50			0,00	219 955 387,56	316 213 108,50		96 257 720,94	316 213 108,50
	ИТОГО:		316 213 108,50	0,00	0,00	0,00	219 955 387,56	316 213 108,50		96 257 720,94	316 213 108,50

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
_____ Аяшев М.Т

Руководитель управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Иманалиев М.У.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Alkharu Group"
_____ Жаксыбаев А.М.

Подрядчик:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"
_____ Хаметов С.А.

Приложение 3-1
Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Стройка: "Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."
Основание: Договор №275 от 21.07.2023г. Доп.соглашение №275/1

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за декабрь месяц 2023 года

1-1-1- Рекультивация

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1872,9	68,73	68,73	128724	128724	–	27475	168692
					–	20,37	–	38151		12492	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	1872,9	63,63	63,63	119173	119173	–	25434	156182
					–	18,86	–	35323		11575	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1872,9	48,26	48,26	90386	90386	–	19291	118442
					–	14,30	–	26782		8765	
4	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	1872,9	27,03	27,03	50624	50625	–	10807	66338
					–	8,01	–	15002		4907	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м² спланированной поверхности за проход бульдозера**	**37476,6**	**2,44**	**2,44**	**91443**	**91443**	**--**	**19488**	**119925**
					--	**0,72**	**--**	**26983**		**8994**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**629578**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**480351**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**142241**			
		- Накладные расходы	Тенге							**102495**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**46733**	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге			2,08%		13 095			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					**642 673**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге			1,89%		12 147			
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	Тенге								
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2%		13 096			
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**					**667 916**			
		Итого в текущих ценах на 2023 год к=1,0450539	Тенге			1,0450539		698 008			
		Конкурсная скидка 5%	Тенге			5%		34 900			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					**663 107,95**			
		НДС 12%	Тенге			12%		79 572,95			
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге					**742 680,90**			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ **Аяшев М.**

Руководитель управления
развития групповых водопроводов
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"

_____ **Ибраматов А.Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт ТОО"Alkharu Group"

_____ **Жаксыбаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

_____ **Хаметов С.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер проекта ТОО "Кокшетау Горсельпрект"

_____ **Феоктистов Ю.Ф.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Стройка: "Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."
Основание: Договор №275 от 21.07.2023г. Доп.соглашение №275/1

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за декабрь месяц 2023 года

2-1-1- Водовод

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0364 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	18632	300,58	300,58	5600407	5600406	–	987310	7114816
					–	73,60	–	1371315		527099	
2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	583,8	7401,84	–	4321194	–	–	3111257	8027045
					7401,84	–	4321194	–		594594	
3	1101-0102-0382 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	256,1	432,15	432,15	110674	110674	–	19510	140599
					–	105,81	–	27098		10416	
4	412-102-0103 РСНБ РК 2022 К=1,95	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1501,8	96,00	–	144173	–		–	155707
					–	–	–	–		11534	
5	1101-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м³ грунта	256,1	45,90	40,32	11755	10326	82	3147	16096

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,26	11,81	1347	3025		1193	
5.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,015366	5271,00				81		
6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	16904,7	65,79	65,79	1112160	1112161	–	237342	1457523
					–	19,50	–	329642		108021	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	1745	1923,03	–	3355687	–	–	2416092	6233524
					1923,03	–	3355687	–		461744	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	13831,67	301,28	144,80	4167206	2002825	–	2202555	6879320
					156,48	64,68	2164380	894632		509559	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	180	9663,06	266,09	1739351	47896	1399662	301783	2204424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1621,07	72,44	291793	13039		163291	
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	198	7069,00				1399662		
10	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3	1762844,38	1287861,86	5288533	3863586	–	2346327	8245649
					474982,52	315026,63	1424948	945080		610789	
11	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	2967,2971	12636,00	–	37494767		37494767		40494348
					–	–				2999581	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								80969051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11559349				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12747874			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3583831			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38894511		
		- Перевозка грузов	Тенге				144173				
		- Накладные расходы	Тенге							11625323	
		- Сметная прибыль	Тенге							5997851	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге			2,08%		1 684 156			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					82 653 207			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге			1,89%		1 562 146			
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	Тенге								
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2%		1 684 307			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**					**85 899 660**			
		Итого в текущих ценах на 2023 год к=1,0450539	Тенге			1,0450539		89 769 774			
		Конкурсная скидка 5%	Тенге			5%		4 488 489			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					**85 281 285,75**			
		НДС 12%	Тенге			12%		10 233 754,29			
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге					**95 515 040,04**			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ **Аяшев М.**

Руководитель управления
развития групповых водопроводов
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"

_____ **Имашлиев М.У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт ТОО "Alkhatu Group"

_____ **Жаксыбаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

_____ **Хаметов С.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер проекта ТОО "Кокшетау Горсельпрект"

_____ **Феоктистов Ю.Ф.**