Наименование объекта: "Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области." Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 568 348 608,46 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2023 г 508 062 537,00 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024 г 60 286 071,46 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Адрес:Акмолинская область, г.Кокшетау, Красноярский с.о.,с. Красный Яр,Мкр. Чайкино, ул.Парковая,2
БИН: 931240000347
ИИК: KZ084322203398P00086
БИК: VTBAKZKZ
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 508 062 537,00 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 191 849 428,50 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		275	21.07.2023 г.	275/2	25.12.2023				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее за актированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**"Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."**	тенге	**508 062 537,00**			**0,00**	**316 213 108,50**	**508 062 537,00**		**191 849 428,50**	**508 062 537,00**
	ИТОГО:		**508 062 537,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316 213 108,50**	**508 062 537,00**		**191 849 428,50**	**508 062 537,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Аяшев М.Т

Руководитель управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
Иманалиев М.У.

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО"Alkharu Group"
Жаксыбаев А.М.

Подрядчик:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"
Хаметов С.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Стройка: "Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."
Основание: Договор №275 от 21.07.2023г. Доп.соглашение №275/1

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за декабрь месяц 2023 года

2-1-1- Водовод

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010101-0364 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**18531,740**	**300,58**	**300,58**	**5570271**	**5570271**		**981997**	**7076531**
						73,6		**1363936**		**524263**	
2	**Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**859,000**	**7401,84**		**6358180**			**4577886**	**11810949**
					7401,84		**6358180**			**874883**	
3	**Е11-010102-0382 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**250,000**	**432,15**	**432,15**	**108038**	**108038**		**19045**	**137250**
						105,81		**26453**		**10167**	
4	**С3412-102-0103 К=1,95**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**1390,600**	**96**		**133498**				**144177**
										10680	
5	**Е11-010102-0603 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	**м³ грунта**	**300,000**	**45,9**	**40,32**	**13770**	**12096**	**96**	**3687**	**18855**
					5,26	**11,81**	**1578**	**3543**		**1398**	
5.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,018	5271				94,88		
6	**Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м³ грунта**	**18885,330**	**65,79**	**65,79**	**1242466**	**1242466**		**265150**	**1628293**
						19,5		**368264**		**120677**	
7	**Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м³ грунта**	**2638,560**	**1923,03**		**5074030**			**3653297**	**9425517**
					1923,03		**5074030**			**698189**	
8	**Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**18958,360**	**301,28**	**144,8**	**5711775**	**2745171**		**3018929**	**9429130**
					156,48	**64,68**	**2966604**	**1226227**		**698426**	
9	**Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м³ основания**	**254,000**	**9663,06**	**266,09**	**2454417**	**67587**	**1975079**	**425849**	**3110687**
					1621,07	**72,44**	**411752**	**18400**		**230421**	
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	279,4	7069				1975078,6		
10	**Е11-220501-0408 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**4,782**	**1762844,38**	**1287861,86**	**8429922**	**6158555**		**3740046**	**13143565**
					474982,52	**315026,63**	**2271366**	**1506457**		**973598**	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация ма	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1241-201-0620	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм**	м	6407,520	12636		80965423		80965423	6477234	87442657
14	С1241-116-0212	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	8	7233		57864		57864	4629	62493
15	С1241-116-0207	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	8	2226		17808		17808	1425	19233
16	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	8	1821,47	45,21	14572	362	1295	12950	29724
16.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0064	1614,41 165506	20,7	12915	166	1059,24	2202	
17	С1242-101-1001	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	8	43694		349552		349552	27964	377516
19	С1242-402-0101	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50**	шт.	8	88900		711200		711200	56896	768096
21	С1242-101-1007	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	12	204128		2449536		2449536	195963	2645499
23	С1242-101-1004	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	9	79815		718335		718335	57467	775802
24	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	9	4249		38241		38241	3059	41300
25	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /свободный/**	шт.	9	4249		38241		38241	3059	41300
26	С1241-116-0213	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	20	10240		204800		204800	16384	221184
27	С1241-116-0214	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм /свободный/**	шт.	30	14000		420000		420000	33600	453600
29	С1241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	9	2452		22068		22068	1765	23833
31	С1241-214-0115	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм**		30	21135		634050		634050		684774

по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация м / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							50724	
35	С1241-211-0611	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм**	шт.	18	3853		69354		69354		74902
										5548	
41	С1242-101-1007	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	3	204128		612384		612384		661375
										48991	
42	С1241-116-0213	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	6	10240		61440		61440		66355
										4915	
43	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	4249		8498		8498		9178
										680	
47	С1241-116-0214	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм /свободный/**	шт.	2	14000		28000		28000		30240
										2240	
49	С1241-214-0115	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм**	шт.	2	21135		42270		42270		45652
										3382	
66	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	15,780	37083,17	13793,49	585173	217661	115874	340214	999418
					15946,58	5831,02	251637	92013		74031	
66.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	3,5663	5382				19193,72		
66.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,0987	34716				72859,86		
66.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0631	111313				7026,08		
67	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	23	43345		996935		996935		1076690
										79755	
68	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	40	28079		1123160		1123160		1213013
										89853	
70	С1225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	23	36391		836993		836993		903952
										66959	
71	С1225-101-0104	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	10	13909		139090		139090		150217
										11127	
72	С1225-101-0105	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	13	15780		205140		205140		221551
										16411	
74	С1244-201-0302	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	комплект	23	6048		139104		139104		150232
										11128	
76	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**	42,800	15111,19	2652,24	646759	113516	324661	239412	957065
					4873,41	1077,38	208582	46112		70894	
76.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	12,412	6016				74670,59		
76.2	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	42,8	5303				226968,4		
77	Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м² покрытия**	42,800	2018,67	144,39	86399	6180	58208	22822	117959
					514,29	52,98	22011	2267		8738	
77.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,3097	37343				48907,38		

Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ресурсы	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	**Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,06 К=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		**м² покрытия**	**42,800**	**842,01**	**20,93**	**36038**	**896**	**32605**	**2886**	**42038**
78.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		м³	0,8731	59,28	12,46	2537	533		3114	
		ИТОГО:				37343				32604,92		
								127354793	**16242797**	**93397304**	**17304170**	**156231802**
		Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				**17581194**	**4654371**		**11572839**	
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			2,08%		3 249 621			
		Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,89%		Тенге					**159 481 423**			
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ		Тенге			1,89%		3 014 199			
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					6 657 500			
		Итого с непредвиденными работами и затратами		**Тенге**			2%		3 383 062			
		Итого в текущих ценах на 2023 год к=1,0450539		Тенге					**172 536 185**			
		Конкурсная скидка 5%		Тенге			1,0450539		180 309 613			
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			5%		9 015 481			
		НДС 12%		Тенге					**171 294 132,59**			
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			12%		20 555 295,91			
									191 849 428,5			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ **Аяшев М.Т**

Руководитель управления
развития групповых водопроводов
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"

_____ **Иманалиев М.Х.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт ТОО "Alkhara Group"

_____ **Жакыбаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

_____ **Хаметов С.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер проекта ТОО "Кокшетау Горсельпрект"

_____ **Феоктистов Ю.Ф.**

Прошито и пронумеровано

05 (пять) листов.

Президент АО «Кокшетаугидрогеология»

_____ Хаметов С.А.