Наименование объекта: "Реконструкция участка Нуринского [illegible]пового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егинды[illegible]ского района Акмолинской области."

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Адрес:Акмолинская область, г.Кокшетау, Красноярский с.о.,с. Красный Яр,Мкр. Чайкино, ул.Парковая,2
БИН: 931240000347
ИИК: KZ084322203398P00086
БИК: VTBAKZKZ
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Полная сметная стоимость работ	568 348 608,46	тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2023 г	508 062 537,00	тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024 г	60 286 071,46	тенге, в т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:		
а) с начала года	40 069 426,78	тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц	40 069 426,78	тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2024года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		275	21.07.2023 г.	275/1	29.12.2023				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее за актированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**"Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."**	тенге	**60 286 071,46**			**0,00**		**40 069 426,78**		**40 069 426,78**	**40 069 426,78**
	ИТОГО:		**60 286 071,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 069 426,78**		**40 069 426,78**	**40 069 426,78**

Заказчик:
И.О. заместителя Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
_____ Аубакиров А.Б.

И.О. руководителя управления
развития групповых водопроводов РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Акылбек Б.

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "Alkharu Group"
_____ Жаксыбаев А.М.

Подрядчик:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"
_____ Хаметов С.А.

Стройка: "Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."
Основание: Договор №275 от 21.07.2023г. Доп.соглашение №275/1

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

за апрель месяц 2024 года

2-1-1- Водовод

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E11-010101-0364 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	11100,00	300,58	300,58	3336438	3336438		588189	4238646
						73,6		816960		314019	
2	E11-010205-0304 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	70,4800	7401,84		521682			375610	969075
					7401,84		521682			71783	
3	E11-010102-0382 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	159,4300	432,15	432,15	68898	68898		12145	87527
						105,81		16869		6454	
4	C3412-102-0103 К=1,95	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1000,0655	96		96006				103687
5	E11-010102-0603 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м³ грунта	109,4300	45,9	40,32	5023	4412	35	7680	6878
					5,26	11,81	576	1292		1345	
6	E11-010104-0403 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	8000,00	65,79	65,79	526320	526320		510	689760
						19,5		156000		112320	
7	E11-010205-0503 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	1000,00	1923,03		1923030			51120	3572220
					1923,03		1923030			1384580	
8	E11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	11000,00	301,28	144,8	3314080	1592800		264610	5470960
					156,48	64,68	1721280	711480		1751640	
9	E11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	169,3300	9663,06	266,09	1636246	45057	1316693	405240	2073750
					1621,07	72,44	274496	12266		283894	
10	E11-220501-0408 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,50000	1762844,38	1287861,86	2644266	1931793		153611	4122824
					474982,52	315026,63	712474	472540		1173164	
18	E11-221001-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4	3362,17	90,43	13449	362	764	305394	27878
					3080,85	41,4	12324	166		12364	
20	E11-220901-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	9244,97	2826,51	36980	11306	2126	2065	69250
					5886,9	966,59	23548	3866		27140	
22	E11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	3011,18	135,64	18067	814	1843	5130	36388
					2568,38	62,09	15410	373		15625	
										2695	

2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1849,49	275,22	5548	826		4680	11047
					1574,27	1,45	4723	4		818	
30	Е11-220801-0213 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	30	4237,74	584,08	127132	17522		109012	255036
					3653,66	16,77	109610	503		18892	
32	Е11-220801-0215 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	29	6431,62	2133,45	186517	61870		163511	378030
					4298,17	1397,09	124647	40516		28002	
33	С1241-211-0707	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	29	27808		806432		806432		870947
										64515	
34	Е11-220801-0208 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	2686,97	383,56	48365	6904		41113	96636
					2303,41	3,73	41461	67		7158	
36	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,4127	1962337,49	714609,77	809857	294919	195799	410866	1318381
					773294,59	232317,12	319139	95877		97658	
45	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,8032	4695		3771		3771		4073
										302	
46	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	4,518	9643		43567		43567		47052
										3485	
48	Е11-220801-0213 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4237,74	584,08	8475	1169		7267	17001
					3653,66	16,77	7307	34		1259	
50	Е11-220801-0215 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	6431,62	2133,45	12863	4267		11277	26071
					4298,17	1397,09	8596	2794		1931	
51	С1241-211-0618	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	2	27808		55616		55616		60065
										4449	
53	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	13909		27818		27818		30043
										2225	
54	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	15523		31046		31046		33530
										2484	
55	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7199		14398		14398		15550
										1152	
57	Е11-100201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м³	0,64	4924,8	192,51	3152	124	2822	234	3657
					322,29	83,63	206	54		271	
61	С1244-201-1612	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	2	66041		132082		132082		142649
										10567	
62	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м² покрытия	10,7	1162,27	221,04	12436	2365	5651	5533	19407
					413,13	65,68	4420	703		1438	

					Всего	эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге				
		4	Измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			5	6	7	8	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
							9	10	11	12	13
63	Е11-270701-0202 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м² покрытия	21,4	-60,74	-7,6	-1300	-162	-941	-260	-1685
					-9,18	-2,07	-196	-44		-125	
66	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,00000	37083,17	13793,49	741664	275870	146862	431197	1266689
					15946,58	5831,02	318931	116620		93829	
69	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	39	33242		1296438		1296438	103715	1400153
					7199		215970		215970	17278	233248
73	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	30							
					15111,19	2652,24	1212673	212843	608740	448898	1794496
76	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	80,25000	4873,41	1077,38	391091	86460		132925	
					2018,67	144,39	161998	11587	109139	42792	221173
77	Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	80,25000	514,29	52,98	41272	4252		16383	
					842,01	20,93	67571	1679	61134	5412	78822
78	Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	80,25000	59,28	12,46	4757	1000		5839	
					2542		46214		46214	3697	49911
79	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм /выпуски в МК/	м	18,18							
					7319		464317		464317	37145	501462
91	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	63,44							
					10721,29	1569,35	45651	6682	38029	2728	52249
93	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	4,258	220,8	372,43	940	1586		3870	
					1349,48	221,04	57461	9412	30458	22019	85838
94	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м² покрытия	42,58	413,13	65,68	17591	2797		6358	
					3436941,97	2631698,2	44680	34212		20759	70674
95	Е11-220501-0413 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,013	805243,77	807702,02	10468	10500		5235	
					50452		662435		662435	52995	715430
96	С1241-201-0524	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х33,1 мм	м	13,13							
					2453,46	17,85	90778	661	20658	68969	172527
97	Е11-221401-0304 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	37	1877,28	5,59	69459	207		12780	

					Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	Е11-221401-0401 Ктр и Кэм=1,12 К=0,563	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	4	**24990,79**	3153,74	99963	12615	53734	33509	144150
		ИТОГО:			**8403,67**	58,26	33615	233		10678	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				21676073	8473564	6393650	7567532	31583155
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				6712857	2555975		2339549	
		Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,89%	Тенге			2,08%		656 930			
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	Тенге			1,89%		**32 240 085**			
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					609 338			
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**			2%		1 549 610			
		Итого в текущих ценах на 2023 год к=1,0450539	Тенге			1,0450539		687 981			
		Конкурсная скидка 5%	Тенге			5%		**35 087 013**			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					36 667 820			
		НДС 12%	Тенге			12%		1 833 391			
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге					**34 834 428,66**			
								4 180 131,44			
								39 014 560,1			

ЗАКАЗЧИК:
И.О. заместителя Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____**Аубакиров А.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт ТОО"Alkharu Group"

_____**Жаксыбаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

_____**Хаметов С.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер проекта ТОО "Кокшетау Горсельпроект"

_____**Феоктистов Ю.Ф.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Стройка: "Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."
Основание: Договор №275 от 21.07.2023г. Доп.соглашение №275/1

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

за апрель месяц 2024 года

1-1-1- Рекультивация

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	2660,600	68,73	68,73	182863	182863		39031	239640
						20,37		54196		17746	
2	Е11-010104-0109 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	2660,600	63,63	63,63	169294	169294		36131	221867
						18,86		50179		16442	
3	Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	2660,600	48,26	48,26	128400	128400		27404	168256
						14,3		38046		12452	
4	Е11-010104-0407 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м³ грунта	2660,600	27,03	27,03	71916	71916		15352	94238
						8,01		21311		6971	
5	Е11-010104-0701 Кзтр и Кзм=1,12	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	53193,800	2,44	2,44	129793	129793		27661	170220
						0,72		38300		12767	
		ИТОГО:					682267	682267		145579	894221
								202033		66378	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге			2,08%		18 600			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					**912 821**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,89%	Тенге			1,89%		17 252			
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	Тенге								
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2%		18 601			
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**					**948 675**			
		Итого в текущих ценах на 2023 год к=1,0450539	Тенге			1,0450539		991 416			

		4					Общая стоимость, тенге						
			Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		5	6		7	8	9	10		11	12	13
	Конкурсная скидка 5%		Тенге						49 571			
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			5%			941 845,26			
	НДС 12%		Тенге						113 021,43			
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			12%			1 054 866,69			

ЗАКАЗЧИК:
И.О. заместителя Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства
водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Абдазиров А.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт ТОО"Alkharu Group"

Жаксыбаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

Хаметов С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер проекта "ТОО "Кокшетау Горсельпроект"

Федистов Ю.Ф.