Наименование объекта: "Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Адрес:Акмолинская область, г.Кокшетау, Красноярский с.о.,с. Красный Яр,Мкр. Чайкино, ул.Парковая,2
БИН: 931240000347
ИИК: KZ084322203398P00086
БИК: VTBAKZKZ
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Полная сметная стоимость работ	568 348 608,46	тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2023 г	508 062 537,00	тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024 г	60 286 071,46	тенге, в т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	60 286 071,46	тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц	20 216 644,68	тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2024года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		275	21.07.2023 г.	275/1	29.12.2023				

Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее за актированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."	тенге	**60 286 071,46**			**0,00**		**20 216 644,68**		**20 216 644,68**	**20 216 644,68**
ИТОГО:		**60 286 071,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 216 644,68**		**20 216 644,68**	**20 216 644,68**

Заказчик:
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Аубакиров А.Б.

РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Турлыбеков Б.А.

Технический надзор:
Инженер экспорт ТОО "Alkharu Group"

Жаксыбаев А.М.

Подрядчик:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

Хаметов С.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

зчик: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
рядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
йка: "Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."
вание: Договор №275 от 21.07.2023г. Доп.соглашение №275/1

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8

от 20 ноября 2024 года

2-1-2- Доп.работы

зиции смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010101-0364 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	672	300,58	300,58	201990	201990		35609	256610
						73,6		49459		19011	
2	Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	20	7401,84		148037			106586	274993
					7401,84		148037			20370	
3	Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	652	65,79	65,79	42895	42895		9154	56215
						19,5		12714		4166	
4	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	42	1923,03		80767			58152	150033
					1923,03		80767			11114	
5	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	652	301,28	144,8	196435	94409		103824	324279
					156,48	64,68	102025	42171		24020	
6	Е11-220501-0406 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,128	930726,97	684029,92	119133	87556		52830	185720
					246697,05	170204,23	31577	21786		13757	
7	Е12-020101-1102 Кзтр и Кэм=1,12	Подвал. Водоотлив насосами электрическими (механическими)	м³ воды	1,6	110,3	8,85	176	14		124	324
					101,45	5,82	162	9		24	
8	Е12-160101-1001 Кзтр и Кэм=1,09	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	м³ ила, грязи	0,8	7299,42		5840			4204	10848
					7299,42		5840			804	
9	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	1,6	1923,03		3077			2215	5715
					1923,03		3077			423	
10	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /стремянки С3/	т конструкций	0,0203	1115998,14	37345,26	22655	758	20721	994	25541
					57906,35	13024,39	1175	264		1892	
11	Е12-020101-1102 Кзтр и Кэм=1,12	Подвал. Водоотлив насосами электрическими (механическими)	м³ воды	0,8	110,3	8,85	88	7		62	162
					101,45	5,82	81	5		12	
12	Е12-160101-1001 Кзтр и Кэм=1,09	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	м³ ила, грязи	0,4	7299,42		2920			2102	5424
					7299,42		2920			402	
13	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	0,06	557,54		33			23	61
					557,54		33			5	
14	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,06	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,06	785,82	1,55	47		9	31	84
					640,69	0,75	38			6	
15	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	2,2	1923,03		4231			3046	7859
					1923,03		4231			582	

зиции мете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка		1	13520,83	663,21	13521	663	10488	2616	17428
			шт.		2369,24	272,92	2369	273		1291	
7	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С		1	10009		10009		10009		10810
			комплект							801	
8	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Опоры из плит и колен диаметром до 1000 мм. Установка /Демонтаж/		0,27	12387,26	6381,48	3345	1723	129	2546	6362
			м³ сборных железобетонных конструкций		5529,38	2463,3	1493	665		471	
9	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колен диаметром до 1000 мм. Установка		0,27	20645,43	10635,8	5574	2871	214	4244	10603
			м³ сборных железобетонных конструкций		9215,63	4105,5	2488	1108		785	
20	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	36391		36391		36391		39302
			шт.							2911	
21	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /стремянки С3/		0,0203	1115998,14	37345,26	22655	758	20721	994	25541
			т конструкций		57906,35	13024,39	1175	264		1892	
22	Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		6,387	535,24	365,67	3419	2335		1762	5595
			м³ конструкции		169,57	85,85	1083	548		414	
		ИТОГО:					**923238**	**435979**	**98682**	**391118**	**1419509**
							388571	**129266**		**105153**	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге			2,08%		29 526			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					**1 449 035**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,89%	Тенге			1,89%		27 387			
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	Тенге								
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2%		29 528			
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**					**1 505 950**			
		Итого в текущих ценах на 2023 год к=1,0450539	Тенге			1,0450539		1 573 799			
		Конкурсная скидка 5%	Тенге			5%		78 690			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					**1 495 108,95**			
		НДС 12%	Тенге			12%		179 413,08			
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге					**1 674 522,03**			

ЗАКАЗЧИК:

РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ **Аубакиров А.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт ТОО"Alkharu Group"

_____ **Жаксыбаев А.М.**

РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ **Турлыбеков Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

_____ **Хаметов С.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер проекта ТОО "Кокшетау Горсельпрект"

_____ **Феоктистов Ю.Ф.**

расценки соответствуют сметным

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

зчик: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
рядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
ойка: "Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от. С. Егиндыколь до ст. ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области."
ование: Договор №275 от 21.07.2023г. Доп.соглашение №275/1

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9

от 20 ноября 2024 года

2-1-1- Водовод

зиции смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Е11-220701-0107 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	16,282	177592,45		2891560		857558	2013662	5297640
					124923,34		2034002			392418	
13	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2936	1962337,49	714609,77	576142	209809	139294	292295	937912
					773294,59	232317,12	227039	68208		69475	
18	Е11-221001-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4	3362,17	90,43	13449	362	764	12364	27878
					3080,85	41,4	12324	166		2065	
20	Е11-220901-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	8	9244,97	2826,51	73960	22612	4253	54280	138499
					5886,9	966,59	47095	7733		10259	
22	Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3011,18	135,64	9034	407	921	7813	18194
					2568,38	62,09	7705	186		1348	
28	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1849,49	275,22	11097	1651		9360	22093
					1574,27	1,45	9445	9		1637	
57	Е11-160901-0104 Кзтр и Кзм=1,06	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм. Установка	узел	1	83526,99	5297,83	83527	5298	32872	46043	139936
					45356,98	1625,8	45357	1626		10366	
58	С1244-301-0304	Счетчик горячей воды турбинный класса В, DN 100, Qn 60 м³/ч, Tmax 130°С	шт.	1	195756		195756		195756		211416
										15660	
59	Е11-181001-0107 Кзтр и Кзм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	40543,21	704,59	40543	705	36708	3250	47296
					3130,38	185,87	3130	186		3503	
60	Е11-220901-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	9244,97	2826,51	27735	8480	1595	20355	51937
					5886,9	966,59	17661	2900		3847	
64	С1242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	4895		4895		4895		5287
										392	
72	Е11-221301-0303 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,96	73762,28	4343,88	734672	43265	528874	182540	990589
					16318,61	2193,86	162533	21851		73377	
76	С1225-202-1104 прим	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012 /П3,П21,П19,П29/	м³	9,82	114130		1120757		1120757		1210418
										89661	

озиции смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	19,6	4440,85	11,41	87041	224	73032	12871	107905
					703,32	2,8	13785	55		7993	
59	С1261-105-0188	Гидроизол	м²	1	369		369		369		399
										30	
60	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0203	1004968		20401		20401		22033
										1632	
64	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	10,7	2203,95	4,62	23582	49	20497	3297	29029
					283,7	1,63	3036	17		2150	
65	Е11-010205-0210 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	35,1	10066,64		353339			254404	656362
					10066,64		353339			48619	
66	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,000	37083,17	13793,49	370832	137935	73431	215598	633344
					15946,58	5831,02	159466	58310		46914	
75	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,56688	1004968		569696		569696		615272
										45576	
0	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	14	2701,52	1304,37	37821	18261	4327	24943	67785
					1088,1	561,58	15233	7862		5021	
1	Прайс-лист ТОО "ТОРГСТРОЙ" РК,г.Алматы	Столбики сигнальные	шт	14	16264,29		227700				227700
		Отпускная цена			16264		227700		227700		
		Сметная стоимость оборудования					*227700*				
2	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1189	1962337,49	714609,77	233322	84968	56410	118372	379829
					773294,59	232317,12	91945	27623		28135	
3	Ц13-120901-0104 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	5	2094,85	77,37	10474	387	16	6144	17948
					2014,32	0,2	10072	1		1330	
4	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3350,44		6701		5779	903	8212
					460,94		922			608	
5	Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	8	6168,2		49346			35529	91665
					6168,2		49346			6790	
6	Е11-221101-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	40064,72	20501,81	80129	41003	14736	37585	127131
					12194,99	6787,2	24390	13574		9417	
7	Е11-220601-0606 Кзтр и Кэм=1,12	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0038	454673,96	77672,62	1728	295	806	731	2656
					164849,78	29588,79	626	112		197	
8	Е11-220601-0605 Кзтр и Кэм=1,12	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0073	390955,83	76880,29	2854	561	1114	1378	4571
					161410,93	29195,53	1178	213		339	
9	Е11-220601-0603 Кзтр и Кэм=1,12	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	324147,75	70315,09	259	56	83	140	431
					150234,67	26194,77	120	21		32	
0	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	52	38,53	38,53	2004	2004		421	2619
						11,23		584		194	

зиции смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		52	**252,63**	**121,63**	13137	6325		6939	**21682**
		м³ уплотненного грунта			**131**	**54,33**	**6812**	2825		**1606**	
		ИТОГО:					**7873862**	**584658**	**3764944**	**3361217**	**12115668**
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге			2,08%	**3296561**	**214062**	**227700**	**880591**	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					247 270			
		Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,89%	Тенге			1,89%		**12 362 938**			
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	Тенге					229 356			
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2%		3 760 710			
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**					322 506			
		Итого в текущих ценах на 2023 год к=1,0450539	Тенге			1,0450539		**16 675 510**			
		Конкурсная скидка 5%	Тенге			5%		17 426 807			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					871 340			
		НДС 12%	Тенге			12%		**16 555 466,65**			
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге					1 986 656,00			
								18 542 122,65			

ЗАКАЗЧИК:
РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ **Атбакиров А.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт ТОО "Almaru Group"

_____ **Жаксыбаев А.М.**

РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ **Турлыбеков Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"

_____ **Хаметов С.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер проекта ТОО "Кокшетау Горсельпрект"

_____ **Феоктистов Ю.Ф.**