Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры 10–ти 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне №2 на левом берегу реки Сырдарья в г.Кызылорда. Сети водоснабжения и канализации»
ДОГОВОР: доп. соглашение №1 от 17.11.2023г. к основному договору №84 от 03.04.2023г.

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№84	03.04.2023г.				
		доп. согл №1	17.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерной инфраструктуры 10–ти 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне №2 на левом берегу реки Сырдарья в г.Кызылорда. Сети водоснабжения и канализации»	71 429 571,43	63 775 510,21		-	-	-	-	-	7 653 061,22	71 428 571,43
Удержание аванса 30%	21 428 871,43	19 132 653,06							2 295 918,37	21 428 571,43
Итого к оплате	50 000 700,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00

Сдал
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ Сатыбалдиев Е.Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй Консалтинг"

Эксперт _____ Нұрадин Қ.Е.
№ KZ16VJE00066742 от 28.06.2021, № KZ43VJE00066741 от 28.06.2021
ИИН 970103300922

Принял
Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Онар А.С.**
БИН 060140014281

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"

ДОГОВОР: доп. соглашение №1 от 17.11.2023г. к основному договору №84 от

Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры 10–ти 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне №2 на левом берегу реки Сырдарья в г.Кызылорда. Сети водоснабжения и канализации»

Акт выполненных работ №2
за ноябрь 2023 г.
на 2-1-1 Наружное водоснабжение и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
Наружное водоснабжение и канализация

РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1329,04065	291,81	291,81	387827	387827	–	65150	489220
		НР - 72%, СП - 8%			–	68,09	–	90494		36243	
2	1101-0205-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м	м³ грунта	41,10435	2507,18	–	103056	–	–	74200	191437
		НР - 72%, СП - 8%			2507,18	–	103056	–		14181	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1064,924	30,72	30,72	32714	32715	–	6666	42533
		НР - 72%, СП - 8%			–	8,70	–	9265		3152	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	266,231	1131,67	–	301286	–	–	216925	559669
		НР - 72%, СП - 8%			1131,67	–	301286	–		41457	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1064,924	235,38	114,19	250662	121604	–	131444	412669
		НР - 72%, СП - 8%			121,19	50,24	129058	53502		30563	
6	414-104-0101 РСНБ РК 2022	ЗАВОЗ ГРУНТА. Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	278,59425	509,00	–	141804	–		–	153148
		СП - 8%			–	–	–	–		11344	

7	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	5571,885	64,00	–	356601	–		–	385129
					–	–	–	–		28528	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	66,0764	1131,67	–	74777	–	–	53839	138905
					1131,67	–	74777	–		10289	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
9	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,144	557562,77	258252,62	80289	37188	–	53928	144954
					299310,15	78972,75	43101	11372		10737	
10	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	145,157	2542,00	–	368989	–	368989	–	398508
					–	–	–	–		29519	
11	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,271	527712,99	239656,74	143010	64947	–	98133	260434
					288056,25	77715,70	78063	21061		19291	
12	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм *СП - 8%*	м	160,59	1189,00	–	190942	–	190942	–	206217
					–	–	–	–		15275	
13	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм *СП - 8%*	м	113,12	857,00	–	96944	–	96944	–	104700
					–	–	–	–		7756	
		ФЛАНЦЫ									
29	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	10	10240,00	–	102400	–	102400	–	110592
					–	–	–	–		8192	
30	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	10	3669,12	236,26	36691	2362	1619	32573	74805
					3271,04	19,14	32710	191		5541	
31	241-116-0613 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	10	18142,00	–	181420	–	181420	–	195934
					–	–	–	–		14514	
32	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	16	4249,00	–	67984	–	67984	–	73423
					–	–	–	–		5439	
33	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	8	1527,63	74,26	12221	594	647	10870	24938
					1372,46	–	10980	–		1847	
34	241-116-0610 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	8	7386,00	–	59088	–	59088	–	63815
					–	–	–	–		4727	
		КОЛОДЦЫ									

73	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,826	63610,46	13183,94	752257	155913	296848	359942	1201175
		НР - 99%, СП - 8%			25325,24	5418,72	299496	64082		88976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	34990,00	–	279920	–	279920	–	302314
		СП - 8%			–	–	–	–		22394	
75	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	16	23048,00	–	368768	–	368768	–	398269
		СП - 8%			–	–	–	–		29501	
76	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	45098,00	–	360784	–	360784	–	389647
		СП - 8%			–	–	–	–		28863	
77	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6870,00	–	54960	–	54960	–	59357
		СП - 8%			–	–	–	–		4397	
78	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8457,00	–	8457	–	8457	–	9134
		СП - 8%			–	–	–	–		677	
101	1125-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	15	435577,15	175656,55	6533657	2634849	1986981	2518500	9776330
		НР - 91%, СП - 8%			127455,12	57050,37	1911827	855756		724173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11347508	3437999	4426751	3622170	16167256
							2984354	1105723	–	1197576	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11347508				
	Материалы		Тенге				2286095				
	Всего заработная плата		Тенге					4090077			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2140656				
	Транспортные расходы		Тенге				498405				
		Накладные расходы	Тенге				3622170				
		Сметная прибыль	Тенге				1197576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16167254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2536
		Сметная заработная плата	Тенге					4090077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16167254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2536
		Сметная заработная плата	Тенге					4090077			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
102	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2540,527	291,81	291,81	741351	741351	–	124537	935168
		НР - 72%, СП - 8%			–	68,09	–	172984		69280	

103	1101-0205-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 2 м	м^3 грунта	78,573	2507,18	–	196997	–	–	141838	365942
		НР - 72%; СП - 8%			2507,18	–	196997	–		27107	
104	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	2012,576	30,72	30,72	61826	61826	–	12599	80382
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,70	–	17509		5957	
105	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	503,144	1131,67	–	569393	–	–	409962	1057704
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67	–	569393	–		78350	
106	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	2012,576	235,38	114,19	473720	229816	–	248412	779893
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	243904	101112		57761	
107	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2515,72	509,00	–	1280501	–		–	1382941
		СП - 8%			–	–	–	–		102440	
108	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	83018,76	64,00	–	5313201	–		–	5738257
		СП - 8%			–	–	–	–		425056	
		Трубы									
109	1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,815	77913,10	8047,94	63499	6559	1205	58111	131339
		НР - 99%; СП - 8%			68386,03	3636,14	55735	2963		9729	
110	241-201-1207 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	812,555	2094,00	–	1701490	–	1701490	–	1837609
		СП - 8%			–	–	–	–		136119	
111	1122-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,144	110001,73	14825,16	15840	2135	281	14244	32491
		НР - 99%; СП - 8%			93219,98	6698,16	13424	965		2407	
112	241-201-1209 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х4,9 мм	м	143,424	3204,00	–	459530	–	459530	–	496292
		СП - 8%			–	–	–	–		36762	
113	1125-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	26	435577,15	175656,55	11325006	4567071	3444102	4365400	16945638
		НР - 91%; СП - 8%			127455,12	57050,37	3313833	1483310		1255232	
114	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м^3 конструкций колодца	25,709	76144,63	15436,99	1957602	396869	843018	870404	3054246
		НР - 99%; СП - 8%			27916,89	6281,08	717715	161480		226240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			[illegible]						
115	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10	шт.	47	[illegible]						
		СП - 8%			22543,00	–	1059521	–	1059521	–	1144283
					–	–	–	–		84762	

116	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	24	15121,00	–	362904	–	362904	–	391936
		СП - 8%			–	–	–	–		29032	
117	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	35	18071,00	–	632485	–	632485	–	683084
		СП - 8%			–	–	–	–		50599	
118	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	47	31202,00	–	1466494	–	1466494	–	1583814
		СП - 8%			–	–	–	–		117320	
119	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	47	6870,00	–	322890	–	322890	–	348721
		СП - 8%			–	–	–	–		25831	
122	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	13,06	52610,32	10597,94	687091	138410	292261	310415	1077307
		НР - 99%; СП - 8%			19634,01	4374,47	256420	57131		79801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
123	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	34990,00	–	314910	–	314910	–	340103
		СП - 8%			–	–	–	–		25193	
124	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	19970,00	–	239640	–	239640	–	258811
		СП - 8%			–	–	–	–		19171	
125	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	23048,00	–	161336	–	161336	–	174243
		СП - 8%			–	–	–	–		12907	
126	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	45098,00	–	405882	–	405882	–	438353
		СП - 8%			–	–	–	–		32471	
127	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	9	6870,00	–	61830	–	61830	–	66776
		СП - 8%			–	–	–	–		4946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29874939	6144037	11769779	6555922	39345333
							5367421	1997454	–	2914473	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29874939				
	Материалы		Тенге				4580868				
	Всего заработная плата		Тенге					7364875			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7188912				
	Транспортные расходы		Тенге				6593702				
		Накладные расходы	Тенге				6555922				
		Сметная прибыль	Тенге				2914473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39345334				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								4544
		Сметная заработная плата	Тенге					7364875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39345334				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								4544
		Сметная заработная плата	Тенге					7364875			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								55512589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8351775				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9582036			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3103177			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16196531		
		- Перевозка грузов	Тенге				7092107				
		- Накладные расходы	Тенге							10178092	

		- Сметная прибыль	Тенге								4112049	
		Всего по объекту										**55 512 589**
		в том числе оборудования										**0**
		Временные **здания и** сооружения **1%**										555 126
		Итого										**56 067 715**
		Дополнительные затраты (**зимние**) 0,67%										**375 654**
		Дополнительные **затраты в зонах экологического бедствия и** радиационного риска										**4 644 739**
		Итого										**61 088 108**
		Непредвиденные работы изатраты **2%**										1 128 867
		Итого										**62 216 975**
		в текущих ценах на 2023г. -100% К=1,079										**67 132 116**
		С понижающим коэффициентом										**63 775 510,21**
		НДС (**12 %**)										7 653 061,22
		Всего по акту **с** учетом **НДС (12 %)**										**71 428 571,43**

Принял
Заказчик:

КТУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Әнуар А.С.**
БИН 060140014281

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПроектСервис"

Эксперт _____ **Асылтаева Г.К.**
Приказ №8а от 07.01.2021г.

Сдал
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ПроектСервис КНК"

Эксперт _____ **Нурлан Н.Ж.**
№ KZ16VJE00066742 от 28.06.2021 ТОО "ПроектСервис КНК" № KZ13VJE00066741 от 28.06.2021
ИИН 970103300922