форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №32 от "21" мая 2019 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда	500519,117	438129,479	500304,000	438129,479	87305,157	76422,582	87305,157	76422,582	19529,179	17094,870

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Кишкенеев А.И. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"
Муратбеков П.М. _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алтын Айдарлы"
Егізбайұлы Е. _____

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

ФОРМА 5 АВС-4

АКТ
Выполненных работ за июль месяц 2019 года
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

Составлена 1кв.2018г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		36	12771,03	459757,08
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6,04	217,44	946	205698,24
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	15,48	1088	16842,24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6181,68	222540,48
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	13,68	5764	78851,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	13,68	1088,00	14883,84
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	1,8	2465	4437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	1,8	1088,00	1958,4
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2313,57	83288,52
1. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	1,8	2870	5166
1. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	8,1	18808	152344,8
1. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,324	19856	6433,344
1. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,018	21421	385,578

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,288	22269	6413,472
1.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	0,9	30	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4743,62	170770,32
		Накладные расходы	%	93		5748,96	206962,56
		Сметная прибыль	%	8		1481,6	53337,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20001,59	720057,24
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 50 КГ	м3	75,47657		17948	1354653,2
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 4,5 Т	1000 шт.	74,99020		40347	3025629,3
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 2,94 Т СТЕНЫ ЛОДЖИЙ	1000 шт.	58,30859		91173	5316169,0
5	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 50 КГ	м3	57,9171		17948	1039496,6
6	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 4,5 Т ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ	1000 шт.	26,98329		40347	1088694,8
7	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 4,5 Т	1000 шт.	37,2749		40347	1503930
8	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	18,4562		91173	1682707,1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	15731337,24
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15731337,24
Материалы -	Тенге	15182050,32
Всего заработная плата -	Тенге	222540,48
Накладные расходы -	Тенге	206962,56
Накладные НУЧП -	Тенге	206962,56
Сметная прибыль -	Тенге	53337,6
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15991637,4
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	248,4
Сметная заработная плата -	Тенге	222540,48
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	15991637,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					248,4
	Сметная заработная плата -	Тенге					222540,48
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					15991637,4
	Временные здания и сооружения 0,9% -	Тенге					143924,74
	ИТОГО по главам -	Тенге					16135562,14
	Дополнительная затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -	Тенге					174264,07
	ИТОГО по главам -	Тенге					16309826,21
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска -	Тенге					785043,6
	ИТОГО по главам -	Тенге					17094869,86
	Непредвиденные работы и затраты 2% -	Тенге					341897,4
	ИТОГО -	Тенге					17436767,26
	Налог на добавленную стоимость 12% -	Тенге					2092412,07
	ВСЕГО ПО АКТУ -	Тенге					19529179,33

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

Кикенеев А.И. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Дамир Жоба Курылыс»

Муратбеков П.М. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»

Кадыркулов К. _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алтын Айдарлы»

Егізбайулы Е. _____

Согласовано:
КГУ “ Кызылординский городской отдел строительства” акимата города Кызылорда
_____ Байменов Т.А

Согласовано:
ТОО “КызылордаЖобаКурылыс”
_____ Кадыркулов К

Согласовано:
ТОО “Дамир Жоба Курылыс”
_____ Муратбеков П.М

Утверждаю:
Директор ТОО “Алтын Айдарлы”
_____ Егізбайұлы Е

Отчет по мониторингу местного содержания в закупках СМР финансируемых за счет казахстанского инвестиций

№	Наименование проектов	Заказчик	Подрядчик	Суммы договора с НДС	Общая стоимость материалов (изделий, конструкций и оборудований) (По приложению К)	Общая стоимость ресурсов казахстансого содержания млн.тенге (По приложению К)	Общие количество видов основных материалов по всем объектам СМР	Количество видов материалов казахстанского производства по всем объектам СМР	Каз. Содержание %	Сумма рекомендованная МИО для закуп у ОТП	Фактически заключения договора с ОТП из числа рекомендованного			Наименование товаров	Наименование компании
											Сумма, тенге	ДМС в %	Количество договора		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левебережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	ТОО "Алтын Айдарлы"	500 304 000,00	217 013 974,00	110 692 536,00	127	10	51%	110 692 536,00			16	Железобетонные изделия	ТОО "Нур-Строй LTD"
															АО "Курылыс"
														Металлопродукция	ТОО "Металл-Сервис "
															ТОО "Кызылорда Строй Монтаж"
														Пенопласт	ТОО "ARLAN ЮГ Строй "
															ИП "Шакирова Ботагоз "
														Лесоматериалы	ИП "Балжанова"
														Металлопластик	ИП" Мустафаева Б"
														Кирпич жженный	ТОО "ENKI" ТОО "Мелиоратор"
															ИП "Утепов Ж"
															ИП "Кугабаева"
														ГПС	ТОО "ДаулетСтрой"
														Товарный бетон	ТОО "КазСтройОрда"
															ТОО "Асар "
														Асфальт	ТОО "Дорстрой "
														Металлочерепица	ИП "Рысбахов "

Составил : Суиндиков К.С