Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"
БИН 130940001998, ИИК KZ75070103KSN0921000, БИК KKMFKZ2A, РГУ" Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТООФирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127а

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Алдабергенова пос.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименован.	код	наименование	код
		№23; доп.согл.	22.04.2020 29.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улицы Алдабергенова пос.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области	**302 822 516,67**	**39 587 240,18**		**44 337 709**					**4 750 468,91**	**44 337 709**

Заказчик:

М.П. **Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Ескельдинского района"** _____ **Серикпаев Е.К.**

Подрядчик:

Технический директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ **Инкарбеков Т.К.**

Технический надзор

ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 57
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**
(полное наименование)

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дороги улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №23 от 22.04.2020г.,доп.согл. от 29.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №6

за Сентябрь 2020г.

на Капитальный ремонт дороги улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		1.1 Демонтаж существующих дорожных знаков									
1	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж НР = 108 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	шт.	11	2306	92,27	25366	1015	–	26778	56316
					2213,73	40,27	24351	443	–	4172	
2	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,24	583		140		–		151
3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,24	213		51		–		55

	Раздел 3 Дорожная одежда									
29 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1330,84	2964,06	1079,09	3944693	1436099	2313120	567316	4872970
				146,88	247,83	195474	329819	–	360961	
30 1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 15 см. Устройство НР = 108 %	м2	4968,74	2808,99	225,6	13957134	1120941	12593003	599361	15721015
				48,94	62,75	243190	311774	–	1164520	
31 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	3,44	16050,58	6382,27	55214	21955	–	35920	98425
				9668,31	–	33259	–	–	7291	
32 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	3,44	127570,06	1817,44	438841	6252	432589	3547	477779
				–	954,65	–	3284	–	35391	
33 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3821,3	1167,59	99,87	4461728	381646	3903281	321511	5165898
				46,27	31,64	176801	120894	–	382659	
34 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 К=4 НР = 108 %	м2 покрытия	3821,3	511,94	0,08	1956273	312	1955487	512	2113328
				0,12	–	474	–	–	156543	
	3.2 Устройство тротуаров									
	Раздел 4 Искусственные сооружения									
	4.1 Устройство ж/б труб Д=0,5м									
49 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	187,75	155,15	146,58	29130	27521	–	6291	38255

				8,57	37,97	1609	7128	–	2834	
50	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	18,75	2056,8	–	38565	–	–	27767	71639
					2056,8	–	38565	–	–	5307	
51	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	22,5	2964,09	1079,11	66692	24280	39107	9591	82386
					146,89	247,82	3305	5576	–	6103	
52	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	55,3	16417,59	1200,45	907893	66385	779660	70390	1056546
					1118,41	280,36	61848	15504	–	78263	
53	1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 %	м3 железобетонных звеньев	37,6	42356,73	20299,79	1592613	763272	267642	642865	2414316
					14938,8	5415,35	561699	203617	–	178838	
54	2104-0801-0103	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 10), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	200	25760		5152000		5152000		5564160
55	1130-0401-0101	Блоки смотровые под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка НР = 84 %	м3 железобетонных блоков	11,1	7477,48	4484,41	83000	49777	6930	33290	125593
					2368,74	1201,62	26293	13338	–	9303	
56	2104-0801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.	30	21670		650100		650100		702108
57	1123-1201-0101	Люки-смотровая решетка. Установка НР = 99 %	шт.	30	1825,67	193,27	54770	5798	2794	48579	111617
					1539,27	96,4	46178	2892	–	8268	

		комплект	30	27281		818430		818430		883904
59 1130-0102-0201	Монолитный бетон под люк и решетку В20. Устройство НР = 84 %	м3 бетона в деле	0,9	23642,22	3495,56	21278	3146	15123	3174	26408
				3343,33	855,56	3009	770	–	1956	
60 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	505,3	879,93	21,36	444627	10791	288576	136386	627494
				287,47	2,75	145260	1392	–	46481	
61 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	113	1163,92	29,72	131523	3358	109534	18123	161618
				164,88	7,58	18631	856	–	11972	
62 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	56	1610,77	31,73	90203	1777	44178	48547	149850
				790,14	12,55	44248	703	–	11100	
63 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,9	48169		139690		139690		150865
64 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	54,9	35,45	35,45	1946	1946	–	524	2668
				–	13,26	–	728	–	198	
65 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	54,9	77,25	77,25	4241	4241	–	1201	5877
				–	30,38	–	1668	–	435	
66 1106-0101-0101	Омоноличивание оголовок В15. Устройство НР = 91 %	м3	2,6	17148,85	1111,15	44587	2889	38311	3673	52121
				1302,69	249,62	3387	649	–	3861	
67 4131-0104-0501	Грунт. Погрузка	т	227,5	97		22068		–		23833

	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	227,5	213		48458		–		52335
	Раздел 5 Обстановка дороги									
	5.5 Барьерные ограждения(по обочинам вдоль основной дороги)									
117 1127-0901-0502	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м НР = 108 %	м	911	572,29	255,63	521358	232878	–	356557	948148
				316,66	45,74	288480	41665	–	70233	
	Раздел 7 Поднятие люков									
	7.0 Подраздел без наименования									
129 1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж НР = 72 %	люк	27	2231,41	–	60248	–	–	43379	111917
				2231,41	–	60248	–	–	8290	
130 1106-0101-0101	Наращивание стенок коммуникационных колодцев бетоном В20 НР = 91 %	м3	3,6	17962,22	1111,39	64664	4001	55973	5085	75329
				1302,78	249,44	4690	898	–	5580	
131 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	27	1825,63	193,26	49292	5218	2514	43721	100454
				1539,26	96,41	41560	2603	–	7441	
132 1106-0101-0101	Омоноличивание люков бетоном В20 НР = 91 %	м3	1,35	17962,96	1111,85	24250	1501	20990	1907	28250
				1302,96	249,63	1759	337	–	2093	

Итого	**42 073 628**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 024 318
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 176 999
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 066 538
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 629 032
- перевозка грузов, тенге	52 390
Накладные расходы, тенге	4 186 368
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 365 890
Всего	**42 073 628**

	437 566
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	612 161
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**862 467**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**43 985 822**
НДС (12 %)	5 278 299
Итого	**49 264 121**
скидка 10%	4926412
ИТОГО к оплате	**44 337 709**

Принял (Заказчик) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**

Руководитель_____ **Серикпаев Е.К.**

Технический надзор: ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Качество, технология выполненных работ соответствует

Сдал (Подрядчик) **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Технический директор_____**Инкарбеков Т.К.**