Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"
БИН 130940001998, ИИК KZ75070103KSN0921000, БИК KKMFKZ2A, РГУ" Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТООФирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127а

Наименование строительства и **Капитальный ремонт улицы Алдабергенова пос.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименов ан.	код	наименование	код
		№23; доп.согл.	22.04.2020 29.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (октябрь)без НДС	сметном базовом уровне цен 2001 г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ремонт улицы Алдабергенова пос.Карабулак Ескельдинского	**381 634 662,67**	**52 941 750,00**		**59 294 760**					**6 353 010,00**	**59 294 760**

Заказчик:

М.П. **Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Ескельдинского района"** _____ **Серикпаев Е.К.**

Подрядчик:

Технический директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ **Инкарбеков Т.К.**

Технический надзор

ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма № 2

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**
(полное наименование)

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дороги улицы Амангельды в с. Карабулак Ескельдинского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №23 от 22.04.2020г., доп.согл. от 29.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №8

за Октябрь 2020г.

на Капитальный ремонт дороги улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 3 Дорожная одежда									
35 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	1,81	16050,83	6382,32	29052	11552	–	18900	51788
				9668,51	–	17500	–	–	3836	
36 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,81	127570,17	1817,68	230902	3290	227612	1866	251389
				–	954,7	–	1728	–	18621	
37 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	9144	1419,38	100,11	12978769	915375	11640327	770333	14849030
				46,27	31,74	423067	290204	–	1099928	
	3.2 Устройство тротуаров									
44 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	250	2964,06	1079,09	741016	269773	434523	106571	915394
				146,88	247,83	36720	61957	–	67807	
45 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,5	16050	6382	8025	3191	–	5221	14306
				9668	–	4834	–	–	1060	
46 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,5	127570	1818	63785	909	62876	515	69444
				–	954	–	477	–	5144	

47 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1000	1210,27	2,92	1210272	2924	1018564	205054	1528552
				188,78	1,08	188784	1081	–	113226	
48 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	1000	664,99	–	664987	–	634572	32848	753662
				30,42	–	30415	–		55827	
	Раздел 4 Искусственные сооружения									
	4.1 Устройство ж/б труб Д=0,5м									
49 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,8	155,14	146,58	6795	6420	–	1467	8923
				8,56	37,97	375	1663	–	661	
50 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,4	2056,82	–	9050	–	–	6516	16811
				2056,82	–	9050	–	–	1245	

51 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	5,8	2964,14	1079,14	17192	6259	10081	2473	21238
				146,9	247,93	852	1438	–	1573	
52 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	27,65	16417,5	1200,4	453944	33191	389829	35194	528269
				1118,41	280,33	30924	7751	–	39131	
53 1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	18,8	42356,65	20299,79	796305	381636	133820	321432	1207156
				14938,78	5415,32	280849	101808	–	89419	
54 2104-0801-0103	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 10), размерами 910 мм x 910 мм x 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	100	25760		2576000		2576000		2782080
55 1130-0401-0101	Блоки смотровые под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка НР = 84 %	м3 железобетонных блоков	3,7	7477,3	4484,32	27666	16592	2310	11096	41863
				2368,65	1201,62	8764	4446	–	3101	
56 2104-0801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм x 900 мм x 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.	10	21670		216700		216700		234036

60 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	168,4	879,92	21,35	148179	3596	96173	45453	209123
				287,47	2,76	48410	464	–	15491	
61 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	37,7	1163,95	29,71	43881	1120	36545	6047	53922
				164,88	7,59	6216	286	–	3994	
	4.2 Устройство а/цем труб Д=0,5м на заездах во дворы									
69 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	123,9	155,16	146,59	19224	18162	–	4152	25246
				8,57	37,97	1062	4704	–	1870	
~~70 1101-0205-0302~~	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,3	2056,83	–	25299	–	–	18215	46995
				2056,83	–	25299	–	–	3481	
71 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	17,7	2964,07	1079,1	52464	19100	30764	7546	64811
				146,89	247,85	2600	4387	–	4801	

72	1122-0101-0108									
	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,11439	20300410,88	496678,03	2322164	56815	2163246	117552	2634893
				892586,76	145432,29	102103	16636	–	195177	
73	1101-0104-0402									
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	37,1	35,44	35,44	1315	1315	–	354	1803
				–	13,26	–	492	–	134	
74	1101-0201-0101									
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	37,1	77,25	77,25	2866	2866	–	812	3972
				–	30,4	–	1128	–	294	
	4.3 Устройство продольных арыков из ж/б блоков(лотков)									
78	1101-0102-0314									
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	144	331,64	318,96	47756	45930	13	10507	62924
				12,59	88,75	1813	12780	–	4661	
79	4102-0103-1010									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	237,8	213		50651		–		54703

80 1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	480	3621,69	1880,05	1738410	902426	2570	1283239	3263381
				1736,28	739,1	833414	354770	–	241732	
82 1106-0101-0101	Монолитный бетон стыков В15. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	17150	1112,5	13720	890	11788	1129	16037
				1302,5	248,75	1042	199	–	1188	
83 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	753,6	879,93	21,36	663113	16094	430380	203404	935838
				287,47	2,75	216639	2075	–	69321	

Итого	**30 647 589**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 270 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 719 426
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	870 474
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 118 693
- перевозка грузов, тенге	50 651
Накладные расходы, тенге	3 217 896
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 270 191
Всего	**30 647 589**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	318 735
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	445 915
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**628 245**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**32 040 484**
НДС (12 %)	3 844 858
Итого	**35 885 342**
скидка 10%	3 588 534
ИТОГО к оплате	**32 296 808**

Принял
(Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Серикпаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Сдал
(Подрядчик) **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Технический директор _____ **Инкарбеков Т.К.**

"Талдыкорган жолдары"

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 575Д
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**
(полное наименование)

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование)

Стройка : **Протокол технического совещания по объекту: "Капитальный ремонт улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области" Добавить.**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дороги улицы Амангельды в с. Карабулак Ескельдинского района. Добавить**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №23 от 22.04.2020г., доп.согл. от 29.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №9

за Октябрь 2020г.
Добавить

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 1 Демонтаж бордюр									
	1.1 Разборка бордюр									
1 1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	560	1083,49	281,44	606755	157604	–	375578	1060920
				802,06	129,44	449151	72485	–	78587	
2 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	21,504	583		12537		–		13540
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21,504	213		4580		–		4946
								–	366	
	Раздел 2 Фрезерование асфальтобетонного покрытия									
4 1127-0302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 8 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	16246	153,83	149,08	2499156	2421916	–	373247	3102195
				4,75	16,52	77240	268359	–	229792	
5 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2625,056	213		559137		–		603868
								–	44731	
	Раздел 3 Уширение проезжей части ПК14+20 - ПК23+23 (с 7,0м. до 10,0м.)									

6	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	529,8	2964,06	1079,09	1570361	571704	920840	225846	1939904
					146,88	247,83	77817	131300	–	143697	
7	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 15 см. Устройство НР = 108 %	м2	2649	2808,99	225,6	7441010	597610	6713747	319539	8381393
					48,94	62,75	129653	166216	–	620844	
8	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	1,92	16050,52	6382,29	30817	12254	–	20048	54934
					9668,23	–	18563	–	–	4069	
9	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,92	127569,79	1817,19	244934	3489	241445	1980	266667
					–	954,69	–	1833	–	19753	
10	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2649	1167,59	99,87	3092957	264564	2705831	222877	3581101
					46,27	31,64	122562	83806	–	265267	
11	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 К=4 НР = 108 %	м2 покрытия	2649	511,94	0,08	1356125	216	1355581	354	1464997

				0,12	–	328	–	–	108518	
12 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,52	16051,92	6382,69	8347	3319	–	5430	14879
				9669,23	–	5028	–	–	1102	
13 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,52	127569,23	1817,31	66336	945	65391	536	72222
				–	953,85	–	496	–	5350	
14 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2649	1419,38	100,11	3759926	265183	3372181	223165	4301738
				46,27	31,74	122562	84072	–	318647	
	Раздел 5 Перенос линии связи									
15 1134-0203-0101	Опоры деревянные одинарные высотой до 6.5 м. Демонтаж средствами малой механизации НР = 76 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кмат1=0;	опора	4	2457,75	369,5	9831	1478	–	6725	17880
				2088,25	124	8353	496	–	1324	
16 1310-0902-1001	Кабель масса 1 м до 2 кг. Демонтаж на столбовой линии НР = 61 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзкс1=0,5; кмат1=0;	м кабеля	350	124,5	32,93	43576	11525	–	22726	71606
				91,57	14,87	32051	5205	–	5304	
	5.2 Монтажные работы									
17 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	4	1005	815,75	4020	3263	–	1554	6020

				189,25	350,5	757	1402	–	446	
18 1134-0203-0101	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации НР = 76 %	опора	4	4970	739,25	19880	2957	217	13450	35996
				4176,5	247,75	16706	991	–	2666	
19 1310-0902-1001	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии НР = 61 %	м кабеля	150	541,69	65,86	81254	9879	43902	19480	108793
				183,15	29,74	27473	4461	–	8059	
20 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	28,57	205,99	194,89	5885	5568	–	1240	7695
				11,1	49,18	317	1405	–	570	
21 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	160	148,74	–	23798	–	–	17135	44208
				148,74	–	23798	–	–	3275	
22 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,86	894,25	–	15077	–	–	10855	28007
				894,25	–	15077	–	–	2075	
23 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16,86	163,64	76,51	2759	1290	–	1496	4595
				87,13	36,12	1469	609	–	340	

24	1310-0902-0102	Кабель массой 1 м до 2 кг. Прокладка в подземной канализации НР = 61 %	км	0,2	266405	55155	53281	11031	6738	24157	83633
					177560	20450	35512	4090	–	6195	
25	2306-0401-0527	Кабели телефонные ТППэп3 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 К=1,030;	км	0,3605	713646		257269		257269		277851
26	1310-0902-0420	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах НР = 61 %	шт.	2	15687,5	2805	31375	5610	979	16665	51883
					12393	1267	24786	2534	–	3843	
27	2306-1703-0235	Муфты компрессионные ССК 50(13/25Е)-25-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	8262		16524		16524		17846
									–	1322	

Итого	**25 619 317**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 189 203
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 351 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	829 760
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 700 645
- перевозка грузов, тенге	576 254
Накладные расходы, тенге	1 904 083
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 897 727
Всего	**25 619 317**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	266 441

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	372 755
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**525 170**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**26 783 683**
НДС (12 %)	3 214 042
Итого	**29 997 725**
скидка 10%	2 999 773
ИТОГО к оплате	**26 997 952**

Принял
(Заказчик) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**

Руководитель_____ **Серикпаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

Сдал
(Подрядчик) **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Технический директор_____ **Инкарбеков Т.К.**