Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"
БИН 130940001998, ИИК KZ75070103KSN0921000, БИК KKMFKZ2A, РГУ" Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТООФирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127а

Наименование строительства и **Капитальный ремонт улицы Алдабергенова пос.Карабулак Ескельдинского района Алматинской**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021года

Код	**Код**	**Договор**		**Источник финансирования**		**Организационно - правовая форма**	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименован.	код	наименование	код
		№23; доп.согл. №02	22.04.2020 22.12.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (июнь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ремонт улицы Алдабергенова пос.Карабулак Ескельдинского	**463 098 666,50**	**36 018 300,74**		**40 340 496,83**					**4 322 196,09**	**40 340 496,83**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Ескельдинского района" _____ **Серикпаев Е.К.**

Подрядчик:

Технический директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ **Салихов Н.К.**

Технический надзор

ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

М.П. Фирма "Талдыкорган жолдары"

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 57
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**
Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области**
(наименование, адрес)
Объект : **Добавить работы по "Капитальный ремонт дороги ул.Алдабергенова в с.Карабулак"**
(наименование)
Договор подряда (контракт) :№23 от 22.04.2020г.,доп.согл.№02 от 22.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2

за Июнь 2021г.
на Добавить
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Уширение проезжей части ПК14+20 - ПК23+23 (с 7,0м. до 10,0м.)									
15	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,600;	т	6,716	242		1625		–		1755
									–	130	

Раздел 5 Барьерное ограждение

5.0 Подраздел без наименования

25	2401-0202-0101 Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	61	12975	791475	791475	63318	854793
26	2401-0202-0304 Консоль жесткая ЖК толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	61	3325	202825	202825	16226	219051

Итого	**1 075 599**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	994 300
- перевозка грузов, тенге	1 755
Сметная прибыль (8 %), тенге	79 674
Всего	**1 075 599**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	11 186
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	15 650
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 049**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 124 484**
НДС (12 %)	134 938
Итого	**1 259 422**
Итого к оплате с учетом скидки	**1 133 570,60**

Принял (Заказчик) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**

Руководитель_____ **Серикпаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

Сдал (Подрядчик) **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Технический директор_____ **Салихов Н.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 57
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
Стройка : Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
(наименование, адрес)
Объект : Добавить работы по "Капитальный ремонт дороги ул.Алдабергенова в с.Карабулак"
(наименование)

Договор подряда (контракт) :№23 от 22.04.2020г.,доп.согл.№02 от 22.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1

за Июнь 2021г.
на Добавить
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Дорожная одежда										
	3.1 Устройство дорожной одежды										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	12	2964,08	1079,08	35569	12949	20857	5116	43940
					146,92	247,83	1763	2974	-	3255	
2	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 15 см. Устройство НР = 108 %	м2	60	2809	225,6	168540	13536	152067	7238	189840

				48,95	62,75	2937	3765	–	14062	
3	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,05	16040	6380	802	319	–	522	1430
					9660	–	483	–	–	106	
4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,05	127580	1820	6379	91	6288	52	6945
					–	960	–	48	–	514	
5	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	60	1167,6	99,88	70056	5993	61287	5048	81112
					46,27	31,63	2776	1898	–	6008	
6	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 К=4 НР = 108 %	м2 покрытия	60	511,93	0,08	30716	5	30704	8	33182
					0,12	–	7	–	–	2458	
7	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,02	16050	6400	321	128	–	208	571
					9650	–	193	–	–	42	
8	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,02	127550	1800	2551	36	2515	21	2778
					–	950	–	19	–	206	
9	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	60	1419,37	100,12	85162	6007	76379	5054	97433
					46,27	31,73	2776	1904	–	7217	

Всего	**457 231**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 064
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 608
- материалы, изделия и конструкции, тенге	350 097
Накладные расходы, тенге	23 267
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 868
Всего	**457 231**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 755
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %), К=0,8	6 653
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 373**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**478 012**
НДС (12 %)	57 361
Итого	**535 373**
с учетом скидки	**481 835,70**

Принял (Заказчик) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**

Руководитель _____ **Сарикпаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

Сдал (Подрядчик) **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Технический директор _____ **Салихов Н.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 575И19
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Стройка : Протокол технического совещания по объекту: "Капитальный ремонт улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области" Исключить

(наименование, адрес)

Объект : Исключить работы по "Капитальный ремонт дороги ул.Алдабергенова в с.Карабулак"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 22.04.2020г.,доп.согл.№02 от 22.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 за Июнь 2012г

на Исключаемые работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Тротуар ПК13+40 до ПК23+23 (за переездом)									
		1.2 Устройство тротуаров									
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	-480,25	2964,06	1079,09	-1423491	-518234	-834718	-204723	-1758471
					146,88	247,83	-70539	-119019	–	-130257	
2	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	-0,954	16051,36	6382,6	-15313	-6089	–	-9962	-27297
					9668,76	–	-9224	–	–	-2022	
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	-0,954	127570,23	1817,61	-121702	-1734	-119968	-984	-132501
					–	954,93	–	-911	–	-9815	

4 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	-1921	1210,27	2,92	-2324933	-5617	-1956662	-393912	-2936353
				188,78	1,08	-362654	-2079	–	-217508	
5 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	-1921	664,99	–	-1277442	–	-1219014	-63102	-1447788
				30,42	–	-58428	–	–	-107244	
6 1127-0401-0102	Подушки под бардюры из песчано-гравийной смеси . Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	-37,35	2964,07	1079,09	-110708	-40304	-64918	-15921	-136759
				146,88	247,82	-5486	-9256	–	-10130	
7 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	-983	1610,76	31,73	-1583374	-31193	-775477	-852163	-2630380
				790,14	12,55	-776704	-12336	–	-194843	
8 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	-15,728	47744		-750918		-750918		-810991
9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	-983	1610,76	31,73	-1583374	-31193	-775477	-852163	-2630380
				790,14	12,55	-776704	-12336	–	-194843	
10 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	-53,082	48169		-2556907		-2556907		-2761460
								–	-204553	
	Раздел 2 Тротуар ПК0+00 до ПК13+40 (левая сторона, уменьшить ширину до 1.0м.)									
11 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	-290	2964,06	1079,09	-859578	-312937	-504046	-123622	-1061856
				146,88	247,83	-42595	-71870	–	-78656	

12 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	-0,58	16051,72	6382,76	-9310	-3702	–	-6057	-16596
				9668,97	–	-5608	–	–	-1229	
13 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	-0,58	127570,69	1817,24	-73991	-1054	-72937	-598	-80556
				–	955,17	–	-554	–	-5967	
14 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	-1160	1210,27	2,93	-1403917	-3393	-1181535	-237862	-1773121
				188,78	1,08	-218989	-1254	–	-131342	
15 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	-1160	664,99	–	-771386	–	-736104	-38105	-874250
				30,42	–	-35282	–	–	-64759	
	Раздел 3 Тротуар ПК13+40 - ПК22+50 - правая сторона (уменьшить ширину с 2,0м. до 1,0м.)									
16 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	-200	2964,07	1079,1	-592813	-215819	-347618	-85257	-732316
				146,88	247,83	-29376	-49566	–	-54246	
17 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	-0,4	16050	6382,5	-6420	-2553	–	-4176	-11444
				9667,5	–	-3867	–	–	-848	
18 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	-0,4	127570	1817,5	-51028	-727	-50301	-413	-55556
				–	955	–	-382	–	-4115	

19	1127-0701-0101									
	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	-800	1210,27	2,92	-968217	-2339	-814851	-164043	-1222841
				188,78	1,08	-151027	-865	–	-90581	
20	1127-0701-0102									
	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	-800	664,99	–	-531990	–	-507658	-26279	-602931
				30,42	–	-24332	–	–	-44662	
	Раздел 4 Тротуар ПК9+09 до ПК13+50 (правая сторона)									
21	1127-0401-0102									
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	-220,5	2964,06	1079,09	-653575	-237939	-383249	-93997	-807378
				146,88	247,83	-32387	-54647	–	-59806	
22	1127-1001-0106									
	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	-0,44	16050	6381,82	-7062	-2808	–	-4594	-12588
				9668,18	–	-4254	–	–	-932	
23	1127-0602-0901									
	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	-0,44	127570,45	1818,18	-56131	-800	-55331	-454	-61112
				–	954,55	–	-420	–	-4527	
24	1127-0701-0101									
	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	-882	1210,27	2,92	-1067460	-2579	-898374	-180858	-1348183
				188,78	1,08	-166507	-954	–	-99865	

25 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	-882	664,99	–	-586519	–	-559693	-28972	-664730
				30,41	–	-26826	–	–	-49239	
26 1127-0401-0102	Подушки под бардюры из песчано-гравийной смеси . Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	-16,75	2964,06	1079,1	-49648	-18075	-29113	-7141	-61332
				146,87	247,88	-2460	-4152	–	-4543	
27 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	-441	1610,76	31,73	-710344	-13994	-347900	-382303	-1180059
				790,14	12,55	-348450	-5534	–	-87412	
28 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	-23,814	48169		-1147097		-1147097		-1238865
29 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	-441	1610,76	31,73	-710344	-13994	-347900	-382303	-1180059
				790,14	12,55	-348450	-5534	–	-87412	
30 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (поребрик)	м3	-7,056	47744		-336882		-336882		-363833
								–	-26951	
	<u>Раздел 5 Трубы диаметр 0,5м.</u>									
	5.1 ПК8+24 (21м) Устройство ж/б труб Д=0,5м									
31 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-25,2	155,16	146,59	-3910	-3694	–	-845	-5135
				8,57	37,98	-216	-957	–	-380	
32 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	-2,52	2056,75	–	-5183	–	–	-3732	-9628
				2056,75	–	-5183	–	–	-713	

33 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	-6,72	2963,99	1079,02	-19918	-7251	-11680	-2864	-24605
				146,88	247,77	-987	-1665	–	-1823	
34 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	-5,88	16417,35	1200,34	-96534	-7058	-82900	-7484	-112339
				1118,37	280,27	-6576	-1648	–	-8321	
35 1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	-3,99	42356,64	20299,75	-169003	-80996	-28401	-68219	-256200
				14938,85	5415,29	-59606	-21607	–	-18978	
36 2104-0801-0103	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 10), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	-21	25760		-540960		-540960		-584237
37 1130-0401-0101	Блоки смотровые под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка НР = 84 %	м3 железобетонных блоков	-1,11	7477,48	4484,68	-8300	-4978	-693	-3329	-12559
				2368,47	1201,8	-2629	-1334	–	-930	
38 2104-0801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.	-3	21670		-65010		-65010		-70211
39 1123-1201-0101	Люки-смотровая решетка. Установка НР = 99 %	шт.	-3	1825,67	193,33	-5477	-580	-279	-4858	-11162
				1539,33	96,33	-4618	-289	–	-827	
40 2303-0101-0403	Смотровая решетка	комплект	-3	27281		-81843		-81843		-88390
41 1130-0102-0201	Монолитный бетон под люк и решетку В20. Устройство НР = 84 %	м3 бетона в деле	-0,09	23644,44	3488,89	-2128	-314	-1513	-318	-2642
				3344,44	855,56	-301	-77	–	-196	

42	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	-46,2	879,91	21,36	-40652	-987	-26384	-12469	-57371
					287,47	2,75	-13281	-127	–	-4250	
43	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	-9,87	1163,93	29,69	-11488	-293	-9568	-1583	-14117
					164,84	7,6	-1627	-75	–	-1046	
44	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	-4	1610,75	31,75	-6443	-127	-3155	-3468	-10704
					790,25	12,5	-3161	-50	–	-793	
45	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	-0,208	48169		-10019		-10019		-10821
46	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	-5,25	35,43	35,43	-186	-186	–	-50	-255
					–	13,33	–	-70	–	-19	
47	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-5,25	77,14	77,14	-405	-405	–	-115	-562
					–	30,48	–	-160	–	-42	
48	1106-0101-0101	Омоноличивание оголовок В15. Устройство НР = 91 %	м3	-0,2	17155	1115	-3431	-223	-2947	-283	-4011
					1305	250	-261	-50	–	-297	
49	4131-0104-0501	Грунт. Погрузка	т	-33,7	97		-3269		–		-3531
50	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	-33,7	213		-7178		–		-7752
									–	-574	

	Раздел 6 Лоток левая сторона									
51 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	-118,8	331,63	318,95	-39398	-37891	-11	-8669	-51912
				12,59	88,75	-1496	-10544	–	-3845	
52 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	-196,119	213		-41773		–		-45115
53 1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	-424	3621,68	1880,05	-1535594	-797141	-2270	-1133527	-2882651
				1736,28	739,1	-736183	-313379	–	-213530	
54 2104-0502-0102	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах БА-3 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	-212	8561		-1814932		-1814932		-1960127
55 1106-0101-0101	Монолитный бетон стыков В15. Устройство НР = 91 %	м3	-0,64	17148,44	1110,94	-10975	-711	-9430	-905	-12830
				1303,13	250	-834	-160	–	-950	
56 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	-618,8	879,93	21,36	-544500	-13215	-353397	-167021	-768443
				287,47	2,75	-177888	-1704	–	-56922	
	Раздел 7 Обстановка дороги									
57 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	-62	1610,76	31,73	-99867	-1967	-48912	-53747	-165903
				790,13	12,55	-48988	-778	–	-12289	
58 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	-2,58	48169		-124276		-124276		-134218
59 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	-0,304	47744		-14514		-14514		-15675

	7.2 Устройство автобусных павильонов							–	-1161	
60 8601-0501-0108	Остановочный комплекс 08 НР = 69 %	комплект	-1	1742763	1140	-1742763	-1140	-1709768	-22131	-1906086
				31855	219	-31855	-219	–	-141192	
	Раздел 8 Покрытие на остановочной площадке									
	8.0 Подраздел без наименования									
61 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	-18,48	2964,02	1079,06	-54775	-19941	-32120	-7878	-67665
				146,86	247,84	-2714	-4580	–	-5012	
62 1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 15 см. Устройство НР = 108 %	м2	-92,4	2808,97	225,58	-259549	-20844	-234183	-11147	-292352
				48,94	62,76	-4522	-5799	–	-21656	
63 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	-0,00672	16071,43	6398,81	-108	-43	–	-70	-192
				9672,62	–	-65	–	–	-14	
64 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	-0,00672	127529,76	1785,71	-857	-12	-845	-6	-932
				–	892,86	–	-6	–	-69	
65 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	-84	1167,6	99,87	-98078	-8389	-85803	-7068	-113558

				46,26	31,64	-3886	-2658	–	-8412	
66	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 К=4 НР = 108 %	м2 покрытия	-84	511,93	0,08	-43002	-7	-42985	-11	-46454
					0,12	–	-10	–	–	-3441	
67	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	-84	1419,38	100,11	-119228	-8409	-106933	-7077	-136409
					46,26	31,75	-3886	-2667	–	-10104	

Итого	**-38 508 740**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-4 610 922
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-2 483 879
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-722 272
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-22 820 379
- перевозка грузов, тенге	-52 220
Накладные расходы, тенге	-5 688 838
Сметная прибыль (8 %), тенге	-2 852 502
Всего	**-38 508 740**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	-400 491
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	-560 293
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-789 390**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**-40 258 914**
НДС (12 %)	-4 831 070
Итого	**-45 089 984**
Скидка 10%	-4 508 998,40
ИТОГО к оплате	**-40 580 985,60**

Принял (Заказчик) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**

Руководитель_____ **Серикпаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" _____**Кульчанов Б.**

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Сдал (Подрядчик)

Технический директор_____ **Салихов Н.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 57
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
Стройка : Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружное освещение

Договор подряда (контракт) №23 от 22.04.2020г.,доп.согл.№02 от 22.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2021г

за Июнь 2021г.
на Наружное освещение
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Э/техническое оборудование									
1	1111-0101-1303	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,4	580	147,86	812	207	209	442	1354
					282,86	52,86	396	74	–	100	

2	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	17015	1705	3403	341	2649	450	4161
					2065	405	413	81	–	308	
3	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00368	241002		887		887		958
4	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00908	675881,06	1321,59	6137	12	3849	2077	8871
					250660,79	660,79	2276	6	–	657	
5	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4554,88	207,5	36439	1660	25174	7281	47218
					1200,63	63,5	9605	508	–	3498	
6	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15,7	578,34	26,18	9080	411	5737	2195	12177
					186,75	7,39	2932	116	–	902	
7	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535583		268		268		289
8	2306-1702-0203	Наконечники кольцевые медные луженые марки ТМЛ 6-5	100 шт.	0,04	2187		87		87		94
9	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0086	226		2		2		2

10	1308-0104-0201									
	Ящик управления освещением. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	26998	7278	53996	14556	3638	29629	90315
				17901	2675	35802	5350	–	6690	
11	5108-0401-0113(об)	Ящики управления освещением ЯУО-9602-3674У3	шт.	2	67005		134010		–		134010
12	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2777,67	26,33	16666	158	8372	5858	24326
					1356	–	8136	–	–	1802	
13	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100		3100		3348
14	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1550		6200		6200		6696
15	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1356,5	91	2713	182	43	1840	4917
					1244	33,5	2488	67	–	364	
16	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	48438		96876		96876		104626

17 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4978,5	122	9957	244	4289	3954	15024
				2712	33,5	5424	67	–	1113	
18 2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А 25 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6877		13754		13754		14854
								–	1100	
	Раздел 2 Опоры освещения									
31 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	12	26510,58	9373,5	318127	112482	20173	183628	541895
				15456	3671,92	185472	44063	–	40140	
32 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,36	589423		212192		212192		229167
33 1133-0303-0402	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,36	17491,67	12372,22	6297	4454	371	1994	8954
				4088,89	2833,33	1472	1020	–	663	
34 2307-0202-0107	Коробка протяжная типа У996У2, IP54	шт.	12	2311		27732		27732		29951
35 2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	653		23508		23508		25389
								–	1881	
	Раздел 3 Кабельно-проводниковые изделия									

36 1133-0204-0103										
	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	4,3358	73400,53	23684,21	318250	102690	20661	191025	550017
				44951,1	10120,85	194899	43882	–	40742	
37 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,405	314806		757108		757108		817677
38 2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,7838	451186		804826		804826		869212
39 2306-1201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,147	892843		131248		131248		141748
40 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	302	356,77	160,13	107745	48358	13643	43844	163716
				151,47	50,17	45744	15151	–	12127	
41 1308-0206-2206										
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	35	283,8	22,74	9933	796	1667	5589	16764
				213,43	8,34	7470	292	–	1242	
42 2306-0137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	754654		67919		67919		73353

43	2306-0137-0307	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,037	992929		36738		36738	39677
44	2306-0137-0203	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	256441		53853		53853	58161
45	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (см. л.5,7ЭН) НР = 72 %	м кабеля	1693	333,69	151,61	564942	256679	75137	225912	854122
					137,7	47,63	233126	80641	–	63268	
46	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,693	168503		285276		285276		308098
									–	22822	
		Раздел 4 Светильники									
47	1133-0207-0101	Светильники с лампами ртутными. Установка НР = 80 %	светильник	12	1959,08	165,67	23509	1988	205	17846	44663
					1776,33	82,58	21316	991	–	3308	
50	2307-0106-0325	Светильник уличный светодиодный модели CLASSIC LED 70 4000K(1x5217im,68W)	шт.	12	20638		247656		247656		267468
51	2307-0104-0202	Лампы ртутные	шт.	12	678		8136		8136		8787
									–	651	
		Раздел 5 Ж/бетонные опоры									
		5.1 П2-3шт									
52	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	3	9846	3497,33	29538	10492	2693	17360	50650
					5451	1782,33	16353	5347	–	3752	

53 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,6СТ РК 2387-2013	шт.	3	44595		133785		133785		144488
54 2404-0207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3035		9105		9105		9833
55 2404-0207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2394		7182		7182		7757
56 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2815		16890		16890		18241
57 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2182		6546		6546		7070
58 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	535583		803		803		867
59 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1928		5784		5784		6247
60 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1912		11472		11472		12390
	5.2 К2-1шт							–	918	
61 1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	17818	7635	17818	7635	898	10544	30631
				9285	3895	9285	3895	–	2269	

62 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,6СТ РК 2387-2013	шт.	2	44595	89190	89190	96325
63 2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3522	3522	3522	3804
64 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3139	3139	3139	3390
65 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845	3690	3690	3985
66 2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2951	5902	5902	6374
67 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,6	410	2296	2296	2480
68 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153	612	612	661
69 2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321	22642	22642	24453
70 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2815	5630	5630	6080
71 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2182	4364	4364	4713
72 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912	15296	15296	16520

73	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535583	536	536	579
74	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1928	3856	3856	4164
75	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	799	799	799	863
76	2404-0207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ЗП6	шт.	1	977	977	977	1055
77	2404-0207-2306	Кронштейны У1	шт.	1	5682	5682	5682	6137
		5.3 Линейная арматура для сущ. ВЛ-0,4кВ от КТП 51-21-20					–	455
78	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1254	3762	3762	4063
79	2404-0207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2394	9576	9576	10342
80	2404-0202-0812	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	8604	34416	34416	37169
81	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2182	13092	13092	14139
82	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	535583	1607	1607	1736
83	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1928	11568	11568	12493

								–	925	
	Раздел 6 Заземляющие устройства для опор освещения									
	6.0 Подраздел без наименования									
84	1308-0208-0103									
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 14 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	139	2333,39	123,08	324341	17108	177435	96132	454111
				933,8	26,75	129798	3718	–	33638	
85	1308-0208-0201									
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	215,45	451,92	18,93	97367	4079	47302	33836	141699
				213,44	4,68	45986	1008	–	10496	
	Раздел 7 Кабельные линии									
	7.1 Кабельная линия наружного освещения сквера св.36,38,40									
86	1101-0101-0402									
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	30	171,2	164,2	5136	4926	–	1271	6920
				7	51,83	210	1555	–	513	
87	1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,7	1714,03	–	13198	–	–	9503	24517
				1714,03	–	13198	–	–	1816	
88	1101-0205-0502									
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы,подушки. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,7	894,24	–	15828	–	–	11396	29402
				894,24	–	15828	–	–	2178	

89 1101-0104-0402										
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20	35,45	35,45	709	709	–	191	972
				–	13,25	–	265	–	72	
90 1101-0201-0202										
	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20	121,45	121,45	2429	2429	–	688	3366
				–	47,75	–	955	–	249	
91 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	210	536,61	453,99	112688	95338	–	37722	162443
				82,62	166,87	17350	35042	–	12033	
92 1310-0904-0101	Кабели ,прокладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,21	28290,48	19109,52	5941	4013	–	1754	8311
				9180,95	4514,29	1928	948	–	616	
93 2900-0004-0005(пл)	Лента сигнальная "Осторожно кабель" 150мм	рулон	2,1	2545		5345		5345		5773
	7.2 Кабельная линия э/снабжения 0,4кВ,кл1							–	428	
94 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,62	1714,2	–	2777	–	–	1999	5158
				1714,2	–	2777	–	–	382	
95 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы,подушки. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,62	894,44	–	1449	–	–	1043	2691

				894,44	–	1449	–	–	199	
96	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	9	536,67	454	4830	4086	–	1616	6962
					82,67	166,78	744	1501	–	516	
97	1310-0904-0101	Кабели ,прокладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,009	28222,22	19000	254	171	–	75	355
					9222,22	4444,44	83	40	–	26	
98	2900-0004-0005(пл)	Лента сигнальная "Осторожно кабель" 150мм	рулон	0,09	2545		229		229		247
		7.3 Кабельная линия э/снабжения 0,4кВ,кл2							–	18	
99	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,9	1714,44	–	1543	–	–	1111	2866
					1714,44	–	1543	–	–	212	
100	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы,подушки. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	894,44	–	805	–	–	580	1496
					894,44	–	805	–	–	111	
101	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	5	536,6	454	2683	2270	–	899	3869
					82,6	167	413	835	–	287	
		7.4 Кабельная линия э/снабжения 0,4кВ,кл3									
102	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,86	1713,99	–	8330	–	–	5998	15474
					1713,99	–	8330	–	–	1146	

103 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы,подушки. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,86	894,24	–	4346	–	–	3129	8073
				894,24	–	4346	–	–	598	
104 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	27	536,63	454	14489	12258	–	4850	20886
				82,63	166,85	2231	4505	–	1547	
105 1310-0904-0101	Кабели ,прокладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,027	28296,3	19111,11	764	516	–	226	1069
				9185,19	4518,52	248	122	–	79	
106 2900-0004-0005(пл)	Лента сигнальная "Осторожно кабель" 150мм	рулон	0,27	2545		687		687		742
	7.5 Кабельная линия э/снабжения 0,4кВ,кл7							–	55	
107 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,44	1713,89	–	2468	–	–	1777	4585
				1713,89	–	2468	–	–	340	
108 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы,подушки. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,44	894,44	–	1288	–	–	927	2392
				894,44	–	1288	–	–	177	
109 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	8	536,63	454	4293	3632	–	1437	6188
				82,63	166,88	661	1335	–	458	
110 1310-0904-0101	Кабели ,прокладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,008	28250	19125	226	153	–	66	315

				9125	4500	73	36	–	23	
111	2900-0004-0005(пл)	Лента сигнальная "Осторожно кабель" 150мм	рулон	0,08	2545		204		204	220
		7.6 Кабельная линия э/снабжения 0,4кВ,кл8							–	16
112	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,04	1714,09	–	8639	–	–	6220	16048
					1714,09	–	8639	–	–	1189	
113	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы,подушки. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,04	894,25	–	4507	–	–	3245	8372
					894,25	–	4507	–	–	620	
114	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	28	536,61	454	15025	12712	–	5029	21658
					82,61	166,86	2313	4672	–	1604	
115	1310-0904-0101	Кабели ,прокладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,028	28285,71	19107,14	792	535	–	234	1108
					9178,57	4535,71	257	127	–	82	
116	2900-0004-0005(пл)	Лента сигнальная "Осторожно кабель" 150мм	рулон	0,28	2545		713		713		770
117	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,012	1231416,67	–	14777	–	12400	1807	17911
					198083,33	–	2377	–	–	1327	

	Раздел 8 Демонтаж									
	8.0 Подраздел без наименования									
118 1133-0301-0401	Опоры освещения стальные . Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	опора	49	15835,04	6561,45	775917	321511	–	464282	1339415
				9273,59	2570,35	454406	125947	–	99216	
119 1217-0101-0404	Провод 0,4кВ. Демонтаж НР = 72 %	м	1770	151,7	–	268505	–	–	193324	498775
				151,7	–	268505	–	–	36946	
120 1134-0203-0102	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Демонтаж НР = 76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	опора	4	4550,5	592,75	18202	2371	–	12634	33303
				3957,75	198,25	15831	793	–	2467	
121 1134-0203-0401	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Демонтаж приставок железобетонных одинарных НР = 76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	приставка	4	2337	583,25	9348	2333	–	5934	16505
				1753,75	198,25	7015	793	–	1223	
122 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	15,9	583		9270		–		10012
123 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15,9	213		3387		–		3658
								–	271	
	Итого					**8 960 395**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 798 216
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 054 495
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	385 748
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 644 810
- оборудование, тенге	134 010
- перевозка грузов, тенге	12 657
Накладные расходы, тенге	1 662 403
Сметная прибыль (8 %), тенге	653 804
Всего	**8 960 395**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	91 794
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	128 422
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**180 932**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**9 361 543**
НДС (12 %)	1 123 385
Итого	**10 484 928**
Скидка 10%	1 048 492,80
ИТОГО к оплате	**9 436 435,20**

Принял **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и**
(Заказчик) **автомобильных дорог Ескельдинского района"**

Руководитель_____ **Серикпаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" _____**Кульчанов Б.**

Сдал
(Подрядчик) **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Технический директор_____**Салихов Н.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 57
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дороги улицы Амангельды в с. Карабулак Ескельдинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт):№23 от 22.04.2020г.,доп.согл.№02 от 22.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2021г.

за Июнь 2021г.
на Капитальный ремонт дороги улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3 Дорожная одежда

29 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	114,36	2964,06	1079,09	338970	123405	198768	48750	418738
				146,88	247,83	16797	28342	–	31018	
30 1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 15 см. Устройство НР = 108 %	м2	425,46	2808,99	225,6	1195113	95983	1078306	51323	1346151
				48,94	62,75	20824	26697	–	99715	
31 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,28	16050	6382,14	4494	1787	–	2924	8011
				9667,86	–	2707	–	–	593	
32 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,28	127571,43	1817,86	35720	509	35211	288	38889
				–	953,57	–	267	–	2881	
33 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	327,7	1167,6	99,87	382621	32729	334730	27572	443008
				46,27	31,64	15162	10368	–	32815	
34 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 К=4 НР = 108 %	м2 покрытия	327,7	511,94	0,08	167763	27	167695	44	181232

				0,13	–	41	–	–	13425	
35	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,12	16050	6383,33	1926	766	–	1253	3433
					9666,67	–	1160	–	–	254	
36	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,12	127566,67	1816,67	15308	218	15090	124	16667
					–	958,33	–	115	–	1235	
37	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	625	1419,38	100,11	887110	62566	795627	52653	1014944
					46,27	31,74	28917	19836	–	75181	
38	1127-0401-0102	Подушки под бардюры из песчано-гравийной смеси . Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	37,08	2964,08	1079,13	109908	40014	64448	15807	135772
					146,87	247,84	5446	9190	–	10057	
39	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1440	1610,76	31,73	2319490	45694	1136000	1248336	3853252
					790,14	12,55	1137796	18071	–	285426	
40	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	73,538	48169		3542252		3542252		3825632
41	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	3000	351,94	147,47	1055827	442417	512889	257699	1418608
					33,51	46,03	100521	138089	–	105082	

3.2 Устройство тротуаров

42 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1720	1610,76	31,73	2770502	54580	1356888	1491069	4602497
				790,14	12,55	1359034	21585	–	340926	
43 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	24,8	47744		1184051		1184051		1278775
44 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1361,75	2964,06	1079,09	4036312	1469454	2366844	580494	4986150
				146,88	247,83	200014	337480	–	369344	
45 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	2,7	16050,37	6382,22	43336	17232	–	28192	77250
				9668,15	–	26104	–	–	5722	
46 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,7	127570	1817,41	344439	4907	339532	2784	375001
				–	954,81	–	2578	–	27778	
47 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5247	1210,27	2,92	6350300	15342	5344408	1075925	8020323
				188,78	1,08	990550	5677	–	594098	

48	1127-0701-0102									
	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	5247	664,99	–	3489190	–	3329601	172356	3954470
				30,42	–	159589	–	–	292924	
	Раздел 4 Искусственные сооружения									
	4.1 Устройство ж/б труб Д=0,5м									
49	1101-0101-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	143,95	155,16	146,59	22335	21101	–	4823	29331
				8,57	37,96	1234	5465	–	2173	
50	1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14,35	2056,79	–	29515	–	–	21251	54827
				2056,79	–	29515	–	–	4061	
51	1127-0401-0102									
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	16,7	2964,07	1079,1	49500	18021	29026	7119	61149
				146,89	247,84	2453	4139	–	4530	
52	1106-0101-0114									
	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	27,65	16417,5	1200,4	453944	33191	389829	35194	528269

				1118,41	280,33	30924	7751	–	39131	
53	1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 %	м3 железобетонных звеньев	18,8	42356,65	20299,79	796305	381636	133820	321432	1207156
					14938,78	5415,32	280849	101808	–	89419	
54	2104-0801-0103	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 10), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	100	25760		2576000		2576000		2782080
55	1130-0401-0101	Блоки смотровые под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка НР = 84 %	м3 железобетонных блоков	7,4	7477,3	4484,32	55332	33184	4619	22194	83728
					2368,78	1201,62	17529	8892	–	6202	
56	2104-0801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.	20	21670		433400		433400		468072
57	1123-1201-0101	Люки-смотровая решетка. Установка НР = 99 %	шт.	30	1825,67	193,27	54770	5798	2794	48579	111617
					1539,27	96,4	46178	2892	–	8268	
58	2303-0101-0403	Смотровая решетка	комплект	30	27281		818430		818430		883904
59	1130-0102-0201	Монолитный бетон под люк и решетку В20. Устройство НР = 84 %	м3 бетона в деле	0,9	23642,22	3495,56	21278	3146	15123	3174	26408
					3343,33	855,56	3009	770	–	1956	

60 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	336,8	879,93	21,36	296361	7193	192347	90907	418249
				287,47	2,76	96821	928	–	30981	
61 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	75,3	1163,9	29,71	87642	2237	72990	12076	107695
				164,87	7,57	12415	570	–	7977	
62 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	56	1610,77	31,73	90203	1777	44178	48547	149850
				790,14	12,55	44248	703	–	11100	
63 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,8	48169		134873		134873		145663
64 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	54,8	35,44	35,44	1942	1942	–	523	2662
				–	13,27	–	727	–	197	
65 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	54,8	77,26	77,26	4234	4234	–	1199	5868
				–	30,38	–	1665	–	435	
66 1106-0101-0101	Омоноличивание оголовок В15. Устройство НР = 91 %	м3	2,5	17149,6	1111,6	42874	2779	36838	3532	50118

				1302,8	249,6	3257	624	–	3712	
67 4131-0104-0501	Грунт. Погрузка	т	227,4	97		22058		–		23823
68 4102-0103-1010										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	227,4	213		48436		–		52311
	4.2 Устройство а/цем труб Д=0,5м на заездах во дворы							–	3875	
75 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	438	177,27	130,97	77646	57366	–	41255	128413
				46,3	40,91	20280	17919	–	9512	
76 4131-0104-0501	Грунт. Погрузка	т	148,7	97		14424		–		15578
77 4102-0103-1010										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	148,7	213		31673		–		34207
	4.3 Устройство продольных арыков из ж/б блоков(лотков)							–	2534	
78 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	180,75	331,63	318,95	59942	57651	16	13188	78980
				12,59	88,75	2275	16041	–	5850	

79 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	298,26	213		63529		–		68611
80 1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	602	3621,69	1880,05	2180255	1131791	3223	1609395	4092822
				1736,28	739,1	1045241	444940	–	303172	
82 1106-0101-0101	Монолитный бетон стыков В15. Устройство НР = 91 %	м3	1,01	17149,5	1111,88	17321	1123	14882	1427	20248
				1302,97	249,5	1316	252	–	1500	
83 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	945,14	879,93	21,36	831654	20184	539769	255103	1173698
				287,47	2,75	271701	2603	–	86941	
	4.4 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части в арык									
84 1108-0101-0203	Основание под водосброс из песчано-гравийного состава. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,6	4288,85	1749,62	11151	4549	4266	4022	16387
				898,46	765	2336	1989	–	1214	
85 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	100	1610,75	31,73	161075	3173	78888	86691	267587
				790,14	12,55	79014	1255	–	19821	
86 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,6	47744		76390		76390		82501

87 1106-0101-0101	Укрепление дна монолитным бетоном В30 НР = 91 %	м3	1,69	20200,59	1111,83	34139	1879	30058	2388	39449
				1302,96	249,7	2202	422	–	2922	
88 1127-0602-0901	Заделка швов битумной мастикой НР = 108 %	т	0,03	331833,33	1833,33	9955	55	9900	31	10785
				–	966,67	–	29	–	799	
89 1122-0101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,2	2946275	8515	589255	1703	506666	80926	723795
				404430	4285	80886	857	–	53614	
	Раздел 5 Обстановка дороги									
	5.1 Устройство автобусных площадок									
	5.2 Устройство автобусных павильонов									
93 8601-0501-0108	Остановочный комплекс 08 НР = 69 %	комплект	5	1742763	1140	8713815	5700	8548840	110655	9530428
				31855	219	159275	1095	–	705958	
	5.3 Установка дорожных знаков									
94 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-присыпные бирмы НР = 72 %	м3 грунта	31,8	33,3	33,3	1059	1059	–	307	1475
				–	13,4	–	426	–	109	
95 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	31,8	1423		45251		45251		48871
96 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	31,8	163,65	76,48	5204	2432	–	2823	8669

				87,17	36,13	2772	1149	–	642	
97	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	31,8	82,48	69,75	2623	2218	92	610	3492
					9,84	16,79	313	534	–	259	
98	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62,1	2702	–	167794	–	–	120812	311694
					2702	–	167794	–	–	23088	
99	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	19,2	3878,23	1028,7	74462	19751	38881	22236	104434
					824,48	420,83	15830	8080	–	7736	
##	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	39,5	22393,24	1168,1	884533	46140	615230	212986	1185321
					5649,7	275,62	223163	10887	–	87802	
##	1106-1901-0101	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные . Армирование НР = 91 %	т	0,2649	10822,95	860,7	2867	228	512	2011	5268
					8029,45	313,33	2127	83	–	390	
##	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,1273	211266		26894		26894		29046
##	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1376	230810		31759		31759		34300

## 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	95	4989,43	816,45	473996	77563	45921	406659	951107
				3689,6	273,94	350512	26024	–	70452	
## 2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	77	4742		365134		365134		394345
## 2401-0202-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	36	7935		285660		285660		308513
## 1106-0101-0101	Омоноличевание стоек,В20 НР = 91 %	м3	8,8	17962,27	1111,59	158068	9782	136822	12432	184140
				1302,73	249,66	11464	2197	–	13640	
## 2401-0201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	19	7678		145882		145882		157553
## 2401-0201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	53	8117		430201		430201		464617

## 2401-0201-0227	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	16111		80555		80555		86999
## 2401-0201-0222	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	18	21131		380358		380358		410787
								–	30429	
	5.4 Разметка проезжей части									
	5.5 Барьерные ограждения(по обочинам вдоль основной дороги)									
	Раздел 6 Озеленение									
	6.1 Посадка деревьев									
## 1147-0102-0406	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	100	3353,38	–	335338	–	–	295097	680870
				3353,38	–	335338	–	–	50435	
## 1147-0103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР = 88 %	шт.	100	3620,19	1021,49	362019	102149	11872	248825	659712
				2479,98	347,58	247998	34758	–	48868	
## 2501-0203-0604	Вяз мелколистный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	100	7187		718700		718700		776196
								–	57496	
	Итого					**66 282 481**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 654 931
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 470 365
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 326 769
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 859 229
- перевозка грузов, тенге	180 120
Накладные расходы, тенге	9 208 022
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 909 814
Всего	**66 282 481**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	689 338
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	984 181
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 359 120**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**69 315 120**
НДС (12 %)	8 317 814
Итого	**77 632 934,36**
Скидка 10%	7 763 293,43
ИТОГО к оплате	**69 869 640,93**

Принял
(Заказчик) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**

Руководитель_____ **Серикпаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" _____**Кульчанов Б.**

Сдал
(Подрядчик) ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Технический директор_____**Салихов Н.К.**