"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» сентября 2019 г.

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Энергетиков, 62, руководитель Мускенов Канат Госманович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

декларации о соответствии от **18 сентября 2019 г., ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ», директор Моисеев Юрий Иванович, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Камзина, 41**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **18 сентября 2019 г. «Строй Engineering-ПВ» Асылбаев Ержан Серикбаевич аттестат № KZ 15VJE00023304 выдан 24.02.2017 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **18 сентября 2017 г., ТОО «ES-ПРОЕКТ», директор Кабдышева Бакытгул Нурмухановна, государственная лицензия ГСЛ № 000257-1.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги районного значения Экибастуз-Бескауга»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, Баянаульский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____,

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года №_____
_____
_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ES-Проект» ГСЛ № 000257-1**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза".**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____**10 июля 2019 год**____;
месяц, год
окончание работ _____**16 сентября 2019 год**___;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **5**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
фактически, месяц: **2**;

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| толщинойМощность (протяжение дороги) | км | 17,358 | | 17,358 | |
| Ширина дорожной одежды, т.ч. проезжей части | м | 7,0 | | 7,0 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: подготовка территории строительства; устройство технологической площадки; устройство объездной дороги; земляные

работы; устройство дорожной одежды: ресайклинг дорожной одежды на толщину 10 см.; устройство слоя основания из материала от разборки с добавлением нового материала, укрепленного цементом и бокситовым щламом методом холодного ресайклинга толщиной 15 см; устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси типа Б марки II толщиной 8 см; укрепление обочин щебнем фр. 20-40 мм; пересечения и примыкания; искусственные сооружения; обустройство дороги: установка дорожных знаков и сигнальных столбиков, маркировка проезжей части, установка металлического барьерного ограждения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:-

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
_____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
**1 072 966, 479** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги районного значения Экибастуз-Бескауга»** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Мускенов Канат Госманович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Асылбаев Ержан Серикбаевич** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Кабдышева Бакытгул Нурмухановна** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Моисеев Юрий Иванович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

| | |
|---|---|
| | Приложение 10<br>к акту приемки объекта<br>в эксплуатацию |
| | форма |

**Технические характеристики объекта (автомобильные дороги) «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги районного значения Экибастуз-Бескауга»**

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Протяженность дороги | м | 17358 | | |
| 2 | Ширина дорожной одежды, т.ч. проезжей части | м | 7,0 | | |
| 3 | Ширина тротуаров | м | - | | |
| 4 | Ширина пешеходных дорог | м | - | | |
| 5 | Ширина разделительной грунтовой полосы | м | - | | |
| 6 | Ширина обочины | м | 1,5 | | |
| 7 | Угол откоса | градус | - | | |
| 8 | Высота насыпи | м | - | | |
| 9 | Дополнительные транспортные пути | | - | | |
| 10 | Количество полос | | 2 | | |
| 11 | Дорожные знаки | шт | 92 | | |
| 12 | Элементы освещения | | - | | |
| 13 | Зеленые насаждения | шт | - | | |
| 14 | Дорожное покрытие | подготовка территории строительства; устройство технологической площадки; устройство объездной дороги; земляные работы; устройство дорожной одежды: ресайклинг дорожной одежды на толщину 10 см.; устройство слоя основания из материала от разборки с добавлением нового материала, укрепленного цементом и бокситовым щламом методом холодного ресайклинга толщиной 15 см; устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси типа Б марки II толщиной 8 см; укрепление обочин щебнем фр. 20-40 мм; пересечения и примыкания; искусственные сооружения; обустройство дороги: установка дорожных знаков и сигнальных столбиков, маркировка проезжей части, установка металлического барьерного ограждения. | | | |
| 15 | Электроосвещение | | - | | |

Заказчик **Мускенов Канат Госманович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Кабдышева Бакытгул Нурмухановна** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.