Заказчик: ТОО "ПКФ "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 030640007340, г. Павлодар, ул. Камзина, 41 8(7182)614268

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4, 8(7182)503384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт участка автомобильной дороги районного значения "Экибастуз-Бескауга"

(наименование)

Договор подряда №1/2019 от 09.01.2019 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 17.09.2019 года

за сентябрь 2019 года

на Капитальный ремонт участка автомобильной дороги районного значения "Экибастуз-Бескауга"

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0201											
			Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	145	53,14	53,14	7706	7706	–	1588	10038	
						–	15,21	–	2205	–	744		
2	2	1101-0104-0209											
			Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	72,5	44,69	44,69	3240	3240	–	667	4220	
						–	12,79	–	927	–	313		
3	3	1101-0104-0202											
			Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	570	60,39	60,39	34422	34422	–	7092	44835	
						–	17,28	–	9850	–	3321		

4	4 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	570	50,73	50,73	28915	28915	–	5957	37662
					–	14,52	–	8274	–	2790	
5	5 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	209	60,39	60,39	12622	12622	–	2601	16441
					–	17,28	–	3612	–	1218	
6	6 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	209	50,73	50,73	10602	10602	–	2184	13809
					–	14,52	–	3034	–	1023	
7	7 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	325	60,39	60,39	19627	19627	–	4044	25565
					–	17,28	–	5616	–	1894	
8	8 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	325	50,73	50,73	16486	16486	–	3396	21473
					–	14,51	–	4717	–	1591	
9	9 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	209	65,67	65,67	13726	13726	–	3585	18696
					–	23,82	–	4979	–	1385	

10	10 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	209	6,44	6,44	1345	1345	–	272	1746
					–	1,81	–	378	–	129	
11	11 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	209	79,22	67,67	16558	14144	606	3523	21687
					8,65	14,76	1808	3085	–	1606	
12	12 1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	3274	44,37	21,43	145263	70178	–	64245	226269
					22,93	4,32	75085	14144	–	16761	
13	13 1101-0203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1207	79,83	20,31	96350	24518	–	55668	164179
					59,51	4,54	71832	5485	–	12161	
14	14 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	123,6	53,14	53,14	6568	6568	–	1354	8556
					–	15,21	–	1880	–	634	
15	15 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	61,8	44,69	44,69	2762	2762	–	569	3597
					–	12,78	–	790	–	266	

Раздел 2 Дорожная одежда

16	16 1127-0301-0202	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 % НР = 108 % kмат1=0;	м2 покрытия и основания	942,39	216,92	187,71	204423	176892	–	74323	301046
					29,21	43,81	27531	41287	–	22300	
17	17 1127-0301-0302	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0202, 1127-0301-0205 НР = 108 % К=7,000; kмат1=0;	м2 покрытия и основания	6596,73	11,05	11,05	72872	72872	–	18962	99181
					–	2,66	–	17557	–	7347	
18	18 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % kмат1=0;	т	0,69	1701,45	1701,45	1174	1174	–	625	1943
					–	839,13	–	579	–	144	
19	19 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % kмат1=0;	м2 покрытия	856,29	136,91	96,26	117237	82424	–	63382	195069
					40,66	27,88	34813	23874	–	14450	

20	20 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=8,000; kмат1=0;	м2 покрытия	6850,32	0,13	0,02	894	148	–	806	1836
					0,11	–	746	–	–	136	
	Раздел 3 Укрепление обочин										
21	21 1127-0801-0114	Обочины. Укрепление втапливанием щебня НР = 108 % kмат1=0;	м2 покрытия обочин	416	83,42	83,42	34703	34703	–	7915	46027
					–	17,62	–	7329	–	3409	

Итого	**1 263 875**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	211 815
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	635 074
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	159 602
- материалы, изделия и конструкции, тенге	606
- накладные расходы, тенге	322 758
в т.ч. зарплата, тенге	29 048
- сметная прибыль (8 %), тенге	93 622
Всего	**1 263 875**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 278**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 289 153**
НДС (12 %)	154 698
Итого	**1 443 851**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Серикпаева Д. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПКФ "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 030640007340

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Моисеев Ю. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)