СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от ____ апреля 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
ТЕХНАДЗОР: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI"**
Договор №22/2020 от 20.03.2020г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Подведение инженерных сетей к международному аэропорту с/о Шага, г. Кентау, Туркестанская область" (Сети связи)

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно		С начала года по отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	25 498 762,50	28 558 614,00	25 498 762,50	28 558 614,00	25 498 762,50	28 558 614,00
	В том числе оборудование						
	ИТОГО:	25 498 762,50	**28 558 614,00**	25 498 762,50	**28 558 614,00**	25 498 762,50	**28 558 614,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

_____ **Алексеев И. А.**

Технадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

_____ **Арантаев Н. О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

_____ **Бровкин С. В.**

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

_____ **Алинбек О. Н.**

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Подведение инженерных сетей к международному аэропорту с/о Шага, г. Кентау, Туркестанская область" (Сети связи)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети связи.**
(наименование)

Договор подряда (контракт)
Договор №22/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ

за апрель 2020 (месяц, год) на 5-1-1 Наружные сети телефонизации работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 05.07.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**13878,68**	**173,37**	**165,38**	**2406204**	**2295194**	**--**	**469720**	**3105998**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,00**	**39,01**	**111010**	**541379**		**230074**	
2	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**219,6**	**240,45**	**232,59**	**52803**	**51076**	**16**	**10826**	**68719**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,79**	**60,68**	**1711**	**13325**		**5090**	
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**416,36**	**1560,02**	**--**	**649530**	**--**	**--**	**467662**	**1206567**
		НР - 72%; СП - 8%			**1560,02**	**--**	**649530**	**--**		**89375**	
4	**С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км к=1,6**	**т**	**351,36**	**204,00**	**--**	**71677**	**--**		**--**	**77412**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5734	
5	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12826,36**	**34,02**	**34,02**	**436369**	**436369**	**--**	**111502**	**591701**
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	154864		43830	
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12826,36**	**151,99**	**72,61**	**1949446**	**931290**	**--**	**1037065**	**3225432**
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	1018156	422212		238921	
7	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**832,72**	**741,63**	**--**	**617570**	**--**	**--**	**444650**	**1147198**
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	617570	--		84978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6183600**	**3713929**	**16**	**2541425**	**9423027**
							2397977	**1131780**	**--**	**698002**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6183600**				
	Материалы		Тенге				**16**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3529757**			
	Транспортные расходы		Тенге				**71677**				
		Накладные расходы	Тенге				**2541425**				
		Сметная прибыль	Тенге				**698002**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9423027**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3642**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3529757**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9423027**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3642**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3529757**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Телефонизация									
8	**Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м кабеля**	**5910**	**263,51**	**70,08**	**1557338**	**414189**	**5474**	**802933**	**2549093**
		НР - 61%; СП - 8%			192,50	30,22	1137675	178608		188822	
9	**С123-060702-0508 2306-0702-0508 РСНБ РК 2015**	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-16-G.652.D-CF-3,0-2201**	**км**	**5,91**	**248488,00**	**--**	**1468564**	**--**	**1468564**	**--**	**1586049**
		СП - 8%			--	--	--	--		117485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	5,3965	138494,40	--	747385	--	8118	561843	1413966
		НР - 76%; СП - 8%			136990,00	--	739267	--		104738	
11	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	5322,5	800,00	--	4258000	--	4258000	--	4598640
		СП - 8%			--	--	--	--		340640	
12	С123-010503-0206 2301-0503-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	24	4382,00	--	105168	--	105168	--	113581
		СП - 8%			--	--	--	--		8413	
13	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	171,00	--	8550	--	8550	--	9234
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
14	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента опозновательная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,75	30652,69	19804,17	176253	113874	--	56765	251659
		НР - 61%; СП - 8%			10848,52	5335,30	62379	30678		18641	
15	С121-130809-0302 2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная к=250	м	5750	85,00	--	488750	--	488750	--	527850
		СП - 8%			--	--	--	--		39100	
16	Ц13-100901-1508 1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Столбик железобетонный под предупредительные знаки. Установка	шт.	16	4298,25	984,00	68772	15744	13028	29167	105774
		НР - 61%; СП - 8%			2500,00	488,38	40000	7814		7835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-041201-1806 2104-1201-1806 РСНБ РК 2015	**Столбик железобетонный h=2,4м под предупредительные знаки**	м3	0,64	50618,00	--	32396	--	32396	--	34987
		СП - 8%			--	--	--	--		2592	
18	Ц13-100902-0401 1310-0902-0401 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 10х2. Монтаж в колодцах**	шт.	5	6917,00	1337,60	34585	6688	1672	17756	56529
		НР - 61%; СП - 8%			5245,00	576,80	26225	2884		4187	
19	С123-061703-0110 2306-1703-0110 РСНБ РК 2015	**Муфта оптическая 103/16**	комплект	5	11356,00	--	56780	--	56780	--	61322
		СП - 8%			--	--	--	--		4542	
20	С123-080303-1401 2308-0303-1401 РСНБ РК 2015	**Модуль оптический 1000**	шт.	2	5737,00	--	11474	--	11474	--	12392
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
21	С123-051207-3401 2305-1207-3401 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания AM-PBU 25, типа Danfoss**	шт.	2	155778,00	--	311556	--	311556	--	336480
		СП - 8%			--	--	--	--		24924	
22	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Колодец КОД. Установка**	шт.	46	1696,27	184,10	78029	8469	5082	67831	157528
		НР - 99%; СП - 8%			1401,70	87,78	64478	4038		11669	
23	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Колодец КОД**	шт	46	61607,14	--	2833928	--	2833928	--	3060643
		СП - 8%			--	--	--	--		226714	
24	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	40	441,58	18,45	17663	738	9155	5717	25251
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	7770	171		1870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	м	40	441,58	18,45	17663	738	9155	5717	25251
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	7770	171		1870	
26	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	4508,86	201,00	27053	1206	19291	4970	34585
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	6556	347		2562	
27	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	3020,42	172,86	18123	1037	11987	3855	23736
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5099	256		1758	
28	С121-130816-0202 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	**Бирки маркировочные**	100 шт.	0,47	2807,00	--	1319	--	1319	--	1425
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12319349	562683	9659447	1556554	14985975
							2097217	224966	--	1110070	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3454268				
	Материалы		Тенге				69763				
	Всего заработная плата		Тенге					1514401			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1536818				
		Накладные расходы	Тенге				926880				
		Сметная прибыль	Тенге				350492				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4731640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1135
		Сметная заработная плата	Тенге					1514401			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4181807				
	Материалы		Тенге				13200				
	Всего заработная плата		Тенге					807783			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3323998				
	Местные материалы		Тенге				32396				
		Накладные расходы	Тенге				629673				
		Сметная прибыль	Тенге				384918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5196399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								781
		Сметная заработная плата	Тенге					807783			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4683274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4683274				
		Сметная прибыль	Тенге				374662				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				5057936				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14985974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1916
		Сметная заработная плата	Тенге					2322184			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24409002
		Временные здания и сооружения		**1,3%**	**317 317**						
		Итого с временными				**24 726 318**					
		Зимние удорожания		**1,61%**	**398 094**						
		Итого с зимними удорожаниями				**25 124 412**					
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**502 488**						
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**25 626 900**					
		Договорная понижающая скидка		**0,5%**	**128 135**						
		Итого с договорной понижающей скидкой				**25 498 766**					
		НДС		**12 %**	**3 059 852**						
		Всего по акту выполненных работ с НДС				**28 558 614**					

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

_____ **Бровкин С. В.**

Гезнадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

_____ **Арантаев Н. О.**

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

_____ **Алипбек О. Н.**