ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»

Форма КС-3

Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12

БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2

БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инжен.сетями в 19 ж. р-не г.Усть-Каменогорска,ВКО (поз.51,53,54,54/1,58,58/1,58/2 по ген.плану города).Инж.сети и благоустройство к жил.дому поз.58/1. Корректировка

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за декабрь 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
							(тенге)			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:	**5 210 657,74**									
в том числе:										
Акт №1 за декабрь 2020 г.	5 210 657,74	4 652 372,98							558 284,76	5 210 657,74
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**5 210 657,74**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

_____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

_____ Токтаркан С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12 Форма 2В
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инжен.сетями в 19 ж. р-не г.Усть-Каменогорска,ВКО (поз.51,53,54,54/1,58,58/1,58/2 по ген.плану города).Инж.сети и благоустройство к жил.дому поз.58/1. Корректировка

Акт №1
приемки выполненых работ за период за декабрь 2020 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.01.18) 21.12.2020г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, *единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-2-1								
		Покрытие								
	Раздел 2 Тип 2									
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	599	632,71	15,35	378993	9195	8763	0,0336	20
				5,94	5,06	3558	3031	133	0,01766	11
		Итого по разделу 2				**378993**	**9195**	**8763**		**20**
						3558	**3031**			**11**
		Стоимость: материалов, тенге				366240				
		Накладные расходы, тенге				8763				
		- заработная плата, тенге				1314				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23265				
		Всего по разделу, тенге				**411021**				
		Сметная заработная плата, тенге				7903				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
	Раздел 3 Тип 3									
10	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором *м2 тротуара*	42	870,19	49,85	36548	2094	4841	0,458	19
				69,08	17,6	2901	739	133	0,0859	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 3				**36548**	**2094**	**4841**		**19**
		Стоимость: материалов, тенге				2901 31553	739			4
		Накладные расходы, тенге				4841				
		- заработная плата, тенге				726				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2483				
		Всего по разделу, тенге				**43872**				
		Сметная заработная плата, тенге				4366				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Раздел 4 Тип 4								
14	E27-4-1									
		Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой спецсмеси	420	56,82	9,63	23864	4045	2609	0,0204	9
		м2 основания или покрытия								
15	30-6-28	Кирпичный отсев (прим)	10,08	3,24 1329	1,43	1361 13396	601	133	0,00483	2
		м3								
16	30-8-92	Супесчаный грунт (прим)	3,36	819		2752				
		м3								
17	1-1-2922	Известь строительная ГОСТ 9179-77К=0,800;	2,688	6966		18725				
		т								
		Итого по разделу 4				**58737**	**4045**	**2609**		**9**
		Стоимость: материалов, тенге				**1361** 53331	**601**			**2**
		Накладные расходы, тенге				2609				
		- заработная плата, тенге				391				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3681				
		Всего по разделу, тенге				**65027**				
		Сметная заработная плата, тенге				2353				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				12				

Локальная смета № 7-3-1
Благоустройство

		Раздел 1 Лестничный сход								
		1.1 Л1								
1	E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9	1958,16	–	17623	–	5878	3,24	29
		м3 подстилающего слоя								
2	E6-1-19	Устройство лестниц железобетонных	5,6	531 7456,56	– 353,46	4779 41757	– 1979	123 4464	– 3,64	– 20
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				625,5	133,52	3503	748	105	0,6521	4
3	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	5,6	170		952				
4	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	5,6	83		465				
5	4-1-447	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,1305	86434		11280				
6	4-1-432	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,03	70685		2121				
7	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,02632	93997,62	304,24	2474	8	918	198	5
				33075	114,75	871	3	105	0,56	–
8	1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный М12х110 мм *шт*	56	30,96		1734				
9	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня *м ограждений*	13,2	86,37	5,89	1140	78	1366	0,415	5
				71,78	2,23	947	29	140	0,0109	–
10	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *т*	0,13332	147105		19612				
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	3,33	16,36	0,05	54	–	17	0,0295	–
				5,81	0,02	19	–	90	0,0001	–
12	Е13-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 за 2 разаК=2,000; *м2*	6,66	15,43	0,02	103	–	25	0,0213	–
				4,16	–	28	–	90	–	–
13	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе *м2 покрытия*	9	1430,03	16,79	12870	151	1305	0,726	7
				111,6	6,28	1004	57	123	0,0307	–
14	Е15-79-1	Отделка мюнхенской штукатуркой *м2 отделываемой поверхности*	9	196,46	2,16	1768	19	636	0,3218	3
				66,6	0,81	599	7	105	0,00399	–
15	Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм *км трубопровода*	0,0025	309142,18	115368,43	773	288	707	857	2
				162000	55530	405	139	130	271,21	1
16	8-6-132	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	2,51	13469		33807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
17	Е22-20-11									
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,0025	997343,82	181364,72	2493	453	437	387,6	1
		км трубопровода		66082,5	68512,5	165	171	130	334,61	1
1.2	**Л2**									
18	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,3	1958,16	–	6462	–	2155	3,24	11
		м3 подстилающего слоя		531	–	1752	–	123	–	–
19	Е6-1-19	Устройство лестниц железобетонных	2,1	7456,56	353,46	15659	742	1674	3,64	8
		м3		625,5	133,52	1314	280	105	0,6521	1
20	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,1	170		357				
		м3								
21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1	83		174				
		м3								
22	4-1-447	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,04785	86434		4136				
		т								
23	4-1-432	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01	70685		707				
		т								
24	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01316	93997,62	304,24	1237	4	459	198	3
		т		33075	114,75	435	2	105	0,56	–
25	1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный М12х110 мм	28	30,96		867				
		шт								
26	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	7	86,37	5,89	605	41	725	0,415	3
		м ограждений		71,78	2,23	502	16	140	0,0109	–
27	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0714	147105		10503				
		т								
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	16,36	0,05	29	–	9	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	10	–	90	0,0001	–
29	Е13-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 за 2 разаК=2,000;	3,6	15,43	0,02	56	–	14	0,0213	–
		м2		4,16	–	15	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе *м2 покрытия*	4,2	1430,03	16,79	6006	71	609	0,726	3
				111,6	6,28	469	26	123	0,0307	–
31	E15-79-1	Отделка мюнхенской штукатуркой *м2 отделываемой поверхности*	3	196,46	2,16	589	6	212	0,3218	1
				66,6	0,81	200	2	105	0,00399	–
		Итого по разделу 1				**198413**	**3840**			**101**
		Стоимость: материалов, тенге				**17017** 177556	**1480**			**7**
		Накладные расходы, тенге				21610				
		- заработная плата, тенге				3242				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13201				
		Всего по разделу, тенге				**233224**				
		Сметная заработная плата, тенге				21739				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				119				
		Раздел 2 Водоотводной лоток								
		2.1 Вл2								
32	E23-1-2	Устройство щебеночного основания под лотки *м3 основания*	58	1293,7	152,52	75035	8846	15896	1,02	59
				153,68	57,15	8913	3315	130	0,279	16
38	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,01832	33697,62	304,24	617	6	638	198	4
				33075	114,75	606	2	105	0,56	0
39	1-1-9474	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,01832	74826		1371				
40	E6-37-3	Устройство деформационных швов с применением герметика *м шва*	19	2006,24	1,84	38119	35	777	0,217	4
				38,25	0,7	727	13	105	0,0034	0
46	E7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты *м3 сборных конструкций*	2,34	1892,22	564,43	4428	1321	2498	3,33	8
				567	195,49	1327	457	140	0,7533	2
47	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей из тяжелого бетона объемом до 0,5К=18,000; *м3*	1,62	19300		31266				
48	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов : плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона доборы объемом до 0,2 м3К=18,000;	0,72	20400		14688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
49	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,34	83		194				
		м3								
		Итого по разделу 2				**165718**	**10208**	19809		**75**
		Стоимость: материалов, тенге				**11573** 143937	**3787**			**18**
		Накладные расходы, тенге				19809				
		- заработная плата, тенге				2971				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11132				
		Всего по разделу, тенге				**196659**				
		Сметная заработная плата, тенге				18331				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				103				
		Раздел 3 Ограждения площадки для мусорных контейнеров								
50	E7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей по металлическим столбам	11	517,64	243,27	5694	2676	5044	1,49	16
		м оград		261	66,53	2871	732	140	0,2407	3
51	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,27	4887		1319				
		м3								
52	8-6-72	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=6,000;	15	667		10005				
		м								
53	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012К=6,000;	0,00318	134929		429				
		т								
54	E9-62-3	Изготовление секций ограждения К=5,000;	0,128	27935,09	9375,11	3576	1200	2130	91	12
		т конструкций		16380	2107,33	2097	270	90	7,36	1
55	1-1-9474	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=5,000;	0,1016	74826		7602				
		т								
56	4-1-447	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=5,000;	0,0264	86434		2282				
		т								
57	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,2	16,36	0,05	101	–	32	0,0295	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	36	–	90	0,0001	–
58	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	12,4	16,58	0,02	206	–	47	0,0213	–
		м2		4,16	–	52	–	90	–	–
		Итого по разделу 3				**31214**	**3876**			**28**
		Стоимость: материалов, тенге				**5056** 22282	**1002**			**4**
		Накладные расходы, тенге				7253				
		- заработная плата, тенге				1088				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2308				
		Всего по разделу, тенге				**40775**				
		Сметная заработная плата, тенге				7146				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
		Раздел 4 Установка дорожного знака								
59	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	710	3,2	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	–
60	1-1-8483	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	1920		1920				
		шт								
61	8-6-65	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3	337		1011				
		м								
62	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов	0,053	6964,18	98,32	369	5	41	4,41	–
		м3		695,25	37,15	37	2	105	0,1814	–
		Итого по разделу 4				**4048**	**151**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				**543** 3354	**30**			–
		Накладные расходы, тенге				751				
		- заработная плата, тенге				113				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				288				
		Всего по разделу, тенге				**5087**				
		Сметная заработная плата, тенге				686				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-4-1								
		Озеленение								
1	E47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	2980	39,58	0,34	117948	1013	151345	0,2678	798
		м2		39,24	0,13	116935	387	129	0,0005	1
2	E47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	2980	7,97	–	23751	–	30639	0,0547	163
		м2		7,97	–	23751	–	129	–	–
3	E47-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,298	104327,81	1224,31	31090	365	226	0,59	–
		га		103,5	482,13	31	144	129	1,99	1
4	E47-27-1	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом	48	57,86	9,48	2777	455	3221	0,3598	17
		м2		48,38	3,64	2322	175	129	0,0147	1
5	E47-27-3	Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта, разработанного механизированным способомК=-2,000;	-96	18,48	2,71	-1774	-260	-2082	0,1177	-11
		м2		15,77	1,04	-1514	-100	129	0,0042	–
6	E47-29-1	Посадка многолетних цветников	48	537	–	25776	–	12980	1,3501	65
		м2		209,63	–	10062	–	129	–	–
7	E47-5-10	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 %	9	669,02	55,44	6021	499	7371	4,284	39
		яма		613,58	21,29	5522	192	129	0,086	1
8	E47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	9	796,15	218,24	7165	1964	6513	2,957	27
		шт		507,83	53,2	4570	479	129	0,223	2
9	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (клен, береза), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	9	3760		33840				
		шт								
10	E47-11-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100 %	10	245,54	15,14	2455	151	3046	1,632	16
		яма		230,4	5,74	2304	57	129	0,022	–
11	E47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	10	151,76	–	1518	–	1934	0,821	8
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				149,85	–	1499	–	129	–	–
12	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (рябина), без кома, высотой 1,5 м *шт*	10	649		6490				
13	Е47-15-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 % *яма*	27	120,84	12,39	3263	335	3941	0,761	21
				108,45	4,7	2928	127	129	0,018	–
14	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м *шт*	27	27,63	–	746	–	956	0,166	4
				27,45	–	741	–	129	–	–
15	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, вяз), без кома *шт*	27	203		5481				
16	Е47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 % *м траншеи*	112	80,54	6,06	9020	679	11171	0,517	58
				74,48	2,84	8342	318	129	0,01	1
17	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь *м изгороди*	112	66,92	–	7495	–	9622	0,404	45
				66,6	–	7459	–	129	–	–
18	30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (спирея), без комаК=3,000; *шт*	336	81		27216				
		Всего прямые затраты				**310278**	**5201**			**1250**
		Стоимость: материалов, тенге				184952 120125	**1779**			**7**
		Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-ч				240883 36132 120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33070				
		Всего по смете Сметная заработная плата, тенге Нормативная трудоемкость, чел-ч				**584231** 222863 1377				

Дополнение к проектной -сметной документации №1

Локальная смета № 7-3-1

Раздел 2 Водоотводной лоток

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	152	32,54 1,53	30,98 9,01	4946 233	4709 1370	1555 97	0,0106 0,0308	2 5
2	Е1-24-2	**Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м** *м3 грунта*	152	9,24 –	9,24 3	1404 0	1404 456	442 97	– 0,0115	0 2
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	182,4	45 –	45 9	8208 0	8208 1642	1642 100	– 0,0189	0 3
4	Е7-61-2	Устройство непроходных одноячейковых каналов, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов *м3 сборных конструкций*	7,4	2005,36 461,25	534,92 185,47	14840 3413	3958 1372	6699 140	2,56 0,7173	19 5
5	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 *м3*	7,4	19300		142820				
6	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	7,4	339		2509				
7	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали *т конструкций*	1,73314	14359,66 6075	5522,03 1322,37	24887 10529	9570 2292	11539 90	35,9 4,73	62 8
8	99-1-944(пл)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,96884	74826		72495				
9	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,7643	65800		50291				
10	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	43,61	16,36 5,81	0,05 0,02	713 253	2 1	229 90	0,0295 0,0001	1 0
11	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	87,22	16,58 4,16	0,02 –	1446 363	2 0	327 90	0,0213 –	2 0
12	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	129	245,44	3,82	31662	493	5905	0,212	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности		37,35	1,44	4818	186	118	0,007	1
		Локальная смета № 7-2-1								
		Раздел 3 Покрытие								
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка,крыта под покрытие)	347,55	9,24	9,24	3211	3211	1012	–	0
		м3 грунта		–	3	0	1043	97	0,0115	4
2	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	347,55	382,23	100,89	132844	35064	66438	0,85	295
		м3 основания		146,4	60,91	50881	21169	118	0,18	63
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	419,125	45	45	18861	18861	3772	–	0
		т		–	9	0	3772	100	0,0189	8
4	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	19,5	893,36	73,75	17421	1438	858	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	417	228	133	0,041	1
5	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	130	498,24	17,7	64771	2301	2202	0,0518	7
		м2 покрытия и основания		7,88	4,86	1024	632	133	0,01754	2
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	130	632,71	15,35	82252	1996	1902	0,0336	4
		м2 покрытия		5,94	5,06	772	658	133	0,01766	2
		Всего прямые затраты				**675581**	**91217**	**104522**		**457**
		Стоимость: материалов, тенге				**72703** 511661	**34821**			**139**
		Накладные расходы, тенге				104522				
		- заработная плата, тенге				15678				
		- трудоемкость, чел-ч				52				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46806				
		Всего по смете				**826909**				
		Сметная заработная плата, тенге				123201				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				648				
		Всего по акту				**2 406 805**				
		Сметная заработная плата, тенге				408 588				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2 358				
		Оборудование				-				
		Всего СМР по акту				**2 406 805**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				28 882					
		- сметная заработная плата, тенге				4 072					
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89%)				70 391					
		- сметная заработная плата, тенге				32 380					
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				197					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				24 357					
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9 743					
		Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска				34 003					
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 574 181**					
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, **МРПтек=2405 тенге (Имрп=3,103)**				**7 985 778,23**					
		Налог (2 %)				159 715,56					
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				8 145 493,79					
		Всего в текущих ценах				8 145 493,79					
		Всего по акту с учетом понижающего коэффициента				**4 652 372,98**					
		Налог на добавленную стоимость 12%				558 284,76					
		Стоимость строительства с учетом НДС				**5 210 657,74**					
		Итого к оплате:				**5 210 657,74**					

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Токтаркан С.Т.