Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

Дополнительное соглашение №1 от 11.07.2023г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

Наименование: **«Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках н/п Атаконыс, Жана ауыл, Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	29.06.2023				
		Доп.соглашение №1 от 11.07.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках н/п Атаконыс, Жана ауыл, Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области	128 733 842,86	51 229 196,43							6 147 503,57	57 376 700,00
Удержание аванса	32 110 714,29	9 556 760,21							1 146 811,22	10 703 571,43
Всего по стройке	**96 623 128,57**	**41 672 436,22**							**5 000 692,35**	**46 673 128,57**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Руководитель **Мамбетов Б. У.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Директор **Гилажева Ж.Б.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "АВТ & company"**

Директор **Асанов Е.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района" Форма 2

Технадзор: ТОО «АВТ & company»

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках н/п Атаконыс, Жана ауыл, Ынтымак, с/о Жана ауыл,

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

Дополнительное соглашение №1 от 11.07.2023г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

АКТ №2

выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1												
		РАЗДЕЛ 2. ВЛЗ-10КВ										
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ КР10-1.1С С РЛНД (ОПОРА №5) = 1 ШТ										
36	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	1		32077,76	16520,40	32078	16521	901	17778	53844
		НР - 80%; СП - 8%				14655,54	7566,62	14656	7567		3988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					32078	16521	901	17778	53844
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14656	7567	--	3988	
	Материалы		Тенге					32078				
	Всего заработная плата		Тенге					902				
		Накладные расходы	Тенге						22223			
		Сметная прибыль	Тенге					17778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					53844				
		Сметная заработная плата	Тенге									12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						22223			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					53844				
		Сметная заработная плата	Тенге									12
									22223			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ВЛИ-0,4КВ ПО УЛИЦЕ ДУМАН И БУХАР ЖЫРАУ									
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К2 = 1ШТ									
77	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора		1	32077,76	16520,40	32078	16521	901	17778	53844
		НР - 80%; СП - 8%			14655,54	7566,62	14656	7567		3988	
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОА2 = 1ШТ									
97	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора		1	32077,76	16520,40	32078	16521	901	17778	53844
		НР - 80%; СП - 8%			14655,54	7566,62	14656	7567		3988	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П2 = 1ШТ									
116	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора		1	15546,96	7145,81	15547	7146	902	8617	26097
		НР - 80%; СП - 8%			7499,33	3272,16	7499	3272		1933	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1 = 32ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	32	12617,93	5716,65	403774	182932	28859	220600	674324
		НР - 80%; СП - 8%			5999,46	2617,73	191983	83767		49950	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА1 = 2ШТ									
144	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	2	39824,38	21277,09	79649	42554	1804	43827	133354
		НР - 80%; СП - 8%			17645,47	9746,46	35291	19493		9878	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А1 = 1ШТ									
162	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	1	25842,58	13216,32	25843	13216	903	14222	43270
		НР - 80%; СП - 8%			11724,44	6053,30	11724	6053		3205	
163	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	2	63457,00	–	126914	–	126914	–	137067
		СП - 8%			–	–	–	–		10153	
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К1 = 3ШТ									
180	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	3	25842,58	13216,32	77528	39649	2706	42667	129810
		НР - 80%; СП - 8%			11724,44	6053,30	35173	18160		9616	
181	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	6	63457,00	–	380742	–	380742	–	411201
		СП - 8%			–	–	–	–		30459	
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К1 (ОПОРА 26/К1) = 1ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	1	25842,58	13216,32	25843	13216	903	14222	43270
		НР - 80%; СП - 8%			11724,44	6053,30	11724	6053		3205	
201	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	2	63457,00	--	126914	--	126914	--	137067
		СП - 8%			--	--	--	--		10153	
		ПРОВОД ВЛИ-0,4КВ									
220	С1243-701-0720 243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,408	2288123,00	--	933554	--	933554	--	1008238
		СП - 8%			--	--	--	--		74684	
221	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,63852	1595007,00	--	1018444	--	1018444	--	1099920
		СП - 8%			--	--	--	--		81476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3278908	331755	2624447	379711	3951306
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				322706	151932	--	292688	
	Материалы		Тенге				3278908				
	Всего заработная плата		Тенге				37877				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					474638			
		Накладные расходы	Тенге				2586568				
		Сметная прибыль	Тенге				379711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				292688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3951307				
		Сметная заработная плата	Тенге								264
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					474638			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3951307				
		Сметная заработная плата	Тенге								264
								474638			
		РАЗДЕЛ 4. ВЛИ-0,4КВ ПО УЛИЦЕ АБЫЛАЙ									
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1 = 22ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	22	12617,93	5716,65	277594	125766	19840	151663	463597
		НР - 80%; СП - 8%			5999,46	2617,73	131988	57590		34340	
260	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	22	63457,00	–	1396054	–	1396054	–	1507738
		СП - 8%			–	–	–	–		111684	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПП1 = 1ШТ									
273	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	1	12617,93	5716,65	12618	5717	902	6894	21073
		НР - 80%; СП - 8%			5999,46	2617,73	5999	2618		1561	
274	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	1	63457,00	–	63457	–	63457	–	68534
		СП - 8%			–	–	–	–		5077	
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОА1 = 1ШТ									
287	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	1	25842,58	13216,32	25843	13216	903	14222	43270
		НР - 80%; СП - 8%			11724,44	6053,30	11724	6053		3205	
288	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	2	63457,00	–	126914	–	126914	–	137067
		СП - 8%			–	–	–	–		10153	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА1 = 1ШТ									
306	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	1	39824,38	21277,09	39824	21277	902	21914	66677
		НР - 80%; СП - 8%			17645,47	9746,46	17645	9746		4939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	3	63457,00	--	190371	--	190371	--	205601
		СП - 8%			--	--	--	--		15230	
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К1 = 2ШТ									
324	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	2	25842,58	13216,32	51685	26433	1803	28444	86540
		НР - 80%; СП - 8%			11724,44	6053,30	23449	12107		6410	
325	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	4	63457,00	--	253828	--	253828	--	274134
		СП - 8%			--	--	--	--		20306	
		ПРОВОД ВЛИ-0,4КВ									
346	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,70074	1595007,00	--	1117685	--	1117685	--	1207100
		СП - 8%			--	--	--	--		89415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3555873	192409	3172659	223137	4081331
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				190805	88114	--	302320	
	Материалы		Тенге				3555873				
	Всего заработная плата		Тенге				24350				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					278919			
		Накладные расходы	Тенге				3148309				
		Сметная прибыль	Тенге				223137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4081330				
		Сметная заработная плата	Тенге								157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					278919			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4081330				
		Сметная заработная плата	Тенге								157
								278919			
		Локальная смета №2-2									
		РАЗДЕЛ 2. ВЛЗ-10КВ									
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ АР10-1.1С С РЛНД (ОПОРА №1) = 1 ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	1	32077,76	16520,40	32078	16521	901	17778	53844
		НР - 80%; СП - 8%			14655,54	7566,62	14656	7567		3988	
37	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	72841,00	–	145682	–	145682	–	157337
		СП - 8%			–	–	–	–		11655	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ КР10-1.1С С РЛНД (ОПОРА №5) = 1 ШТ									
69	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	1	32077,76	16520,40	32078	16521	901	17778	53844
		НР - 80%; СП - 8%			14655,54	7566,62	14656	7567		3988	
70	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	72841,00	–	145682	–	145682	–	157337
		СП - 8%			–	–	–	–		11655	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАтБ10-1.1С = 1ШТ									
102	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	1	49555,02	26596,36	49555	26596	902	27392	83103
		НР - 80%; СП - 8%			22056,84	12183,07	22057	12183		6156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	72841,00	--	218523	--	218523	--	236005
		СП - 8%			--	--	--	--		17482	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПоБ10-1.1С = 2ШТ									
122	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	2	15546,96	7145,81	31094	14291	1804	17234	52195
		НР - 80%; СП - 8%			7499,33	3272,16	14999	6544		3866	
123	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	72841,00	--	145682	--	145682	--	157337
		СП - 8%			--	--	--	--		11655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				800374	73929	660077	80182	951002
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66368	13861	--	70445	
	Материалы		Тенге				800374				
	Всего заработная плата		Тенге				4510				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					100229			
		Накладные расходы	Тенге				655569				
		Сметная прибыль	Тенге				80182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				951001				
		Сметная заработная плата	Тенге								56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					100229			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				951001				
		Сметная заработная плата	Тенге								56
								100229			
		РАЗДЕЛ 3. ВЛИ-0.4КВ ПО БЕЙБИТШИЛИК И НАРКОНЫР									
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К2 = 1ШТ									
148	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	1	32077,76	16520,40	32078	16521	901	17778	53844
		НР - 80%; СП - 8%			14655,54	7566,62	14656	7567		3988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	72841,00	--	145682	--	145682	--	157337
		СП - 8%			--	--	--	--		11655	
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОА2 = 1ШТ									
168	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	1	32077,76	16520,40	32078	16521	901	17778	53844
		НР - 80%; СП - 8%			14655,54	7566,62	14656	7567		3988	
169	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	72841,00	--	145682	--	145682	--	157337
		СП - 8%			--	--	--	--		11655	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А1 = 1ШТ									
187	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	1	25842,58	13216,32	25843	13216	903	14222	43270
		НР - 80%; СП - 8%			11724,44	6053,30	11724	6053		3205	
188	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	2	63457,00	--	126914	--	126914	--	137067
		СП - 8%			--	--	--	--		10153	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1 = 48ШТ									
205	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	48	12617,93	5716,65	605661	274399	43288	330900	1011486
		НР - 80%; СП - 8%			5999,46	2617,73	287974	125651		74925	
206	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	48	63457,00	--	3045936	--	3045936	--	3289611
		СП - 8%			--	--	--	--		243675	
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К1 = 2ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							14000
219	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	2	25842,58	13216,32	51685	26433	1803	28444	86540
		НР - 80%; СП - 8%			11724,44	6053,30	23449	12107		6410	
220	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	4	63457,00	--	253828	--	253828	--	274134
		СП - 8%			--	--	--	--		20306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4465387	347090	3765838	409122	5264470
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				352459	158945	--	389960	
	Материалы		Тенге				4465387				
	Всего заработная плата		Тенге				47797				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					511404			
		Накладные расходы	Тенге				3718042				
		Сметная прибыль	Тенге				409122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				389960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5264469				
		Сметная заработная плата	Тенге								288
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					511404			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5264469				
		Сметная заработная плата	Тенге								288
								511404			
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ АКДАЛА, ВЛИ-0,4КВ									
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К1 (ОПОРА №1) = 1ШТ									
272	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	1	25842,58	13216,32	25843	13216	903	14222	43270
		НР - 80%; СП - 8%			11724,44	6053,30	11724	6053		3205	
273	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	2	63457,00	--	126914	--	126914	--	137067
		СП - 8%			--	--	--	--		10153	
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К1 (ОПОРА №20, №35) = 2ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	2	25842,58	13216,32	51685	26433	1803	28444	86540
		НР - 80%; СП - 8%			11724,44	6053,30	23449	12107		6410	
292	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	4	63457,00	–	253828	–	253828	–	274134
		СП - 8%			–	–	–	–		20306	
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОА2 = 1ШТ									
311	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	2	25842,58	13216,32	51685	26433	1803	28444	86540
		НР - 80%; СП - 8%			11724,44	6053,30	23449	12107		6410	
312	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	4	63457,00	–	253828	–	253828	–	274134
		СП - 8%			–	–	–	–		20306	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А1 = 1ШТ									
330	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	2	25842,58	13216,32	51685	26433	1803	28444	86540
		НР - 80%; СП - 8%			11724,44	6053,30	23449	12107		6410	
331	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	4	63457,00	–	253828	–	253828	–	274134
		СП - 8%			–	–	–	–		20306	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1 = 21ШТ									
348	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	21	12617,93	5716,65	264977	120049	18939	144769	442525
		НР - 80%; СП - 8%			5999,46	2617,73	125989	54972		32780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	21	63457,00	–	1332597	–	1332597	–	1439205
		СП - 8%			–	–	–	–		106608	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПП1 = 1ШТ									
362	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	1	12617,93	5716,65	12618	5717	902	6894	21073
		НР - 80%; СП - 8%			5999,46	2617,73	5999	2618		1561	
363	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	1	63457,00	–	63457	–	63457	–	68534
		СП - 8%			–	–	–	–		5077	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА1 = 8ШТ									
376	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	8	39824,38	21277,09	318595	170217	7214	175308	533416
		НР - 80%; СП - 8%			17645,47	9746,46	141164	77972		39512	
377	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.	24	63457,00	–	1522968	–	1522968	–	1644805
		СП - 8%			–	–	–	–		121837	
		ПРОВОД ВЛИ-0,4КВ									
396	С1243-701-0720 243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,49062	2288123,00	–	1122599	–	1122599	–	1212407
		СП - 8%			–	–	–	–		89808	
397	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,357	1595007,00	–	569417	–	569417	–	614970
		СП - 8%			–	–	–	–		45553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6276524	388498	5532803	426525	7239294
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				355223	177936	–	536242	
							6276524				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					33369				
	Всего заработная плата		Тенге						533159			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5499436				
		Накладные расходы	Тенге					426525				
		Сметная прибыль	Тенге					536242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7239291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									299
		Сметная заработная плата	Тенге						533159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					7239291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									299
		Сметная заработная плата	Тенге						533159			
			Локальная смета №2-3									
			РАЗДЕЛ 2. ВЛЗ-10КВ									
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ АР10-1.1С С РЛНД (ОПОРА №1) = 9 ШТ										
39	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора		9	32077,76	16520,40	288700	148684	8116	160000	484596
		НР - 80%; СП - 8%				14655,54	7566,62	131900	68100		35896	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ КР10-1.1С С РЛНД (ОПОРА №5) = 9 ШТ										
72	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора		9	32077,76	16520,40	288700	148684	8116	160000	484596
		НР - 80%; СП - 8%				14655,54	7566,62	131900	68100		35896	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАтБ10-1.1С = 4ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	4	49555,02	26596,36	198220	106385	3608	109568	332411
		НР - 80%; СП - 8%			22056,84	12183,07	88227	48732		24623	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПоБ10-1.1С = 10ШТ									
125	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	10	15546,96	7145,81	155470	71459	9018	86172	260973
		НР - 80%; СП - 8%			7499,33	3272,16	74993	32722		19331	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-15 = 7ШТ									
138	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	7	15546,96	7145,81	108829	50021	6313	60320	182681
		НР - 80%; СП - 8%			7499,33	3272,16	52495	22905		13532	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-15 = 6ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											14000
150	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	6	15546,96	7145,81	93282	42875	5411	51703	156584
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ АНКЕРНАЯ А10-15 = 4ШТ			7499,33	3272,16	44996	19633		11599	
179	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	4	32077,76	16520,40	128311	66081	3608	71111	215376
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УПоБ10-1.1С = 2ШТ			14655,54	7566,62	58622	30266		15954	
197	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	2	32077,76	16520,40	64156	33041	1804	35555	107688
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ АтБ10-1.1С = 2ШТ			14655,54	7566,62	29311	15133		7977	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
213	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора		2	32077,76	16520,40	64156	33041	1804	35555	107688
		НР - 80%; СП - 8%				14655,54	7566,62	29311	15133		7977	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ ПР10-1.1С С РЛНД = 1ШТ										
236	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора		1	15546,96	7145,81	15547	7146	902	8617	26097
		НР - 80%; СП - 8%				7499,33	3272,16	7499	3272		1933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1405371	707417	48700	778601	2358690
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					649254	323996	---	174718	
	Материалы		Тенге					1405371				
	Всего заработная плата		Тенге					48698				
		Накладные расходы	Тенге						973250			
		Сметная прибыль	Тенге					778601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					174718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2358690				
		Сметная заработная плата	Тенге									547
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге						973250			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2358690				
		Сметная заработная плата	Тенге									547
									973250			
		РАЗДЕЛ 3. ВЛИ-0,4КВ										
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К2 = 6ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	6	32077,76	16520,40	192467	99123	5411	106666	323064
		НР - 80%; СП - 8%			14655,54	7566,62	87933	45400		23931	
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОА1 = 6ШТ									
288	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	6	25842,58	13216,32	155055	79298	5410	85333	259619
		НР - 80%; СП - 8%			11724,44	6053,30	70347	36320		19231	
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОА2 = 6ШТ									
307	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	6	32077,76	16520,40	192467	99123	5411	106666	323064
		НР - 80%; СП - 8%			14655,54	7566,62	87933	45400		23931	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ПОА2 = 2ШТ									
326	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	2	32077,76	16520,40	64156	33041	1804	35555	107688
		НР - 80%; СП - 8%			14655,54	7566,62	29311	15133		7977	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А1 = 49ШТ										
345	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора		49	25842,58	13216,32	1266286	647600	44188	696887	2120227
		НР - 80%; СП - 8%				11724,44	6053,30	574498	296612		157054	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1 = 378ШТ										
363	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора		378	12617,93	5716,65	4769578	2160894	340888	2605838	7965447
		НР - 80%; СП - 8%				5999,46	2617,73	2267796	989502		590032	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П2 = 11ШТ										
377	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора		11	15546,96	7145,81	171017	78604	9920	94789	287071
		НР - 80%; СП - 8%				7499,33	3272,16	82493	35994		21264	
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К1 = 42ШТ										
391	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора		42	25842,58	13216,32	1085388	555086	37876	597332	1817338
		НР - 80%; СП - 8%				11724,44	6053,30	492426	254239		134618	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПП1 = 5ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	5	15546,96	7145,81	77735	35729	4509	43086	130487
		НР - 80%; СП - 8%			7499,33	3272,16	37497	16361		9666	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПП2 = 3ШТ									
425	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	3	15546,96	7145,81	46641	21437	2706	25852	78292
		НР - 80%; СП - 8%			7499,33	3272,16	22498	9816		5799	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА1 = 10ШТ									
439	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	10	39824,38	21277,09	398244	212771	9018	219135	666770
		НР - 80%; СП - 8%			17645,47	9746,46	176455	97465		49390	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ПУА1 = 2ШТ									
457	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	2	39824,38	21277,09	79649	42554	1804	43827	133354
		НР - 80%; СП - 8%			17645,47	9746,46	35291	19493		9878	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ АНКЕРНАЯ ПА1 = 22ШТ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
475	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора		22	25842,58	13216,32	568537	290759	19840	312888	951939
		НР - 80%; СП - 8%				11724,44	6053,30	257938	133173		70514	
493	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора		3	25842,58	13216,32	77528	39649	2706	42667	129810
		НР - 80%; СП - 8%				11724,44	6053,30	35173	18160		9616	
514	С1243-701-0720 243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км		3,0696767	2288123,00	--	7023798	--	7023798	--	7585702
		СП - 8%				--	--	--	--		561904	
515	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км		1,98186	1595007,00	--	3161081	--	3161081	--	3413967
		СП - 8%				--	--	--	--		252886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					19329627	4395668	10676370	5016521	26293839
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4257589	2013068	--	1947691	
	Материалы		Тенге					19329627				
	Всего заработная плата		Тенге					491491				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						6270657			
		Накладные расходы	Тенге					10184879				
		Сметная прибыль	Тенге					5016521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1947691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					26293839				
		Сметная заработная плата	Тенге									3542
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге						6270657			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					26293839				
		Сметная заработная плата	Тенге									3542
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						6270657			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										50193772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6209060				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6453287			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2955419			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26481797		
		- Накладные расходы	Тенге							7331577	
		- Сметная прибыль	Тенге							3718052	

		ИТОГО									**50 193 772**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**50 193 772**
		Временные здания и сооружения 2,4%:									**1 204 651**
		Итого:									**51 398 422**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%									**123 356**
		Итого									**51 521 779**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**1 030 436**
		Итого сметная стоимость									**52 552 214**
		В текущих ценах на 2022 год-42%, К=1									**22 071 930**
		В текущих ценах на 2023 год-58%, К=1,0450539									**31 853 540**
		Итого в текущих ценах на 2022-2023 годы									**53 925 470**
		Поправочнй коэфициент к=0,95									**51 229 196,43**
		НДС 12%									**6 147 503,57**
		ИТОГО:									**57 376 700,00**

Технадзор: ТОО «АВТ & companyy»

инженер-эксперт _____Толемырзаева Д.Ш.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"

руководитель _____Мамбетов Б. У.

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____Гилажева Ж.Б.

нач. участка _____Нурхожаев Ж.А.

Авторский надзор: ТОО «Строительная группа «Архитектор»

инженер-эксперт _____Абуов С.