Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

Дополнительное соглашение №1 от 11.07.2023г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

Наименование: **«Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках н/п Атаконыс, Жана ауыл, Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за декабрь месяц 2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					85	29.06.2023				
					Доп.соглашение №1 от 11.07.2023					
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках н/п Атаконыс, Жана ауыл, Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области	457 013 000,00	43 313 022,96							5 197 562,75	48 510 585,71
Удержание аванса	137 103 900,00	18 805 905,61							2 256 708,67	21 062 614,28
Всего по стройке	**319 909 100,00**	**24 507 117,35**							**2 940 854,08**	**27 447 971,43**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Руководитель **Мамбетов К. У.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Директор **Гилажева Ж.Б.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "АВТ & company"**

Директор **Асанов Е.Е.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
Технадзор: ТОО «ABT & company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках н/п Атаконыс, Жана ауыл, Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.
Дополнительное соглашение №1 от 11.07.2023г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

АКТ №5
выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01										
		РАЗДЕЛ 1.										
		ВЛИ-0,4КВ ПО УЛИЦЕ ДУМАН И БУХАР ЖЫРАУ										
		ПРОВОД ВЛИ										
226	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		1,3	133465,57	42294,56	173505	54983	40749	76747	270272
		НР - 80%; СП - 8%				59825,01	13970,13	77773	18161		20020	
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИЖС/ АБОНЕНТСКОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ = 52ШТ										
228	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.		52	5900,24	1869,57	306812	97217	8638	171851	516955
		НР - 72%; СП - 8%				3864,56	725,47	200957	37724		38293	
230	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.		52	800,70	106,46	41636	5536	1937	26289	73359
		НР - 72%; СП - 8%				656,98	45,18	34163	2349		5434	
		Линейная арматура										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
232	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление		52	2909,29	716,76	151283	37271	--	102930	274550
		НР - 80%; СП - 8%				2192,53	281,74	114012	14650		20337	
		ВЛИ-0,4КВ ПО УЛИЦЕ АБЫЛАЙ										
		ПРОВОД ВЛИ										
351	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,775	133465,57	42294,56	103436	32778	24294	45753	161124
		НР - 80%; СП - 8%				59825,01	13970,13	46364	10827		11935	
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИЖС/ АБОНЕНТСКОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ = 31ШТ										
353	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.		31	5900,24	1869,57	182907	57957	5149	102449	308185
		НР - 72%; СП - 8%				3864,56	725,47	119801	22490		22828	
355	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.		31	800,70	106,46	24822	3301	1155	15672	43734
		НР - 72%; СП - 8%				656,98	45,18	20366	1401		3240	
		Линейная арматура										
357	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление		31	2909,29	716,76	90188	22220	--	61362	163674
		НР - 80%; СП - 8%				2192,53	281,74	67968	8734		12124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1074589	311263	81922	603053	1811853
								681404	116336	--	134211	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					556177				
	Материалы		Тенге					16880				
	Всего заработная плата		Тенге						439251			
		Накладные расходы	Тенге					316261				
		Сметная прибыль	Тенге					69795				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					942233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									232
		Сметная заработная плата	Тенге						439251			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					518412				
	Материалы		Тенге					65043				
	Всего заработная плата		Тенге						358489			
		Накладные расходы	Тенге					286792				
		Сметная прибыль	Тенге					64416				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					869620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									212
		Сметная заработная плата	Тенге						358489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1811853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									444
		Сметная заработная плата	Тенге						797740			
		Локальная смета №02-02										
		РАЗДЕЛ 2.										
		ВЛИ-0,4КВ ПО БЕЙБИТШИЛИК И НАРКОНЫР										
		ПРОВОД ВЛИ										
246	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		2,25	133465,57	42294,56	300298	95163	70529	132831	467780
		НР - 80%; СП - 8%				59825,01	13970,13	134606	31433		34650	
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИЖС/ АБОНЕНТСКОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ = 90ШТ										
248	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.		90	5900,24	1869,57	531022	168261	14951	297434	894732
		НР - 72%; СП - 8%				3864,56	725,47	347810	65292		66276	
250	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.		90	800,70	106,46	72063	9581	3354	45500	126968
		НР - 72%; СП - 8%				656,98	45,18	59128	4066		9405	
		Линейная арматура										
252	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление		90	2909,29	716,76	261836	64509	--	178148	475183
		НР - 80%; СП - 8%				2192,53	281,74	197328	25357		35199	
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ АКДАЛА, ВЛИ-0,4КВ										
266	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	8382,90	170,01	8383	170	4132	2971	12262
		НР - 72%; СП - 8%				4080,86	45,18	4081	45		908	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
268	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.		1	5900,24	1869,57	5900	1869	166	3305	9941
		НР - 72%; СП - 8%				3864,56	725,47	3865	725		736	
270	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1824,80	106,46	1825	106	38	1243	3313
		НР - 72%; СП - 8%				1681,08	45,18	1681	45		245	
		ПРОВОД ВЛИ										
402	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,7	133465,57	42294,56	93426	29606	21942	41325	145531
		НР - 80%; СП - 8%				59825,01	13970,13	41878	9779		10780	
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИЖС/ АБОНЕНТСКОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ = 28ШТ										
404	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.		28	5900,24	1869,57	165207	52348	4651	92535	278361
		НР - 72%; СП - 8%				3864,56	725,47	108208	20313		20619	
406	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.		28	800,70	106,46	22420	2981	1044	14156	39502
		НР - 72%; СП - 8%				656,98	45,18	18395	1265		2926	
		Линейная арматура										
408	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление		28	2909,29	716,76	81460	20070	--	55424	147835
		НР - 80%; СП - 8%				2192,53	281,74	61391	7889		10951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1543840	444664	120807	864872	2601408
								978371	166209	--	192695	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					806820				
	Материалы		Тенге					28332				
	Всего заработная плата		Тенге						634919			
		Накладные расходы	Тенге					457144				
		Сметная прибыль	Тенге					101115				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1365079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									336
		Сметная заработная плата	Тенге						634919			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					737020				
	Материалы		Тенге					92471				
	Всего заработная плата		Тенге						509661			
		Накладные расходы	Тенге					407728				
		Сметная прибыль	Тенге					91580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1236328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									301
		Сметная заработная плата	Тенге						509661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2601407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									637
		Сметная заработная плата	Тенге						1144580			
		Локальная смета №02-03										
		РАЗДЕЛ 3.										
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИЖС/ АБОНЕНТСКОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ = 842ШТ										
522	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		842	11335,00	--	9544070	--	9544070	--	10307596
		СП - 8%				--	--	--	--		763526	
524	С1247-301-0116 247-301-0116 РСНБ РК 2022	Счетчик активной энергии однофазный марки CE201-S7, класс точности 1,0, многотарифный	шт.		699	36452,00	--	25479948	--	25479948	--	27518344
		СП - 8%				--	--	--	--		2038396	
		Линейная арматура										
526	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		283,9274	647,00	--	183701	--	183701	--	198397
		СП - 8%				--	--	--	--		14696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					35207719	--	35207719	--	38024337
								--	--	--	2816618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					35207719				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					35207719				
		Сметная прибыль	Тенге					2816618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					38024337				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					38024337				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									42437597
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1659775				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						755927			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						282545			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							35410445		
		- Накладные расходы	Тенге								1467925	
		- Сметная прибыль	Тенге								3143524	
		ИТОГО										**42 437 597**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**42 437 597**
		Временные здания и сооружения 2,4%:										**1 018 502**
		Итого:										**43 456 099**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%										**104 295**
		Итого										**43 560 394**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**871 208**
		Итого сметная стоимость										**44 431 602**
		В текущих ценах на 2022 год-42%, К=1										**18 661 273**
		В текущих ценах на 2023 год-58%, К=1,0450539										**26 931 383**
		Итого в текущих ценах на 2022-2023 годы										**45 592 656**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**43 313 022,95**
		НДС 12%										**5 197 562,75**
		ИТОГО:										**48 510 585,71**

Технадзор: ТОО «АВТ & companyy»

инженер-эксперт _____Төлемырзаева Д.Ш.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"

руководитель _____Мамбетов Б.Ж.

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____Гилажева Ж.Б.

нач. участка _____Нурхожаев Ж.А.

Авторский надзор: ТОО «Строительная группа «Архитектор»

инженер-эксперт _____Абуов С.