Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функцией заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		420/28-24	**28.02.2024**				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоиомость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июль,, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"	36 502 996	6 688 783	6 688 783	6 688 783	0	0			802 654	7 491 437
Удержание аванса 30%		2 006 635							240 796	2 247 431
ИТОГО К ОПЛАТЕ		4 682 148							561 858	5 244 006

Заказчик:
Акционерное ощество "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ" г.
БИН 041140003314

Заместитель председателя Правления по производству
Сентказиев М.Е.

Подрядчик:
ТОО "ESG HOLDING" г. Астана, Динмухамед Конаев, 10
БИН 060340017134

Директор _____ **Ермагамбетов Ж.Е.**

Представитель технического надзора
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456
Эксперт_____Мустафин Е.З.
аттестат № KZ03VJE00065133
аттестат № KZ30VJE0005132

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№420/28-24 от 28.02.2024г.**

Акт выполненных работ №3

июль 2024 на **02-02-01-1 Прокладку трубопроводов с установкой арматуры**

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4372287
						К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.04-03-2022,прил.Б п.7 стр 8	
			Раздел 1. Теплотрасса от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1				4372287
1	10	6123-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм (трубопроводы и элементы трубопроводов)	км	0,0114	4 492 745	51217
2	11	241-402-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	11,4	16 863	192238
3	15	6123-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 70 мм	км	0,14218	3 964 191	563629
4	16	241-402-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	142,18	11 579	1646302
5	72	6123-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	10	75 619	756190
6	74	241-405-0202 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм, L1=1000	шт.	10	28 486	284860

1		2	3	4	5	6	7
7	88	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	2	89 262	178524
8	89	Перечень *п.26*	Переход Ст108х4-76х3-2-ППУ-ПЭ сталь 20, Ру 2,5МПа	шт	2	28 466,55	56933
			Муфты и заглушки изолции				
9	131	241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	6	7 979	47874
10	132	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	27	7 102	191754
			Сопутствующие работы в бесканальной прокладке				
11	155	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия. Укладка полиэтиленовых мат в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	48	1 904	91392
12	156	234-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	48	5 903	283344
13	157	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3*	Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,15358	101 510	15590
14	158	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	153,58	81	12440
			ВСЕГО ПО АКТУ:				4372287
			Сметная прибыль (5%)	5%			218 614,35
			Непредвиденные затраты (3%)	3%			131 168,61
			ИТОГО				4 722 069,96
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	1,075			5 076 225
			НДС (12%)	12%			609 147
			ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				5 685 372

Принял (Заказчик):

Акционерное общество "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ" г. Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7
БИН 41140003314

Начальник службы капитального строительства _____ Колесников Б.М.

Руководитель СДС СКС _____ Нурмаганбетова Р.К.

Инженер СКС _____ Молоцкая В.Г.

Представитель технического надзора
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456
Эксперт_____ Мустафин Е.З.
аттестат № KZ03VJE00065133
аттестат № KZ30VJE0005132

Сдал (Подрядчик):

Подрядчик: ТОО "ESG HOLDING" г. Астана, Динмухамед Конаев, 10
БИН 060340017134

Директор _____ Ермагамбетов Ж.Е.

Представитель авторского надзора
ТОО "НАСА Констракшн"
БИН 230440021053
ГИП _____ Алишев С. Т.

Программный комплекс АВС (редакция 2023.10)

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№420/28-24 от 28.02.2024г.**

Акт выполненных работ №4

июль 2024 на **02-02-01-3 Строительные работы по трассе**

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1388939
			К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.04-03-2022,прил.Б п.7 стр.8				960046
			Раздел 1. Земляные работы, лист 7				
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	м^3	106,6878	557	59425
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.30, Кзтр=1,3*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3.***	м^3	3,1362	12 999	40767
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	3,3966	11 999	40756
4	4	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2. (Погрузка грунта после ручной разработки)**	м^3	6,5328	557	3639
5	5	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т(грунт). Расстояние перевозки свыше 15 км**	т·км	3 056,94	62	189530
6	6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м^3 грунта	113,2206	84	9511
			Обратная засыпка				
7	7	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3 /для обратной засыпки/**	м^3 грунта	81,74	340	27792
8	8	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т(грунт). Расстояние перевозки 15 км**	т·км	2 206,17	62	136783
9	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	34,98	4 180	146216
10	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	43,151	5 220	225248
11	11	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	73,539	118	8678

1		2	3	4	5	6	7
12	12	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	73,539	975	71701
		Раздел 2.	**Строительные конструкции**				
							428893
			Бесканальная прокладка, разрез 1а-1а,2а-2а,6а-6а,7-7, L=155,3 м, листы 7,8				
13	56	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	2,9	37 559	108921
14	57	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 (бетон С16/20, сульфатостойкий, , W6)	$м^3$	2,9	106 245	308110
15	58	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на бетон С16/20	$м^3$	2,9	1 030	2987
16	59	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	2,9	284	824
17	60	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на водонепроницаемость W6	$м^3$	2,9	1 593,67	4622
18	61	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,66141	5 185	3429
			ВСЕГО ПО АКТУ:				1388939
			Сметная прибыль (5%)	5%			69 446,95
			Непредвиденные затраты (3%)	3%			41 668,17
			ИТОГО				1 500 054,12
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	1,075			1 612 558
			НДС (12%)	12%			193 507
			ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				1 806 065

Принял (Заказчик):

Акционерное общество "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ" г. Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7
БИН 41140003314
Начальник службы капитального строительства _____ Колесников Б.М.

Руководитель СДС СКС _____ Нурмаганбетова Р.К.

Инженер СКС _____ Морошан В.Г.

Представитель технического надзора
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456
Эксперт _____ Мустафин Е.З.
аттестат № KZ03VJE00065133
аттестат № KZ30VJE0005132

Сдал (Подрядчик):

Подрядчик: ТОО "ESG HOLDING" г. Астана, Динмухамед Конаев, 10
БИН 060340017134
Директор _____ Ермагамбетов Ж.Е.

Представитель авторского надзора
ТОО "НАСА Констракшн"
БИН 230440021053
ГИП _____ Алишев С.Т.