Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		420/28-24	**28.02.2024**				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июль, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"	215 281 272	30 464 078	30 464 078	30 464 078	0	0			3 655 689	34 119 767
Удержание аванса 30%		9 139 223							1 096 707	10 235 930
ИТОГО К ОПЛАТЕ		21 324 855							2 558 982	23 883 837

Заказчик:
Акционерное ощество "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ", г. Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7

БИН 041140003314

Заместитель председателя Правления по производству _____ **Сейтказиев М.Е.**

Подрядчик:
ТОО "ESG HOLDING", г. Астана, Динмухамед Конаев, 10

БИН 060340017134

Директор _____ **Ермагамбетов Ж.Е.**

Представитель технического надзора
ТОО "Актуустройэксперт"
БИН 021140003456
Эксперт _____ Белау Д.И.
аттестат № KZ78VJE00086348
аттестат № KZ45VJE00066608

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№420/28-24 от 28.02.2024г.**

Акт выполненных работ №12

август 2024 (месяц, год) на 01-01-01-1 Снос зеленых насаждений

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**68874**
						К=1,1 на стесненные условия СН РК 8.05-01-	
1	1	1218-0101-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Деревья: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях**	**складочный м³ кряжей**	**2,833536**	**23 330**	**66106**
2	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2,3376672**	**254**	**594**
3	3	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**35,065008**	**62**	**2174**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**68874**
			Сметная прибыль (5%)	5%			3 444
			Непредвиденные затраты (3%)	3%			2 066
			ИТОГО				74 384
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	1,075			79 963

1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС (12%)	12%			9 596
			ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				89 558

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ" г. Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7
БИН 041140003314
Начальник службы капитального строительства _____Колесников Б.М.

Руководитель СДС СКС_____ Нурмаганбетова Р.К.

Инженер СКС_____Морошан В.Г.

Сдал (Подрядчик)
Подрядчик: ТОО "ESG HOLDING" г. Астана, Динмухамед Конаев, 10
БИН 060340017134
Директор _____ Ермагамбетов Ж.Е

Представитель технического надзора
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456
Эксперт_____ Белау Д.И.
аттестат № KZ80VJE00086348
аттестат № KZ45VJE00066608

Представитель авторского надзора
ТОО "НАСА Констракшн"
БИН 230440021053
ГИП_____Алишев С. Т.

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№420/28-24 от 28.02.2024г.**

Акт выполненных работ №13

август 2024 (месяц, год) на 01-01-01-2 Разборка и восстановление асфальтового покрытия

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**851245**
						К=1,1 на стесненные условия СН РК 8.05-01-	
						К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.04-03-	
			Раздел 1. Демонтаж дорожного покрытия				**851245**
			Разборка асфальтового покрытия, ТИП 1, на участках 1-14				
1	1	1220-0101-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм	$м^2$	329	1 177	387233
2	2	411-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т /отработанный асфальт/. Расстояние перевозки 15 км	т·км	731,8605	105	76845
			Разборка плитного покрытия тротуаров (возврат 90%), ТИП 2, на участках 15-20				
3	3	1218-0101-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	$м^2$ основания	37	828	30636
4	4	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,534	254	136
5	5	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах(Мусор). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	8,01	62	497
			Демонтаж бордюрного камня (возврат 70%)				
6	6	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	85	4 147	352495

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	2,87385	254	730
8	8	**412-102-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах(Мусор). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	43,10775	62	2673
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**851245**
			Сметная прибыль (5%)	5%			42 562
			Непредвиденные затраты (3%)	3%			25 537
			ИТОГО				919 345
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	1,075			**988 295**
			НДС (12%)	12%			**118 595**
			ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				**1 106 891**

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ" г. Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7
БИН 041140003314
Начальник службы капитального строительства_____Колесников Б.М.

Руководитель СДС СКС_____ Нурмаганбетова Р.К.

Инженер СКС_____Морошан В.Г.

Сдал (Подрядчик)
Подрядчик: ТОО "ESG HOLDING" г. Астана, Динмухамед Конаев, 10
БИН 060340017134
Директор_____ Ермагамбетов Ж.Е

Представитель технического надзора
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456
Эксперт_____Белау Д.И.
аттестат № KZ80VJE00086348
аттестат № KZ45VJE00066608

Представитель авторского надзора
ТОО "НАСА Констракшн"
БИН 230440021053
ГИП_____Алишев С. Т.

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№420/28-24 от 28.02.2024г.**

Акт выполненных работ №14

август 2024 (месяц, год) на 02-02-01-1 Прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14216266**
						К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.04-03-	
			Раздел 1. Теплотрасса от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1				**14216266**
			Протяженность трассы - 1308,7 м,				
1	1	6123-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм (трубопроводы и элементы трубопроводов)**	км	0,002	7 203 196	14406
2	3	Перечень *п.21*	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст219х6-2-ППу-ПЭ-КВ, сталь 20**	шт	2	47 327,52	94655
3	5	6123-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм (трубопроводы и элементы трубопроводов)**	км	0,01182	5 719 640	67606
4	6	241-402-0116 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	м	11,82	25 472	301079
5	8	6123-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 125 мм**	км	0,11	4 970 906	546800

1	2	3	4	5	6	7	8
6	9	241-402-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	110	21 377	2351470
7	10	6123-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм (трубопроводы и элементы трубопроводов)	км	0,169	4 492 745	759274
8	11	241-402-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	165	16 863	2782395
9	12	Перечень *п.22*	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст108х4-2-ППу-ПЭ-КВ, сталь 20	шт	4	20 391,3	81565
10	15	6123-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 70 мм	км	0,034	3 964 191	134782
11	16	241-402-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	32	11 579	370528
12	17	Перечень *п.23*	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст76х3-2-ППу-ПЭ-КВ, сталь 20	шт	2	16 383,94	32768
			Установка фасонных частей в ППУ-изоляции				
13	28	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	2	149 452	298904
14	29	Перечень *п.5*	Тройниковое ответвление Ст219х6-89х4-2-ППУ-ПЭ сталь 20, Ру 2,5МПа	шт	2	87 842,09	175684
15	30	6123-0104-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	36 258	72516
16	34	6123-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	4	115 789	463156
17	35	241-405-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм, L1=1000	шт.	4	66 043	264172
18	49	6123-0104-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	12	98 492	1181904

1	2	3	4	5	6	7	8
19	50	241-405-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм, L1=1000	шт.	10	52 288	522880
20	51	Перечень *п.40*	Отвод нестандартный стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм, L1=1275, L2=850	шт.	1	57 071,42	57071
21	52	Перечень *п.41*	Отвод нестандартный стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм, L1=965, L2=850	шт.	1	50 807,49	50807
22	56	6123-0104-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	2	98 492	196984
23	57	Перечень *п.14*	Тройниковое ответвление Ст133х4-45х3-1-ППУ-ПЭ сталь 20, Ру 2,5МПа	шт	2	38 210,45	76421
24	59	6123-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	31 340	62680
25	60	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	14	89 262	1249668
26	61	241-405-0204 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм, L1=1000	шт.	14	41 235	577290
27	72	6123-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	4	75 619	302476
28	73	Перечень *п.18*	Тройниковое ответвление Ст76х3-32х3-1-ППУ-ПЭ сталь 20, Ру 2,5МПа	шт	2	25 332,42	50665
29	74	241-405-0202 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм, L1=1000	шт.	2	28 486	56972
30	77	6123-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	31 340	62680
			Муфты и заглушки изолции				
31	129	241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45928

1	2	3	4	5	6	7	8
32	130	241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	40	9 747	389880
33	131	241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	41	7 979	327139
34	132	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	7	7 102	49714
			Сопутствующие работы в бесканальной прокладке				
35	155	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия. Укладка полиэтиленовых мат в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	14,56	1 904	27722
36	156	234-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	14,56	5 903	85948
37	157	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтп=0,3, Кзм=0,3*	Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,1626	101 510	16506
38	158	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	162,6	81	13171
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**14216266**
			Сметная прибыль (5%)	5%			710 813
			Непредвиденные затраты (3%)	3%			426 488
			ИТОГО				15 353 567
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	1,075			**16 505 085**
			НДС (12%)	12%			**1 980 610**
			ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				**18 485 695**

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ" г. Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7
БИН 041140003314
Начальник службы капитального строительства_____Колесников Б.М.

Руководитель СДС СКС_____Нурмагамбетова Р.К.

Инженер СКС_____Моропан В.К.

Сдал (Подрядчик)
Подрядчик: ТОО "ESG HOLDING" г. Астана, Динмухамед Конаев, 10
БИН 060340017134
Директор_____Ермагамбетов Ж.Е

Представитель технического надзора
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456
Эксперт_____Белау Д.И.
аттестат № KZ80VJE00086348
аттестат № KZ45VJE00066608

Представитель авторского надзора
ТОО "НАСА Констракшн"
БИН 230440021053
ГИП_____Алишев С. Т.

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№420/28-24 от 28.02.2024г.**

Акт выполненных работ №15

август 2024 (месяц, год) на 02-02-01-3 Строительные работы по трассе

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11103131**
						К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.04-03-	
			Раздел 1. Земляные работы, лист 7				**2587897**
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	421,3	557	234664
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.30, Кзтр=1,3*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3.*	м^3	12,4	12 999	161188
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	13,42	11 999	161027

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2. (Погрузка грунта после ручной разработки)	$м^3$	25,82	557	14382
5	5	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т(грунт). Расстояние перевозки свыше 15 км	т·км	12 072,24	62	748479
6	6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	447,12	84	37558
			Обратная засыпка				
7	7	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /для обратной засыпки/	$м^3$ грунта	239,92	340	81573
8	8	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т(грунт). Расстояние перевозки 15 км	т·км	6 477,84	62	401626
9	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	41,08	4 180	171714
10	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	65,072	5 220	339676
11	11	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	215,928	118	25480
12	12	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	215,928	975	210530
		Раздел 2.	**Строительные конструкции**				**8515234**
			Непроходной канал, сеч.2б-2б,3а-3а,4а-4а,5а-5а, L=368,03 м, листы 7,8				
13	26	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание песчаное и засыпка лотков песком. Устройство	$м^3$ основания	69,56	13 078	909706
14	27	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	34,38	43 834	1507013
15	28	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 (бетон С16/20, сульфатостойкий, W6)	$м^3$	13,13	106 245	1394997
16	29	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на бетон С16/20	$м^3$	13,13	1 030	13524
17	30	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	13,13	284	3729
18	31	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на водонепроницаемость W6	$м^3$	13,13	1 593,67	20925
19	32	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 (бетон С16/20, сульфатостойкий, W6)	$м^3$	21,25	104 893	2228976
20	33	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на бетон С16/20	$м^3$	21,25	1 030	21888
21	34	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	21,25	284	6035

1	2	3	4	5	6	7	8
22	35	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на водонепроницаемость W6	$м^3$	21,25	1 593,67	33865
			Стяжка для создания уклона				
23	36	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /защитный слой/	$м^2$ стяжки	95,625	2 443	233612
24	37	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	105,9634	7 155	758168
25	38	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /выравнивающий слой толщ.15-20 мм/	$м^2$ стяжки	95,625	2 443	233612
			Бесканальная прокладка, разрез 1а-1а,2а-2а,6а-6а,7-7, L=155,3 м, листы 7,8				
26	56	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	3,96	37 559	148734
27	57	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 (бетон С16/20, сульфатостойкий, , W6)	$м^3$	3,96	106 245	420730
28	58	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на бетон С16/20	$м^3$	3,96	1 030	4079
29	59	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	3,96	284	1125
30	60	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на водонепроницаемость W6	$м^3$	3,96	1 593,67	6311
			Дренажные колодцы ДК4, ДК6, ДК7, ДК8, (4 шт), листы 22,27,29,32				
31	419	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная(бетон С8/10). Устройство	$м^3$	0,38	32 846	12481
32	420	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,93	145 312	280452
33	421	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	18 923	18923
34	422	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	13 772	13772
35	423	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 087	14174
36	424	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	18 066	18066
37	425	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 672	33344
38	426	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	22 435	22435
39	427	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	1,93	284	548
40	428	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	71 199	71199
41	429	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка Ст1	т	0,03337	1 145 627	38230
42	430	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01191	1 497 531	17836
43	431	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	$м^2$	2,0376	324	660

1	2	3	4	5	6	7	8
44	432	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**2,0376**	**475**	**968**
			Гидроизоляция днища колодца				
45	435	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /защитный слой/**	**$м^2$ стяжки**	**1,77**	**2 455**	**4345**
46	436	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**1,77**	**7 155**	**12664**
			Гидроизоляция верха колодца				
47	437	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /защитный слой/**	**$м^2$ стяжки**	**0,672**	**2 455**	**1650**
48	438	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**0,672**	**7 155**	**4808**
49	439	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /выравнивающий слой/**	**$м^2$ стяжки**	**0,672**	**2 455**	**1650**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**11103131**
			Сметная прибыль (5%)	5%			555 157
			Непредвиденные затраты (3%)	3%			333 094
			ИТОГО				11 991 381
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	1,075			**12 890 735**
			НДС (12%)	12%			**1 546 888**
			ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				**14 437 623**

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ" г. Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7
БИН 041140003314
Начальник службы капитального строительства_____Колесников Б.М.

Руководитель СДС СКС_____ Нурмаганбетова Р.К.

Инженер СКС_____Морошан В.Г.

Сдал (Подрядчик)
Подрядчик: ТОО "ESQ HOLDING" г. Астана, Динмухамед Конаев, 10
БИН 060340017134
Директор_____ Ермагамбетов Ж.Е

Представитель технического надзора
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456
Эксперт_____Белау Д.И.
аттестат № KZ80VJE00086348
аттестат № KZ45VJE00066608

Представитель авторского надзора
ТОО "НАСА Конструкшн"
БИН 230440021053
ГИП_____, Алишев С. Т.