Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: номер	Организационно-правовая форма: код
		№82	от 28.07.2021 г.				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»	**284 788 296,00**	**31 444 125,89**							**3 773 295,11**	**35 217 421,00**
В том числе за отчетный период	**284 788 296,00**	**31 444 125,89**							**3 773 295,11**	**35 217 421,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010963

Директор Рахымбек Д.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА", БИН 120940002382

Эксперт(ы) технического надзора, ИИН 7201[illegible]3850123, № KZ.7.01.E00628338 от 20.07.2017 г.
Капаргазин М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом 21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис", г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра, 40, ВП-3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82 от 28.07.2021 г.**

АКТ № 9
приемки выполненных работ за ноябрь 2024 г.
На Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 /02-01-01/

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Ростверки									
			Монолитный ростверк ФМ-1 (11 шт)									
1	23	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	-6,8	5836,45	248,85	39688	1692	35259	3052	-46 159
						402,56	74,87	2737	509		3419	
			Монолитный ростверк ФМ-4 (5 шт)									
2	48	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	-22	5836,45	248,85	128402	5475	114071	9873	-149 337
						402,56	74,87	8856	1647		11062	
			Монолитный ростверк ФМ-4/1 (2 шт)									
3	56	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	-8,8	5836,45	248,85	51361	2190	45628	3949	-59735,00
						402,56	74,87	3543	659		4425	
			Монолитный ростверк ФМ-5 (2 шт)									

4	64	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	-18,2	5836,45	248,85	106223	4529	94367	8168	-123542,00
						402,56	74,87	7327	1363		9151	
			Монолитный ростверк ФМ-5/1 (2 шт)									
5	73	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	-18,2	5836,45	248,85	106223	4529	94367	8168	-123542,00
						402,56	74,87	7327	1363		9151	
			Монолитный ростверк ФМ-6/1 (3 шт)									
6	82	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	-9,1	5836,45	248,85	53112	2264	47185	4084	-61772
						402,56	74,87	3663	681		4576	
			Монолитный ростверк ФМ-6/2 (1 шт)									
7	91	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	-9,1	5836,45	248,85	53112	2264	47185	4084	-61772
						402,56	74,87	3663	681		4576	
			Монолитный ростверк ФМ-9 (1 шт)									
8	116	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	-21,7	5836,45	248,85	126651	5400	112515	9739	-147301
						402,56	74,87	8736	1625		10911	
			Монолитный ростверк ФМ-10 (2 шт)									
9	125	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	-27,2	5836,45	248,85	158751	6768	141033	12207	-184635
						402,56	74,87	10950	2036		13677	
			Монолитный ростверк ФМ-11 (1 шт)									
10	135	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	-10,1	5836,45	248,85	58948	2513	52369	4533	-68559
						402,56	74,87	4066	756		5078	
			Монолитный ростверк ФМ-12 (1 шт)									

11	142	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	-19,24	5836,45	248,85	112293	4787	99761	8635	-130602
						402,56	74,87	7745	1440		9674	
			Монолитный ростверк ФМ-13 (1 шт)									
12	151	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	-13,8	5836,45	248,85	80543	3434	71554	6193	-93675
						402,56	74,87	5555	1033		6939	
			Монолитный ленточный ростверк РЛ-1 (31,3 мп)									
13	178	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	-53,2	5836,45	248,85	310499	13239	275844	23875	-361124
						402,56	74,87	21416	3983		26750	
			Монолитный ленточный ростверк РЛ-2 (134 мп)									
14	186	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	-65,512	5836,45	248,85	382358	16303	339682	29400	-444699
						402,56	74,87	26373	4905		32941	
			Монолитный ленточный ростверк РЛ-3 (20,1 мп)									
15	194	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	-18,1	5836,45	248,85	105640	4504	93850	8123	-122864
						402,56	74,87	7286	1355		9101	
			Монолитный ленточный ростверк РЛ-4 (120,3 мп)									
16	201	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	-96,2	5836,45	248,85	561466	23939	498801	43173	-653010
						402,56	74,87	38726	7202		48371	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**-2832328**
			Раздел 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ									
			Монолитная стена МС-11 (123,66 м)									
17	276	1106-1904-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м^2	-222,48	8568,43	982,72	1906304	218635	1472860	236332	-2314048

						965,52	201,80	214809	44896		171412	
18	277	1106-1904-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	-222,48	1200,18	632,69	267016	140761	--	141250	-440929
						567,49	130,19	126255	28965		32662	
19	278	1106-1904-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	-5,1309	75962,20	2560,86	389754	13140	119323	236360	-676203
						50145,33	476,66	257291	2446		50089	
20	279	2105-0301-3001	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-1,2589	376202,00	--	473601	--	473601	--	-511489
						--	--	--	--		37888	
21	280	2105-0301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	-3,8721	353220,00	--	1367703	--	1367703	--	-1477119
						--	--	--	--		109416	
22	281	1106-1904-0402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	-133,488	37036,09	5287,91	4943874	705873	3732490	706811	-6102739
						3786,94	2031,68	505511	271205		452054	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитная стена МС-12 (100,81 м)									
23	282	1106-1904-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	-172,75	8568,43	982,72	1480196	169765	1143637	183505	-1796798
						965,52	201,80	166794	34861		133097	
24	283	1106-1904-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	-172,75	1200,18	632,69	207331	109297	--	109677	-342370
						567,49	130,19	98034	22490		25361	
25	284	1106-1904-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	-3,0992	75962,20	2560,86	235422	7936	72076	142768	-408445
						50145,33	476,66	155410	1477		30255	
26	285	2105-0301-3001	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,5125	376202,00	--	192804	--	192804	--	-208228
						--	--	--	--		15424	
27	286	2105-0301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	-2,5867	353220,00	--	913674	--	913674	--	-986768
						--	--	--	--		73094	
28	287	1106-1904-0402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	-69,1	37036,09	5287,91	2559194	365394	1932122	365880	-3159080
						3786,94	2031,68	261678	140389		234006	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге							-18424214
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**17372143**	**1834631**	**13583761**	**2309839**	**-21256544**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**-21256542**
			Наименование					**СМР**	**Оборудование**	**Прочие**	**Всего**
			Временные здания и сооружения	0,90%				- 191 309		-	- 191 309
			Итого:					- 21 447 851	-	-	- 21 447 851
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,02%	1,02%				- 218 768	-	-	- 218 768
			Итого:					- 21 666 619	-	-	- 21 666 619
			Непредвиденные затраты	2,00%				- 433 332	-	-	- 433 332
			Итого:					- 22 099 951	-	-	- 22 099 951
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079					- 23 845 847	-	-	- 23 845 847
			НДС 12%	12,00%				-	-	- 2 861 502	- 2 861 502
			Всего с НДС:					- 23 845 847	-	- 2 861 502	- 26 707 349
			ИТОГО с учетом скидки К =0,980721784715009					- 23 386 142	-	- 2 806 337	- 26 192 479
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**- 23 386 142**	**-**	**- 2 806 337**	**- 26 192 479**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор — Рахымбек Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229
(наименование организации, БИН или ИИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Капаргазин М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «TAU PROJEKT»

Байжанов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис", г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра, 40, ВП-3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82 от 28.07.2021 г.**

АКТ № 10

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 г.

На Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 /02-01-01/

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Ростверки									
1	согласно протокола замены	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	80,134	8967,10	2718,76	718570	217865	392453	186372	977338
						1350,89	1149,93	108252	92148		72395	
2	согласно протокола замены	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	801,34	261,67	0,86	209687	690	163665	42904	272801
						56,57	0,39	45332	313		20210	
3	15	1106-1902-0201	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 $м^3$ под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	79,2	3308,17	1399,78	262007,00	110863,00	72698,00	101025,00	392075,00
						990,48	411,25	78446,00	32571,00		29043,00	
4	16	1106-1902-0301	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 $м^3$ под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	79,2	743,79	343,67	58908,00	27218,00		36234,00	102753,00
						400,12	102,63	31690,00	8128,00		7611,00	
5	17	1106-1902-0401	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 $м^3$ под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	41,58	31557,06	2448,97	1312143,00	101828,00	1162629,00	70857,00	1493640,00
						1146,84	725,81	47686,00	30179,00		110640,00	

6	18	1106-1902-0101	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,9038	28923,86	2110,56	55065,00	4018,00	10562,00	37784,00	100277,00
						21265,53	544,05	40485,00	1036,00		7428,00	
7	19	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0082	331233,00		333949,00		333949,00		360665,00
											26716,00	
8	24	1106-1902-0201	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м^2	72	3308,17	1399,78	238188,18	100784,55	66089,09	91840,91	356431,82
						990,48	411,25	71314,55	29610,00		26402,73	
9	25	1106-1902-0301	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м^2	72	743,79	343,67	53552,73	24743,64		32940,00	93411,82
						400,12	102,63	28809,09	7389,09		6919,09	
10	26	1106-1902-0401	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м^3	37,8	31557,06	2448,97	1192857,27	92570,90	1056935,45	64415,45	1357854,54
						1146,84	725,81	43350,91	27435,45		100581,82	
11	27	1106-1902-0101	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,595	28923,86	2110,56	46133,64	3366,36	8849,09	31655,45	84011,82
						21265,53	544,05	33918,18	868,18		6222,73	
12	28	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0082	331233,00		333949,00		333949,00		360665,00
											26716,00	
13	33	1106-1902-0201	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м^2	9,02	3308,17	1399,78	29840,00	12626,00	8280,00	11506,00	44654,00
						990,48	411,25	8934,00	3709,00		3308,00	
14	34	1106-1902-0301	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м^2	9,02	743,79	343,67	6709,00	3100,00		4127,00	11703,00
						400,12	102,63	3609,00	926,00		867,00	
15	35	1106-1902-0401	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м^3	4,24	31557,06	2448,97	133802,00	10383,00	118556,00	7225,00	152309,00
						1146,84	725,81	4863,00	3077,00		11282,00	
16	36	1106-1902-0101	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1606	28923,86	2110,56	4645,00	339,00	891,00	3187,00	8459,00
						21265,53	544,05	3415,00	87,00		627,00	

17	37	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0811	331233,00		26863,00		26863,00		29012,00
											2149,00	
18	41	1106-1902-0201	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м^2	10,56	3308,17	1399,78	34934,00	14782,00	9693,00	13470,00	52276,00
						990,48	411,25	10459,00	4343,00		3872,00	
19	42	1106-1902-0301	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м^2	10,56	743,79	343,67	7854,00	3629,00		4831,00	13700,00
						400,12	102,63	4225,00	1084,00		1015,00	
20	43	1106-1902-0401	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м^3	5,22	31557,06	2448,97	164728,00	12784,00	145958,00	8895,00	187513,00
						1146,84	725,81	5987,00	3789,00		13890,00	
21	44	1106-1902-0101	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,3133	28923,86	2110,56	9062,00	661,00	1738,00	6218,00	16502,00
						21265,53	544,05	6662,00	170,00		1222,00	
22	45	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2001	331233,00		66280,00		66280,00		71582,00
											5302,00	
23	53	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2063	331233,00		68333,00		68333,00		73800,00
											5467,00	
24	61	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0825	331233,00		27327,00		27327,00		29513,00
											2186,00	
25	69	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3672	331233,00		121629,00		121629,00		131359,00
											9730,00	
26	78	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6224	331233,00		206159,00		206159,00		222652,00
											16493,00	
27	83	1106-1902-0201	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м^2	16,992	3308,17	1399,78	56212,67	23785,33	15597,33	21674,67	84118,01
						990,48	411,25	16830,00	6988,00		6230,67	
28	84	1106-1902-0301	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м^2	16,992	743,79	343,67	12638,67	5840,00		7774,00	22045,34
						400,12	102,63	6798,67	1744,00		1632,67	
29	85	1106-1902-0401	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		10,46	31557,06	2448,97	330086,67	25616,00	292474,67	17824,67	375744,01

				$м^3$		1146,84	725,81	11996,00	7592,00		27832,67	
30	86	1106-1902-0101	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 $м^3$ под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6026	28923,86	2110,56	17429,73	1271,82	3342,81	11959,87	31740,98
						21265,53	544,05	12814,43	327,80		2351,38	
31	87	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5323	331233,00		176315,00		176315,00		190420,00
											14105,00	
32	96	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2071	331233,00		68598,00		68598,00		74086,00
											5488,00	
33	101	1106-1902-0201	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 $м^3$ под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	17,688	3308,17	1399,78	58515,00	24759,00	16236,00	22562,00	87563,00
						990,48	411,25	17520,00	7274,00		6486,00	
34	102	1106-1902-0301	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 $м^3$ под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	17,688	743,79	343,67	13156,00	6079,00		8092,00	22948,00
						400,12	102,63	7077,00	1815,00		1700,00	
35	103	1106-1902-0401	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 $м^3$ под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	16,28	31557,06	2448,97	513749,00	39869,00	455209,00	27743,00	584811,00
						1146,84	725,81	18671,00	11816,00		43319,00	
36	104	1106-1902-0101	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 $м^3$ под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,8957	28923,86	2110,56	25907,00	1890,00	4969,00	17777,00	47179,00
						21265,53	544,05	19048,00	487,00		3495,00	
37	105	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6391	331233,00		211691,00		211691,00		228626,00
											16935,00	
38	108	1106-1903-0201	Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	38,88	4548,16	35,61	176832,00	1384,00	130564,00	41221,00	235497,00
						1154,42	10,63	44884,00	413,00		17444,00	
39	109	1106-1903-0301	Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	38,88	741,44	19,62	28827,00	763,00		25731,00	58923,00
						721,82	5,44	28064,00	212,00		4365,00	
40	110	1106-1903-0401	Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	23,76	30916,15	1827,42	734568,00	43420,00	664360,00	36092,00	832313,00
						1127,44	541,83	26788,00	12874,00		61653,00	
41	111	1106-1903-0101	Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,1394	36363,40	1858,88	77796,00	3977,00	3996,00	64598,00	153786,00
						32636,82	544,05	69823,00	1164,00		11392,00	

42	112	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9196	331233,00		304602,00		304602,00		328970,00
											24368,00	
43	121	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5664	331233,00		187610,00		187610,00		202619,00
											15009,00	
44	130	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,544	331233,00		180191,00		180191,00		194606,00
											14415,00	
45	140	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2076	331233,00		68764,00		68764,00		74265,00
											5501,00	
46	147	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4128	331233,00		136733,00		136733,00		147672,00
											10939,00	
47	156	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4753	331233,00		157435,00		157435,00		170030,00
											12595,00	
48	161	1106-1902-0201	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м^2	39,2	3308,17	1399,78	129680,00	54871,00	35982,00	50002,00	194057,00
						990,48	411,25	38827,00	16121,00		14375,00	
49	162	1106-1902-0301	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м^2	39,2	743,79	343,67	29157,00	13472,00		17934,00	50858,00
						400,12	102,63	15685,00	4023,00		3767,00	
50	163	1106-1902-0401	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м^3	42,04	31557,06	2448,97	1326659,00	102955,00	1175491,00	71641,00	1510164,00
						1146,84	725,81	48213,00	30513,00		111864,00	
51	164	1106-1902-0101	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,845	28923,86	2110,56	53365,00	3894,00	10236,00	36617,00	97181,00
						21265,53	544,05	39235,00	1004,00		7199,00	
52	165	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2511	331233,00		414406,00		414406,00		447558,00
											33152,00	
53	170	1106-1902-0201	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м^2	11,4	3308,17	1399,78	37713,00	15957,00	10464,00	14541,00	56434,00
						990,48	411,25	11291,00	4688,00		4180,00	
54	171	1106-1902-0301	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м^2	11,4	743,79	343,67	8479,00	3918,00		5216,00	14791,00
						400,12	102,63	4561,00	1170,00		1096,00	

55	172	1106-1902-0401	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м^3	9,18	31557,06	2448,97	289694,00	22482,00	256684,00	15644,00	329765,00
						1146,84	725,81	10528,00	6663,00		24427,00	
56	173	1106-1902-0101	Конструкции фундаментов стаканного типа объемом более 40 м^3 под колонны для производственных зданий монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6908	28923,86	2110,56	19981,00	1458,00	3832,00	13710,00	36386,00
						21265,53	544,05	14690,00	376,00		2695,00	
57	174	2105-0309-0303	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5307	331233,00		175785,00		175785,00		189848,00
											14063,00	
58	187	1106-1903-0201	Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м^2	62,532	4548,16	35,61	284405,49	2226,73	209990,47	66296,36	378758,03
						1154,42	10,63	72188,29	664,60		28056,18	
59	188	1106-1903-0301	Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м^2	62,532	741,44	19,62	46363,90	1226,92		41384,28	94767,86
						721,82	5,44	45136,98	340,27		7019,68	
60	189	1106-1903-0401	Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м^3	18,7596	30916,15	1827,42	579974,58	34281,77	524542,76	28496,39	657148,71
						1127,44	541,83	21150,44	10164,56		48677,74	
61	190	1106-1903-0101	Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,9342	36363,40	1858,88	33970,63	1736,41	1744,97	28207,61	67152,58
						32636,82	544,05	30489,25	508,28		4974,34	
62	191	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9342	30574,11	1777,82	28562,28	1660,97	358,56	24656,63	57476,52
						28412,29	591,14	26542,76	552,23		4257,61	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**								**15 327 266**
					Раздел 3: МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ							
			Монолитная стена МС-1 (1 шт)									
63	216	1106-1904-0201	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м^2	46,12	8568,43	982,72	395176,00	45323,00	305323,00	48991,00	479701,00
						965,52	201,80	44530,00	9307,00		35534,00	
64	217	1106-1904-0301	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м^2	46,12	1200,18	632,69	55352,00	29179,00		29281,00	91404,00
						567,49	130,19	26173,00	6004,00		6771,00	
65	218	1106-1904-0101	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,7325	75962,20	2560,86	131605,00	4437,00	40291,00	79809,00	228327,00
						50145,33	476,66	86877,00	826,00		16913,00	
66	221	1106-1904-0402	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м^3	11,53	37036,09	5287,91	427026,00	60969,00	322393,00	61051,00	527123,00
						3786,94	2031,68	43663,00	23425,00		39046,00	
			Монолитная стена МС-2 (1 шт)									

67	222	1106-1904-0201	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	10,48	8568,43	982,72	89797,00	10299,00	69380,00	11132,00	109003,00
						965,52	201,80	10119,00	2115,00		8074,00	
68	223	1106-1904-0301	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	10,48	1200,18	632,69	12578,00	6630,00		6654,00	20771,00
						567,49	130,19	5947,00	1364,00		1539,00	
69	224	1106-1904-0101	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,4777	75962,20	2560,86	36287,00	1224,00	11109,00	22006,00	62956,00
						50145,33	476,66	23954,00	228,00		4663,00	
70	227	1106-1904-0402	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	2,62	37036,09	5287,91	97035,00	13854,00	73258,00	13873,00	119781,00
						3786,94	2031,68	9922,00	5323,00		8873,00	
			Монолитная стена МС-3 (2 шт)									
71	228	1106-1904-0201	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	33,6	8568,43	982,72	287899,00	33019,00	222438,00	35692,00	349478,00
						965,52	201,80	32441,00	6780,00		25887,00	
72	229	1106-1904-0301	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	33,6	1200,18	632,69	40326,00	21258,00		21332,00	66591,00
						567,49	130,19	19068,00	4374,00		4933,00	
73	230	1106-1904-0101	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,2375	75962,20	2560,86	94003,00	3169,00	28779,00	57007,00	163091,00
						50145,33	476,66	62055,00	590,00		12081,00	
74	233	1106-1904-0402	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	8,4	37036,09	5287,91	311103,00	44418,00	234874,00	44477,00	384026,00
						3786,94	2031,68	31810,00	17066,00		28446,00	
			Монолитная стена МС-4 (1 шт)									
75	234	1106-1904-0201	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	16,8	8568,43	982,72	143950,00	16509,00	111219,00	17846,00	174740,00
						965,52	201,80	16221,00	3390,00		12944,00	
76	235	1106-1904-0301	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	16,8	1200,18	632,69	20163,00	10629,00		10666,00	33295,00
						567,49	130,19	9534,00	2187,00		2466,00	
77	236	1106-1904-0101	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,6187	75962,20	2560,86	46998,00	1584,00	14388,00	28501,00	81539,00
						50145,33	476,66	31025,00	295,00		6040,00	
78	239	1106-1904-0402	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	4,2	37036,09	5287,91	155552,00	22209,00	117437,00	22239,00	192014,00
						3786,94	2031,68	15905,00	8533,00		14223,00	
			Итого по разделу 3: МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ									**3 083 840**
			Раздел 4. Стены подвала взамен МС-11, МС-12									
			ФБС									
3	согласно протокола замены	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	115	7093,47	3918,92	815749	450676	172879	345670	1254333
						1671,25	876,06	192194	100747		92913	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	согласно протокола замены	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	177	3367,30	1754,03	596012	310463	157936	232481	894772
						720,98	392,11	127613	69403		66279	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	согласно протокола замены	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	94	2998,90	1788,80	281897	168147	55196	113449	426973
						622,92	399,88	58554	37589		31627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	согласно протокола замены	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	45,64	44854,00	–	2047137	–	2047137	–	2210908
						–	–	–	–		163771	
7	согласно протокола замены	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	34,626	44854,00	–	1553115	–	1553115	–	1677364
						–	–	–	–		124249	
8	согласно протокола замены	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	16,115	44854,00	–	722822	–	722822	–	780648
						–	–	–	–		57826	
9	согласно протокола замены	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	32,45	44854,00	–	1455512	–	1455512	–	1571953
						–	–	–	–		116441	
10	согласно протокола замены	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	9,45	44854,00	–	423870	–	423870	–	457780
						–	–	–	–		33910	
11	согласно протокола замены	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	18,8	44854,00	–	843255	–	843255	–	910715
						–	–	–	–		67460	
12	согласно протокола замены	1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные заделки блоков. Устройство	$м^3$	21,2	30721,25	718,06	651291	15223	532263	99918	811305
						4896,46	282,77	103805	5995		60097	
13	согласно протокола замены	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	912,17	1218,86	29,66	1111808	27055	690778	369912	1600257
						431,91	4,14	393975	3776		118536	
			Сетка									
14	согласно протокола замены	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0212	455717,00	–	9661	–	9661	–	10434
						–	–	–	–		773	
15	согласно протокола замены	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0068	376202,00	–	2558	–	2558	–	2763
						–	–	–	–		205	

16	согласно протокола замены	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0734	455717,00	–	33450	–	33450	–	36126
						–	–	–	–		2676	
17	согласно протокола замены	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0239	376202,00	–	8991	–	8991	–	9710
						–	–	–	–		719	
18	согласно протокола замены	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0112	455717,00	–	5104	–	5104	–	5512
						–	–	–	–		408	
19	согласно протокола замены	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0027	376202,00	–	1016	–	1016	–	1097
						–	–	–	–		81	
20	согласно протокола замены	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0281	455717,00	–	12806	–	12806	–	13830
						–	–	–	–		1024	
21	согласно протокола замены	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	376202,00	–	3010	–	3010	–	3251
						–	–	–	–		241	
			Монолитный пояс									
22	согласно протокола замены	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	29,0448	52309,04	7533,54	1519306	218810	852848	447114	2123733
						15412,32	1504,09	447648	43686		157314	
23	согласно протокола замены	1106-1908-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,3109	37325,63	1913,71	48930	2509	10272	33574	89104
						27575,52	568,78	36149	746		6600	
24	согласно протокола замены	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,197	349794,00	–	418703	–	418703	–	452199
						–	–	–	–		33496	
25	согласно протокола замены	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1139	376202,00	–	42849	–	42849	–	46277
						–	–	–	–		3428	
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**15 391 044**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**33 802 150**
			Наименование						**СМР**	**Оборудование**	**Прочие**	**Всего**
			Временные здания и сооружения	0,90%					304 219		-	304 219
			Итого:						34 106 369	-	-	34 106 369
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,02%	1,02%					347 885	-	-	347 885
			Итого:						34 454 254	-	-	34 454 254
			Непредвиденные затраты	2,00%					689 085	-	-	689 085
			Итого:						35 143 339	-	-	35 143 339

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079						37 919 663	-	-	37 919 663
			НДС 12%	12,00%					-	-	4 550 360	4 550 360
			Всего с НДС:						37 919 663	-	4 550 360	42 470 023
			ИТОГО с учетом скидки К =0,980721784715009						37 188 640	-	4 462 637	41 651 277
			ВСЕГО ПО АКТУ:						**37 188 640**	**-**	**4 462 637**	**41 651 277**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор — Рахымбек Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Капаргазин М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229
(наименование организации, БИН или ИИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «TAU PROJEKT»

Байжанов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис", г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра, 40, ВП-3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82 от 28.07.2021 г.**

АКТ № 11

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 г.

На Конструкции железобетонные выше отм.0,000 Поз А (блок 2) /02-03-01/

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: КЖ-Блок 2 (1 шт)									
			Колонна КМ-1 (14 шт)									
1	1	1106-1905-0205	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	33,7869	2632,71	1160,05	88951,14	39194,55	27504,54	27593,10	125867,70
						658,60	238,85	22252,05	8070,03		9323,46	
2	2	1106-1905-0205	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	21,6531	2659,06	1160,05	57576,87	25118,73	17626,95	18202,86	81842,13
						684,95	238,85	14831,28	5171,85		6062,40	
3	3	1106-1905-0305	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	33,7869	814,45	593,68	27517,77	20058,57		10548,63	41111,64
						220,77	122,32	7459,11	4132,80		3045,24	
4	4	1106-1905-0305	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	21,6531	823,29	593,68	17826,75	12855,06		6934,59	26742,15
						229,61	122,32	4971,78	2648,61		1980,81	
5	5	1106-1905-0105	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 2 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов	т	0,696159	37793,92	8312,44	26310,60	5786,82	7294,95	13122,81	42588,09
						19002,68	1711,90	13228,92	1191,78		3154,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1106-1905-0105	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 2 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов	т	0,446157	38554,03	8312,44	17201,16	3708,63	4675,23	8718,75	27993,51
						19762,79	1711,90	8817,30	763,74		2073,60	
7	9	1106-1905-0405	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,6477	42011,94	10064,32	153246,96	36711,63	104278,41	17996,67	184943,07
						3360,18	2061,48	12256,92	7519,68		13699,44	
8	10	1106-1905-0405	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,3373	42146,35	10064,32	98508,69	23523,39	66817,44	11817,45	119152,26
						3494,59	2061,48	8167,95	4818,33		8826,12	
			Диафрагма ДЖ-1 (1 шт)									
9	11	1106-1904-0201	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	11,2617	8568,43	982,72	96495,12	11067,12	74554,56	11962,89	117134,73
						965,52	201,80	10873,44	2272,59		8676,72	
10	12	1106-1904-0201	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	7,0308	8607,05	982,72	60514,47	6909,30	46545,21	7715,70	73688,58
						1004,14	201,80	7059,87	1418,85		5458,41	
11	13	1106-1904-0301	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	11,2617	1200,18	632,69	13516,11	7125,21		7149,96	22319,37
						567,49	130,19	6390,90	1466,19		1653,30	
12	14	1106-1904-0301	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	7,0308	1222,88	632,69	8597,79	4448,25		4609,08	14263,38
						590,19	130,19	4149,54	915,30		1056,51	
13	15	1106-1904-0101	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,229248	75962,20	2560,86	17414,19	587,07	5331,42	10560,51	30212,64
						50145,33	476,66	11495,70	109,26		2237,94	
14	16	1106-1904-0101	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,143127	77968,02	2560,86	11159,37	366,57	3328,56	6854,58	19455,03
						52151,15	476,66	7464,24	68,22		1441,08	
15	20	1106-1904-0402	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	2,2527	37036,09	5287,91	83431,17	11912,04	62988,30	11927,88	102987,81
						3786,94	2031,68	8530,83	4576,77		7628,76	
16	21	1106-1904-0402	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		1,4058	37187,57	5287,91	52278,30	7433,73	39307,95	7637,40	64708,92

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		3938,42	2031,68	5536,62	2856,15		4793,22	
			Диафрагма ДЖ-2 (2 шт)									
17	22	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	38,2032	8568,43	982,72	327341,43	37543,05	252912,42	40581,72	397357,20
						965,52	201,80	36885,96	7709,40		29434,05	
18	23	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	27,5436	8607,05	982,72	237069,18	27067,68	182343,87	30226,59	288679,50
						1004,14	201,80	27657,63	5558,31		21383,73	
19	24	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	38,2032	1200,18	632,69	45850,68	24170,76		24254,82	75714,12
						567,49	130,19	21679,92	4973,67		5608,62	
20	25	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	27,5436	1222,88	632,69	33682,50	17426,52		18056,25	55877,76
						590,19	130,19	16255,98	3585,87		4139,01	
21	26	1106-1904-0101	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,656154	75962,20	2560,86	49842,90	1680,30	15259,50	30226,41	86474,88
						50145,33	476,66	32903,10	312,75		6405,57	
22	27	1106-1904-0101	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,473085	55565,02	2631,97	26287,02	1245,15	969,30	22128,75	52289,01
						50884,19	517,44	24072,57	244,80		3873,24	
23	31	1106-1904-0402	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	7,6401	37036,09	5287,91	282959,46	40400,10	213626,70	40453,83	349286,31
						3786,94	2031,68	28932,57	15522,21		25873,02	
24	32	1106-1904-0402	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	5,5089	37187,57	5287,91	204862,59	29130,57	154035,72	29928,69	253574,55
						3938,42	2031,68	21696,39	11192,31		18783,27	
			Диафрагма ДЖ-3 (4 шт)									
25	33	1106-1904-0201	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	11,7684	8568,43	982,72	100836,72	11565,00	77909,04	12501,09	122404,86
						965,52	201,80	11362,59	2374,83		9067,05	
26	34	1106-1904-0201	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	7,3476	8607,05	982,72	63241,20	7220,61	48642,48	8063,37	77008,95
						1004,14	201,80	7378,02	1482,75		5704,38	
27	35	1106-1904-0301	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	11,7684	1200,18	632,69	14124,24	7445,79		7471,62	23323,59
						567,49	130,19	6678,45	1532,16		1727,73	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	36	1106-1904-0301	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	7,3476	1222,88	632,69	8985,24	4648,77		4816,71	14906,07
						590,19	130,19	4336,47	956,61		1104,12	
29	37	1106-1904-0101	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,331362	75962,20	2560,86	25171,02	848,61	7706,16	15264,54	43670,43
						50145,33	476,66	16616,25	157,95		3234,87	
30	38	1106-1904-0101	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,206874	77968,02	2560,86	16129,53	529,83	4811,04	9907,47	28119,96
						52151,15	476,66	10788,75	98,64		2082,96	
31	42	1106-1904-0402	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	2,3535	37036,09	5287,91	87164,46	12445,02	65806,74	12461,67	107596,17
						3786,94	2031,68	8912,52	4781,52		7970,04	
32	43	1106-1904-0402	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	1,4697	37187,57	5287,91	54654,57	7771,59	41094,63	7984,53	67650,21
						3938,42	2031,68	5788,26	2985,93		5011,11	
			Монолитная лифтовая шахта (1 шт)									
33	44	1106-1904-0201	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	17,7858	8568,43	982,72	152396,37	17478,45	117745,38	18893,16	184992,75
						965,52	201,80	17172,54	3589,20		13703,22	
34	45	1106-1904-0201	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	9,8262	8607,05	982,72	84574,62	9656,46	65051,28	10783,35	102986,64
						1004,14	201,80	9866,88	1982,97		7628,67	
35	46	1106-1904-0301	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	17,7858	1200,18	632,69	21346,20	11252,88		11292,03	35249,40
						567,49	130,19	10093,23	2315,52		2611,17	
36	47	1106-1904-0301	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	9,8262	1222,88	632,69	12016,26	6216,93		6441,57	19934,37
						590,19	130,19	5799,33	1279,26		1476,54	
37	48	1106-1904-0101	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,351243	75962,20	2560,86	26681,22	899,46	8168,49	16180,38	46290,51
						50145,33	476,66	17613,18	167,40		3428,91	
38	49	1106-1904-0101	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,194058	77968,02	2560,86	15130,35	496,98	4513,05	9293,67	26377,92
						52151,15	476,66	10120,32	92,52		1953,90	
39	50	2105-0301-3001	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018909	376202,00		7113,60		7113,60		7682,67
											569,07	
40	52	1106-1904-0402	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	3,5568	37036,09	5287,91	131729,94	18808,02	99452,52	18833,04	162608,04
						3786,94	2031,68	13469,40	7226,28		12045,06	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	53	1106-1904-0402	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	1,9656	37187,57	5287,91	73095,93	10393,92	54960,57	10678,68	90476,55
						3938,42	2031,68	7741,35	3993,48		6701,94	
			Итого по разделу 1: КЖ-Блок 2 (1 шт)					**2932833,69**	**523149,12**	**1882376,01**	**600076,80**	**3815543,43**
								527308,11	**132116,49**	**0,00**	**282632,94**	
			ИТОГО по акту					**2932833,69**	**523149,12**	**1882376,01**	**600076,80**	**3815543,43**
								527308,11	**132116,49**	**0,00**	**282632,94**	
			Наименование						**СМР**	**Оборудование**	**Прочие**	**Всего**
			Временные здания и сооружения	0,90%					34 340		-	34 340
			Итого:						3 849 883	-	-	3 849 883
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,02%	1,02%					39 269	-	-	39 269
			Итого:						3 889 152	-	-	3 889 152
			Непредвиденные затраты	2,00%					77 783	-	-	77 783
			Итого:						3 966 935	-	-	3 966 935
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079						4 280 323	-	-	4 280 323
			НДС 12%	12,00%					-	-	513 639	513 639
			Всего с НДС:						4 280 323	-	513 639	4 793 962
			ИТОГО с учетом скидки К =0,980721784715009						4 197 806	-	503 737	4 701 543
			ВСЕГО ПО АКТУ:						**4 197 806**	**-**	**503 737**	**4 701 543**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор — Рахымбек Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 0601400072
(наименование организации, БИН или ИИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Капаргазин М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства (или экспертны) авторского надзора:
ТОО «TAU PROJEKT»

Байжанов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом 21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис", г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра, 40, ВП-3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82 от 28.07.2021 г.**

АКТ № 12
приемки выполненных работ за ноябрь 2024 г.
На Общестроительные работы. Раздел АС /выше отм. 0,000/. Поз. А. Блок 3(2 шт.) /02-04-01/

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: Плиты перекрытия и покрытия /АС-10/									
1	59	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны		49	5313,68	2344,57	260370,27	114883,97	75529,03	110481,26	400519,54
				шт. сборных конструкций		1427,70	483,08	69957,27	23670,97		29668,01	
2	60	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны		23	4266,04	2009,06	98119,00	46208,33	24549,00	43521,00	152971,17
				шт. сборных конструкций		1189,63	413,95	27361,50	9520,83		11331,17	
3	61	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		441,2256	13703,00		6046114,40		6046114,40		6529803,52
				м²							483689,12	
4	62	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,051584	144002,00		7428,16		7428,16		8022,40
				т							594,24	
5	63	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		1,1008	53969,69	4242,35	59409,76	4670,08	38777,28	15401,28	80796,00
				м³		14500,83	873,81	15962,56	961,92		5984,96	
6	64	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,122208	331233,00		40479,36		40479,36		43717,76
				т							3238,40	
7	65	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,021728	354275,00		7697,76		7697,76		8313,60
				т							615,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 7: Плиты перекрытия и покрытия /АС-10/					**6519618,71**	**165762,38**	**6240574,99**	**169403,54**	**7224143,99**
								113281,33	**34153,72**	**0,00**	**535121,74**	
			ИТОГО по акту					**6519618,71**	**165762,38**	**6240574,99**	**169403,54**	**7224143,99**
								113281,33	**34153,72**	**0,00**	**535121,74**	
			Наименование						**СМР**	**Оборудование**	**Прочие**	**Всего**
			Временные здания и сооружения	0,90%					65 017		-	65 017
			Итого:						7 289 161	-	-	7 289 161
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,02%	1,02%					74 349	-	-	74 349
			Итого:						7 363 511	-	-	7 363 511
			Непредвиденные затраты	2,00%					147 270	-	-	147 270
			Итого:						7 510 781	-	-	7 510 781
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079						8 104 133	-	-	8 104 133
			НДС 12%	12,00%					-	-	972 496	972 496
			Всего с НДС:						8 104 133	-	972 496	9 076 629
			ИТОГО с учетом скидки К =0,980721784715009						7 947 899	-	953 748	8 901 647
			ВСЕГО ПО АКТУ:						**7 947 899**	**-**	**953 748**	**8 901 647**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Рахымбек Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229
(наименование организации, БИН или ИИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Капаргазин М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «TAU PROJEKT»

Байжанов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом 21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис", г.Астана, район "Есиль", Кабанбай батыра, 40, ВП-3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82 от 28.07.2021 г.**

АКТ № 13
приемки выполненных работ за ноябрь 2024 г.
На Устройство подкрановых путей /09-01/

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1146-0801-0108 РСНБ РК 2022	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р65, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка		4	1055955,97	82451,26	4223824	329805	3765079	201534	4779387
				звено длиной 12,5 м		32235,03	27745,29	128940	110981		354029	
2	2	1146-0801-0401 РСНБ РК 2022	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров		2	141731,02	723,43	283462	1447	275738	5829	312434
				путь		3138,51	331,16	6277	662		23143	
			ИТОГО по акту					**4507286**	**331252**	**4040817**	**207363**	**5091821**
								135217	**111643**	**0**	**377172**	
			Наименование						**СМР**	**Оборудование**	**Прочие**	**Всего**
			Временные здания и сооружения	0,00%					-		-	-
			Итого:						5 091 821	-	-	5 091 821
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,02%	0,00%					-	-	-	-
			Итого:						5 091 821	-	-	5 091 821
			Непредвиденные затраты	2,00%					101 836	-	-	101 836
			Итого:						5 193 657	-	-	5 193 657

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079						5 603 956	-	-	5 603 956
			НДС 12%	12,00%					-	-	672 475	672 475
			Всего с НДС:						5 603 956	-	672 475	6 276 431
			ИТОГО с учетом скидки К =0,980721784715009						5 495 922	-	659 511	6 155 433
			ВСЕГО ПО АКТУ:						**5 495 922**	-	**659 511**	**6 155 433**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Гранит-Сервис", БИН 080640010964

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Рахымбек Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау" [illegible]

(наименование организации, БИН или ИИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Капаргазин М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «TAU PROJEKT»

Байжанов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)