Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функцией заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		420/28-24	**28.02.2024**				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июль, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"	181 161 505	40 629 380	40 629 380	40 629 380	0	0			4 875 526	45 504 906
Удержание аванса 30%		12 188 814							1 462 658	13 651 472
ИТОГО К ОПЛАТЕ		28 440 566							3 412 868	31 853 434

Заказчик:
Акционерное общество "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ" г. Астана, район Алматы, ул. Жансугурова, 7

БИН 041140003314

Заместитель председателя Правления по производству _____ **Сентказиев М.Е.**

Подрядчик:
ТОО "ESG HOLDING" г. Астана, Динмухамед Конаев, 10

БИН 060340017134

Директор _____ **Ермагамбетов Ж.Е.**

Представитель технического надзора
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456
Эксперт_____ Белау Д.И.
аттестат № KZ80VJE00086348
аттестат № KZ45VJE00066608

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№420/28-24 от 28.02.2024г.**

Акт выполненных работ №9

июль 2024 (месяц, год) на 02-02-01-3 Строительные работы по трассе

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19141264**
						К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.04-03-	
			Раздел 1. Земляные работы, лист 7				**2479657**
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	м^3	477,7	557	266079
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.30, Кзтр=1,3*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3.***	м^3	14,2	12 999	184586
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	15,21	11 999	182505
4	4	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2. (Погрузка грунта после ручной разработки)**	м^3	29,41	557	16381

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т(грунт). Расстояние перевозки свыше 15 км	т·км	7 165,37	62	444253
6	6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	507,11	84	42597
			Обратная засыпка				
7	7	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /для обратной засыпки/	$м^3$ грунта	303,522	340	103197
8	8	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т(грунт). Расстояние перевозки 15 км	т·км	8 195,094	62	508096
9	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	29,25	4 180	122265
10	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	59,6022	5 220	311123
11	11	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	273,1698	118	32234
12	12	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	273,1698	975	266341
		Раздел 2.	**Строительные конструкции**				**16661607**
			Непроходной канал, сеч.1б-1б, L=39,74 м, лист 7				
13	13	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание песчаное и засыпка лотков песком. Устройство	$м^3$ основания	47,1213374	13 078	616253
14	14	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	30,49	43 834	1336499
15	15	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 (бетон С16/20, сульфатостойкий, W6)	$м^3$	14,54	106 245	1544802
16	16	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на бетон С16/20	$м^3$	14,54	1 030	14976
17	17	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	14,54	284	4129
18	18	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на водонепроницаемость W6	$м^3$	14,54	1 593,67	23172
19	19	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 (бетон С16/20, сульфатостойкий, W6)	$м^3$	15,95	104 893	1673043
20	20	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на бетон С16/20	$м^3$	15,95	1 030	16428
21	21	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	15,95	284	4530
22	22	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на водонепроницаемость W6	$м^3$	15,95	1 593,67	25419
			Стяжка для создания уклона				
23	23	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /защитный слой/	$м^2$ стяжки	70,7372	2 443	172811

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	86,6332	7 155	619861
25	25	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /выравнивающий слой толщ.15-20 мм/	$м^2$ стяжки	70,7372	2 443	172811
			Непроходной канал, сеч.2б-2б,3а-3а,4а-4а,5а-5а, L=368,03 м, листы 7,8				
26	26	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание песчаное и засыпка лотков песком. Устройство	$м^3$ основания	85,73	13 078	1121177
27	27	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	36,126	43 834	1583547
28	28	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 (бетон С16/20, сульфатостойкий, W6)	$м^3$	13,826	106 245	1468943
29	29	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на бетон С16/20	$м^3$	13,826	1 030	14241
30	30	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	13,826	284	3927
31	31	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на водонепроницаемость W6	$м^3$	13,826	1 593,67	22034
32	32	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 (бетон С16/20, сульфатостойкий, W6)	$м^3$	22,33	104 893	2342261
33	33	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на бетон С16/20	$м^3$	22,33	1 030	23000
34	34	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	22,33	284	6342
35	35	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на водонепроницаемость W6	$м^3$	22,33	1 593,67	35587
			Стяжка для создания уклона				
36	36	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /защитный слой/	$м^2$ стяжки	100,35	2 443	245155
37	37	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	226,122	7 155	1617903
38	38	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /выравнивающий слой толщ.15-20 мм/	$м^2$ стяжки	100,35	2 443	245155
			Узел трубопроводов УТ-1 в составе Ск1(5 шт) и Дк1.1 (1 шт), листы 9,19,20				
			СК1 (5 шт), лист 19				
39	62	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм /смотровые люки/. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,768	60 910	46779
40	63	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Люки. Установка	шт.	4	12 000	48000
41	64	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4	71 199	284796
42	65	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3(Бетон С12/15, сульфатостойкий, W6)	шт.	4	13 772	55088
43	66	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2(Бетон С12/15, сульфатостойкий, W6)	шт.	4	18 923	75692

1	2	3	4	5	6	7	8
44	67	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6(Бетон С12/15, сульфатостойкий)	шт.	8	7 087	56696
45	68	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	0,768	284	218
46	69	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (подсыпка песка в смотровые люки)	$м^3$ подстилающего слоя	0,23079	25 076	5787
47	70	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (обетонировка люка)	$м^2$	0,12	3 598	432
			Гидроизоляция боковой поверхности смотровых колодцев				
48	71	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,18728	5 185	26896
			Узел трубопроводов УТ-2 в составе Ск1(3 шт) и Дк2.1 (1 шт), листы 10,19,20.1				
49	95	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм /смотровые люки/. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,576	60 910	35084
50	94	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Люки. Установка	шт.	3	12 000	36000
51	95	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	71 199	213597
52	96	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3(Бетон С12/15, сульфатостойкий, W6)	шт.	3	13 772	41316
53	97	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2(Бетон С12/15, сульфатостойкий)	шт.	3	18 923	56769
54	98	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6(Бетон С12/15, сульфатостойкий)	шт.	6	7 087	42522
55	99	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	0,576	284	164
56	100	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (подсыпка песка в смотровые люки)	$м^3$ подстилающего слоя	0,1730925	25 076	4340
57	101	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (обетонировка люка)	$м^2$	0,09	3 598	324
			Гидроизоляция боковой поверхности смотровых колодцев				
58	102	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,89046	5 185	20172
			Дренажный колодец ДК2.1 (1 шт), лист 20.1				
59	103	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная(бетон С8/10). Устройство	$м^3$	0,38	32 846	12481
60	104	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,612	144 643	88522
61	105	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	13 772	13772
62	106	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	18 923	18923

1	2	3	4	5	6	7	8
63	107	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 087	7087
64	108	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	18 066	18066
65	109	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 672	33344
66	110	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	22 435	22435
67	111	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	0,612	284	174
68	112	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	71 199	71199
69	113	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка Ст1	т	0,02318	1 145 627	26556
70	114	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01191	1 497 531	17836
71	115	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	$м^2$	1,57905	324	512
72	116	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,57905	475	750
			Гидроизоляция днища колодца				
73	117	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /защитный слой/	$м^2$ стяжки	1,77	2 443	4324
74	118	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	1,77	7 155	12664
			Гидроизоляция верха колодца				
75	119	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /защитный слой/	$м^2$ стяжки	0,672	2 443	1642
76	120	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	0,672	7 155	4808
77	121	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /выравнивающий слой/	$м^2$ стяжки	0,672	2 443	1642
			Узел трубопроводов УТ-3 в составе Ск1(3 шт) и Дк3.1 (1 шт), листы 11,19,21				
			Смотровой колодец СК1 (3 шт), лист 19				
78	128	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм /смотровые люки/. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,384	60 910	23389
79	129	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Люки. Установка	шт.	2	12 000	24000
80	130	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	71 199	142398
81	131	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3(Бетон С12/15, сульфатостойкий, W6)	шт.	2	13 772	27544
82	132	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2(Бетон С12/15, сульфатостойкий)	шт.	2	18 923	37846

1	2	3	4	5	6	7	8
83	133	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6(Бетон С12/15, сульфатостойкий)	шт.	4	7 087	28348
84	134	ССЦ *РК 8.04-08-2021*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	0,384	284	109
85	135	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (подсыпка песка в смотровые люки)	$м^3$ подстилающего слоя	0,115395	25 076	2894
86	136	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (обетонировка люка)	$м^2$	0,06	3 598	216
			Гидроизоляция боковой поверхности смотровых колодцев				
87	139	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,59364	5 185	13448
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**19141264**
			Сметная прибыль (5%)	5%			957 063
			Непредвиденные затраты (3%)	3%			574 238
			ИТОГО				20 672 565
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	1,075			**22 223 008**
			НДС (12%)	12%			**2 666 761**
			ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				**24 889 768**

Принял (Заказчик):

Акционерное общество "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ" г. Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7
БИН 041140003314
Начальник производственно-технического сектора_____Колесников Б.М.

Руководитель сектора капитального строительства_____ Нурмаганбетова Р.К.

Инженер сектора капитального строительства_____Морошан В.Г.

Представитель технического надзора
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456
Эксперт_____Белау Д.И.
аттестат № KZ80VJE00086348
аттестат № KZ45VJE00066608

Сдал (Подрядчик):

Подрядчик: ТОО "ESG HOLDING" г. Астана,
Динмухамед Конаев, 10
БИН 060340017134
Директор_____Ермагамбетов Ж.Е.

Представитель авторского надзора
ТОО "НАСА Констракшн"
БИН 230440021053
ГИП_____Алишев С. Т.

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№420/28-24 от 28.02.2024г.**

Акт выполненных работ №10

июль 2024 (месяц, год) на 02-02-01-1 Прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15674270**
						К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.04-03-	
		Раздел 1.	**Теплотрасса от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1**				**15674270**
			Протяженность трассы - 1308,7 м,				

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	6123-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм (трубопроводы и элементы трубопроводов)	км	0,08351	7 203 196	601539
2	2	241-402-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	81	49 907	4042467
3	4	Перечень *п.24*	Элемент трубопровода со штуцерами для установки датчиков давления и температуры Ст219х6-2-ППу-ПЭ-ДТ с ОДК, сталь 20, Ру 2,5 МПа, А=1255	шт	2	60 274,72	120549
4	10	6123-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм (трубопроводы и элементы трубопроводов)	км	0,1418	4 492 745	637071
5	11	241-402-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	139,8	16 863	2357447
6	12	Перечень *п.22*	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст108х4-2-ППу-ПЭ-КВ, сталь 20	шт	2	20 391,3	40783
			Установка фасонных частей в ППУ-изоляции				
7	23	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	14	149 452	2092328
8	24	241-405-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм, L1=1000	шт.	10	122 507	1225070
9	25	Перечень *п.3*	Тройниковое ответвление с накладкой b=4, B=46 Ст219х6-108х4-2-ППУ-ПЭ сталь 20, Ру 2,5МПа	шт	4	100 153,81	400615
10	27	6123-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	4	40 130	160520
11	31	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	2	149 452	298904
12	32	Перечень *п.6*	Тройниковое ответвление Ст219х6-76х3-2-ППУ-ПЭ сталь 20, Ру 2,5МПа	шт	2	82 006,12	164012

1	2	3	4	5	6	7	8
13	33	6123-0104-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	33 148	66296
14	60	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	14	89 262	1249668
15	61	241-405-0204 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм, L1=1000	шт.	14	41 235	577290
16	65	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	2	89 262	178524
17	66	6123-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	31 340	62680
18	67	Перечень *п.16*	Тройниковое ответвление Ст108х4-45х3-1-ППУ-ПЭ сталь 20, Ру 2,5МПа	шт	2	40 099,57	80199
			Муфты и заглушки изолции				
19	128	241-408-0110 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	42	17 897	751674
20	131	241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	38	7 979	303202
			Сопутствующие работы в бесканальной прокладке				
21	155	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия. Укладка полиэтиленовых мат в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	32,2	1 904	61309
22	156	234-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	32,2	5 903	190077
23	157	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3*	Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,066	101 510	6700
24	158	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	66	81	5346
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**15674270**
			Сметная прибыль (5%)	5%			783 714
			Непредвиденные затраты (3%)	3%			470 228
			ИТОГО				16 928 212

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	1,075			18 197 827
			НДС (12%)	12%			2 183 739
			ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				20 381 567

Принял (Заказчик):

Акционерное общество "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ" г. Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7
БИН 041140003314
Начальник производственно-технического сектора_____Колесников Б.М.

Руководитель сектора капитального строительства_____ Нурмаганбетова Р.К.

Инженер сектора капитального строительства_____Морошан В.Г.

Представитель технического надзора
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456
Эксперт_____ Белау Д.И.
аттестат № KZ80VJE00086348
аттестат № KZ45VJE00066608

Сдал (Подрядчик):

Подрядчик: ТОО "ESG HOLDING" г. Астана,
Динмухамед Конаев, 10
БИН 060340017134
Директор_____ Ермагамбетов Ж.Е.

Представитель авторского надзора
ТОО "НАСА Констракшн"
БИН 230440021053
ГИП_____Алишев С. Т.

ик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция теплотрассы от УТ-13(ТМ-3) до ул.Московская 31/1, 27/1"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№420/28-24 от 28.02.2024г.**

Акт выполненных работ №11

июль 2024 (месяц, год) на 01-01-01-3 Демонтаж существующей тепломагистрали

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**179626**
							К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.04-03-
		Раздел 1.	**Технологическая часть**				**179626**
			Демонтаж трубопроводов при подземной прокладке в непроходных каналах,в камерах				
1	2	6123-0101-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=0,4*	**Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм. Демонтаж**	км	0,069	2 603 271	179626
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**179626**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (5%)	5%			8 981
			Непредвиденные затраты (3%)	3%			5 389
			ИТОГО				193 996
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	1,075			**208 546**
			НДС (12%)	12%			**25 025**
			ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				**233 571**

Принял (Заказчик):

Акционерное общество "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ" г. Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7
БИН 041140003314
Начальник производственно-технического сектора_____Колесников Б.М.
Руководитель сектора капитального строительства_____ Нурмаганбетова Р.К.

Инженер сектора капитального строительства_____Морошан В.Г.

Представитель технического надзора
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456
Эксперт_____ Велау Д.И.
аттестат № KZ80VJE00086348
аттестат № KZ45VJE00066608

Сдал (Подрядчик):

Подрядчик: ТОО "ESG HOLDING" г. Астана,
БИН 060340017134
Директор _____ Ермагамбетов Ж.Е.

Представитель авторского надзора
ТОО "НАСА Конструкшн"
БИН 230440021053
ГИП_____ Алишев С. Т.