Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Субподрядчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

Наименование строительства и его адрес: «Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		31	26.04.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».	110 957 092	99 068 832							11 888 260	110 957 092
Всего:	**110 957 092**									**110 957 092**
Скидка 15%	16 643 564									16 643 564
Всего по акту:	**94 313 528**									**94 313 528**
Аванс 30%	28 294 058									28 294 058
Всего к оплате:	**66 019 470**									**66 019 470**

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961
(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19.
БИН 170 640 016 119
(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Общестроительные работы. КЖ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь месяц 2023 год

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**3767,8971**		**161,24**	**152,43**	**607536**	**574341**	**--**	**126752**	**793030**
			НР - 72%, СП - 8%				**8,81**	**37,91**	**33195**	**142841**		**58742**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**116,5329**		**2536,38**	**--**	**295572**	**--**	**--**	**212811**	**549054**
			НР - 72%, СП - 8%				**2536,38**	**--**	**295572**	**--**		**40671**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
3	3	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м³ грунтовой подушки**	**1536,69**		**714,38**	**711,94**	**1097781**	**1094031**	**185**	**247376**	**1452772**
			НР - 72%, СП - 8%				**2,32**	**221,27**	**3565**	**340023**		**107614**	
			Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта)										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой									
4	4	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	1536,69	1611,00	--	2475608	--	2475608	--	2673657
			СП - 8%			--	--	--	--		198049	
5	5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	3782,38	37,38	37,38	141385	141385	--	30108	185223
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			--	11,06	--	41833		13730	
6	6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	3782,38	1323,75	--	5006926	--	--	3604986	9300873
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			1323,75	--	5006926	--		688961	
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	3782,38	246,46	117,45	932205	444240	--	497043	1543589
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			129,01	53,50	487965	202357		114341	
8	8	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	102,05	83,60	83,60	8531	8531	--	1617	10961
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку			--	22,01	--	2246		812	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10565544	2262528	2475793	4720693	16509159
								5827223	729300	--	1222920	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10565544				
		Материалы		Тенге				184				
		Всего заработная плата		Тенге					6556523			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2475608				
			Накладные расходы	Тенге				4720693				
			Сметная прибыль	Тенге				1222920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16509157				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4952
			Сметная заработная плата	Тенге					6556523			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16509157				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4952
			Сметная заработная плата	Тенге					6556523			
			РАЗДЕЛ 2. Фундамент									
			Рандбалка Рб1 /КЖ-7/									
9	11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,528	399352,00	--	210858	--	210858	--	227727
			СП - 8%			--	--	--	--		16869	
10	12	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,7955	372799,00	--	669361	--	669361	--	722910
			СП - 8%			--	--	--	--		53549	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	14	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	4695,00	--	4695	--	4695	--	5071
			СП - 8%			--	--	--	--		376	
			СТм-1 /КЖ-9/									
12	17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,9438	372799,00	--	1097446	--	1097446	--	1185242
			СП - 8%			--	--	--	--		87796	
13	18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21	399352,00	--	83864	--	83864	--	90573
			СП - 8%			--	--	--	--		6709	
14	19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,6391	383478,00	--	1395515	--	1395515	--	1507156
			СП - 8%			--	--	--	--		111641	
15	20	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,023	372799,00	--	8574	--	8574	--	9260
			СП - 8%			--	--	--	--		686	
			Фм-1 24шт /КЖ-10/									
16	24	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1328	331233,00	--	375221	--	375221	--	405239
			СП - 8%			--	--	--	--		30018	
17	25	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2016	354275,00	--	71422	--	71422	--	77136
			СП - 8%			--	--	--	--		5714	
18	26	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,704	372799,00	--	635249	--	635249	--	686069
			СП - 8%			--	--	--	--		50820	
19	27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7512	399352,00	--	299993	--	299993	--	323992
			СП - 8%			--	--	--	--		23999	
			Фм-2,2а 8шт /КЖ-11/									
20	31	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3712	331233,00	--	122954	--	122954	--	132790
			СП - 8%			--	--	--	--		9836	
21	32	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0544	354275,00	--	19273	--	19273	--	20815
			СП - 8%			--	--	--	--		1542	
22	33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5112	372799,00	--	190575	--	190575	--	205821
			СП - 8%			--	--	--	--		15246	
23	34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1192	399352,00	--	47603	--	47603	--	51411
			СП - 8%			--	--	--	--		3808	
			Фм-3,3а,3б,3в 4шт /КЖ-12/									
24	38	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1896	331233,00	--	62802	--	62802	--	67826
			СП - 8%			--	--	--	--		5024	
25	39	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0476	354275,00	--	16863	--	16863	--	18212
			СП - 8%			--	--	--	--		1349	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3408	372799,00	--	127050	--	127050	--	137214
			СП - 8%			--	--	--	--		10164	
27	41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0912	399352,00	--	36421	--	36421	--	39335
			СП - 8%			--	--	--	--		2914	
			Фм-4,4а 4шт /КЖ-13/									
28	45	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0824	331233,00	--	27294	--	27294	--	29477
			СП - 8%			--	--	--	--		2183	
29	46	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,028	354275,00	--	9920	--	9920	--	10714
			СП - 8%			--	--	--	--		794	
30	47	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,132	372799,00	--	49209	--	49209	--	53146
			СП - 8%			--	--	--	--		3937	
31	48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0536	399352,00	--	21405	--	21405	--	23117
			СП - 8%			--	--	--	--		1712	
			Фм-5 2шт /КЖ-28/									
32	52	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0228	331233,00	--	7552	--	7552	--	8156
			СП - 8%			--	--	--	--		604	
33	53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,137	372799,00	--	51073	--	51073	--	55159
			СП - 8%			--	--	--	--		4086	
34	54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,074	399352,00	--	29552	--	29552	--	31916
			СП - 8%			--	--	--	--		2364	
			Фм-6 2шт /КЖ-28/									
35	58	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03582	331233,00	--	11865	--	11865	--	12814
			СП - 8%			--	--	--	--		949	
36	59	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,137	372799,00	--	51073	--	51073	--	55159
			СП - 8%			--	--	--	--		4086	
37	60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,074	399352,00	--	29552	--	29552	--	31916
			СП - 8%			--	--	--	--		2364	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5764234	--	5764234	--	6225373
								--	--	--	461139	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5764234				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5764234				
			Сметная прибыль	Тенге				461139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6225373				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6225373				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22 734 530
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5827223				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2262528			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					729300			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8240026		
			- Накладные расходы	Тенге							4720693	
			- Сметная прибыль	Тенге							1684059	
			итого		22 734 530							
			временные	1,50%	341 018							
			итого с временными		**23 075 548**							
			зимние	0,70%	161 529							
			Итого с зимними		**23 237 077**							
			непредвиденные	2%	464 742							
			Итого с непредвид		**23 701 818**							
			на 2022год-15%	15%	3 555 273							
			на 2023год-85%	85%	20 146 546							
			на 2022год-15%, К=1	100%	3 555 273							
			НДС на 2022год, -12%	12%	426 633							
			Итого на 2022год		**3 981 905**							
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	21 054 226							
			НДС на 2023год, -12%	12%	2 526 507							
			Итого на 2023год		**23 580 733**							
			НДС 12%	12%	2 953 140							
			Всего		**27 562 639**							
			тендерная скидка	5%	1 378 132							
			Итого с тендерной скидкой		**26 184 507**							
			Скидка 15%	15%	3 927 676							
			Итого со скидкой 15%		**22 256 831**							
			Аванс 30%	30%	6 677 049							
			Итого к оплате		**15 579 781**							

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Сламбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7) 200

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Общестроительные работы. АС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь месяц 2023 год

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	72	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	70		973588,00	--	68151160	--	68151160	--	73603253
			СП - 8%				--	--	--	--		5452093	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**73 603 253**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							68151160		
			- Сметная прибыль	Тенге								5452093	
			итого		73 603 253								
			временные	1,50%	1 104 049								
			итого с временными		**74 707 302**								
			зимние	0,70%	522 951								
			Итого с зимними		**75 230 253**								
			непредвиденные	2%	1 504 605								
			Итого с непредвид		**76 734 858**								
			на 2022год-15%	15%	11 510 229								
			на 2023год-85%	85%	65 224 629								
			на 2022год-15%, К=1	100%	11 510 229								
			НДС на 2022год, -12%	12%	1 381 227								
			Итого на 2022год		**12 891 456**								
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	68 163 253								
			НДС на 2023год, -12%	12%	8 179 590								
			Итого на 2023год		**76 342 844**								
			НДС 12%	12%	9 560 818								
			Всего		**89 234 300**								
			тендерная скидка	5%	4 461 715								
			Итого с тендерной скидкой		**84 772 585**								
			Скидка 15%	15%	12 715 888								
			Итого со скидкой 15%		**72 056 697**								
			Аванс 30%	30%	21 617 009								
			Итого к оплате		**50 439 688**								

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Страниц - 1

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION", Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)