Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«8» ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «ESG HOLDING», г.Астана, район Есил, ул. Д.Конаев, зд. 10, 2713.*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Ермагамбетова Ж.Е..*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «*Реконструкция теплотрассы от УТ 13(ТМ3) до ул.Московская 31/1, 27/1".*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" Заместитель Председателя Правления по производству Сеитказиев М.Е.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "West Stroy KZ, лицензия №24016705
наименование организации

в лице директора Салеева Тимура Вадимовича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) *АО «Институт КазНИПИЭнергопром» - проект -«Реконструкция теплотрассы от УТ 13(ТМ3) до ул.Московская 31/1, 27/1", №23.1489.03*
наименование проектной организации, номер проекта

Эксперт Авторского надзора: Алишев С.Т. (ТОО "НАСА Констракшн")

утвержден(а) *приказом АО «Астана-Теплотранзит» №209-ОД от 29.12.2023 г.*;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность тепловой сети, в том числе:	м	1308,7	1308,7	1308,7	1308,7
Основная теплотрасса	м	576,50	576,50	576,50	576,50
ø219х6	м	156,40	156,40	156,40	156,40
ø159х4,5	м	152,40	152,40	152,40	152,40
ø133х4,5	м	72,10	72,10	72,10	72,10
ø108х4	м	79,50	79,50	79,50	79,50
ø89х4	м	116,10	116,10	116,10	116,10
Ответвления к потребителям	м	732,20	732,20	732,20	732,20
ø108х4	м	256,00	256,00	256,00	256,00
ø89х4	м	73,20	73,20	73,20	73,20
ø76х4	м	390,50	390,50	390,50	390,50
ø57х4	м	12,50	12,50	12,50	12,50
Дренажные колодцы	шт	15	15	15	15
Неподвижные опоры	шт	9	9	9	9

5. Прокладка трубопроводов предусматривается подземным способом. При подземной прокладке часть трассы прокладывается в непроходных каналах, другая часть прокладывается бесканально, в соответствии с МСН 4.02-02-2004 "Тепловые сети" и СНиП 3.01-01 Ас-2007 "Планировка и застройка города Астаны". Под проезжей частью прокладка трубопроводов предусматривается в непроходных каналах, засыпанных песком. Трубы приняты стальные электросварные из Ст20гр «В» по ГОСТ 10705-80, в ППУ-изоляции в соответствии с ГОСТ 30732-2020.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2024 года**;
окончание работ: **ноябрь 2024 года**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 месяцев ;
фактически, месяц: 7 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96,23% и фактически применено 78,23% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или здания (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта «***Реконструкция теплотрассы от УТ 13(ТМ3) до ул.Московская 31/1, 27/1"***, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Председатель правления АО «Астана-Теплотранзит» Бегимов К.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно – эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)», считает:

объект «***Реконструкция теплотрассы от УТ 13(ТМ3) до ул.Московская 31/1, 27/1".***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Ермагамбетов Ж.Е.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Содрядчик (субподрядная организация) *Салеев Т.В.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.