Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Субподрядчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

Наименование строительства и его адрес: «Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2024 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
			31	26.04.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».	458 303 892	83 774 241							10 052 909	93 827 150
Всего:	**93 827 150**									**93 827 150**
Скидка 15%	14 074 073									14 074 073
Всего по акту:	**79 753 078**									**79 753 078**
Аванс 30%	23 925 923									23 925 923
Всего к оплате:	**55 827 154**									**55 827 154**

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961
(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119
(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "СМУ ШЫҒЫС"**
Договор : **№108/03/23 от 15.04.2023г.**
Стоимость по договору: **870 233 537,43**
Стоимость по смете: **916 035 303,00**
Скидка 5% **45 801 765,57**

Реестр № 6
актов выполненных работ за февраль 2024 г.

Наименование объекта: **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области»**

№ п.п	№ сметы	№ АВР	№ О.Ф. АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	в т.ч оборудование
1	2-1-1	14	Э210	Общестроительные работы. КЖ	26 061 402	
2	2-1-2	15	Э220	Общестроительные работы АС	23 413 991	
3	6-3-1	16	Э320	Выгреб на 25 м3	1 939 600	
4	6-5-1	17	Э340	Резервуар 165 м3	4 412 161	
				ВСЕГО:	**55 827 154**	

Составила инженер сметчик _____ _____

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ацысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ацысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Общестроительные работы. КЖ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №14

за февраль месяц 2024 год

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Усиление перегородок /КЖ-25/										
1	110	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³		28	47704,48	7035,10	1335725	196983	713628	424589	1901139
			НР - 91%, СП - 8%				15182,64	1480,99	425114	41468		140825	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
2	111	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заливка цементно-песчаного раствора М100**	м³		8	27665,41	1651,33	221323	13211	192692	16722	257088
			НР - 91%, СП - 8%				1927,48	369,48	15420	2956		19044	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки										
3	116	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		1,122	1402604,03	1961,63	1573722	2201	1155245	379694	2109689
			НР - 91%, СП - 8%				371012,40	864,72	416276	970		156273	
			Состав работ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
4		Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м³ грунта	523,8	161,24 8,81	152,43 37,91	84458 4615	79843 19857	--	17621 8166	110245
5		Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м³ грунта	16,2	2536,38 2536,38	-- --	41089 41089	-- --	--	29584 5654	76327
6		Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м³ грунта	542,08	1323,75 1323,75	-- --	717578 717578	-- --	--	516656 98740	1332974
7		Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м³ уплотненного грунта	542,08	246,46 129,01	117,45 53,50	133601 69934	63667 29001	--	71235 16387	221223
8		Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку	м³ грунта	14,16	83,60 --	83,60 22,01	1184 --	1184 312	--	224 113	1521
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				977910 833216	144694 49170	2061565 --	1456325 445202	6010206
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				977910				
		Всего заработная плата		Тенге					882386			
			Накладные расходы	Тенге				635320				
			Сметная прибыль	Тенге				129060				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1742290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								685

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					882386			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1742290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								685
			Сметная заработная плата	Тенге					882386			
			РАЗДЕЛ 2. Стены									
9		Е11-090402-0104 1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м²	1022,1	5275,88	2017,25	5392477	2061832	265163	2682716	8721211
			НР - 69%; СП - 8%			2999,20	804,73	3065482	822515		646018	
			Состав работ: 1.Установка конструкций стен 2. Крепление конструкций стен 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
10		С1222-502-0107 222-502-0107 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	м²	1022,1	21106,00	--	21572443	--	21572443	--	23298238
			СП - 8%			--	--	--	--		1725795	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				26964920	2061832	21837606	2682716	32019449
								3065482	822515	--	2371813	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				21572443				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21572443				
			Сметная прибыль	Тенге				1725795				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23298238				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5392477				
			Материалы	Тенге				265163				
			Всего заработная плата	Тенге					3887997			
			Накладные расходы	Тенге				2682716				
			Сметная прибыль	Тенге				646018				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8721211				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013
			Сметная заработная плата	Тенге					3887997			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32019449				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013
			Сметная заработная плата	Тенге					3887997			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38029656
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4755508				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2418921			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					917079			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23899173		
			- Накладные расходы	Тенге							4139041	
			- Сметная прибыль	Тенге							2817015	
			итого		38 029 656							
			временные	1,50%	570 445							
			итого с временными		**38 600 101**							
			зимние	0,70%	270 201							
			Итого с зимними		**38 870 302**							
			непредвиденные	2%	777 406							
			Итого с непредвид		**39 647 708**							
			на 2022год-15%	15%	5 947 156							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			на 2023год-85%	85%	33 700 551							
			на 2022год-15%, К=1	100%	5 947 156							
			НДС на 2022год, -12%	12%	713 659							
			Итого на 2022год		**6 660 815**							
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	35 218 893							
			НДС на 2023год, -12%	12%	4 226 267							
			Итого на 2023год		**39 445 160**							
			НДС 12%	12%	4 939 926							
			Всего		**46 105 975**							
			тендерная скидка	5%	2 305 299							
			Итого с тендерной скидкой		**43 800 676**							
			Скидка 15%	15%	6 570 101							
			Итого со скидкой 15%		**37 230 575**							
			Аванс 30%	30%	11 169 172							
			Итого к оплате		**26 061 402**							

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Востонно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Снамоетова, 42, БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19, БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Общестроительные работы. АС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №15

за февраль месяц 2024 год

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены										
			Стены из сэндвич-панелей /АС-31-34/										
1	2	С1213-305-0104 213-305-0104 РСНБ РК 2022	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100	шт.	-22990,562		415,00	--	9541083	--	9541083	--	-10304370
			СП - 8%				--	--	--	--		763287	
			Каркас для теплоблока ПГ-2 /АС-22.1/										
2	5	С1213-305-0104 213-305-0104 РСНБ РК 2022	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100	шт.	-1237,6		415,00	--	513604	--	513604	--	-554692
			СП - 8%				--	--	--	--		41088	
			Перегородки /АС-22/										
3	14	С1222-502-0104 222-502-0104 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м²	-155		18191,00	--	2819605	--	2819605	--	-3045173
			СП - 8%				--	--	--	--		225568	
			Каркас для теплоблока ПГ-2 /АС-22.1/										
4	3	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,92308		80967,71	22659,54	74740	20917	16199	30558	113722
			НР - 69%, СП - 8%				40759,20	7218,93	37624	6664		8424	
			Состав работ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Сборка и установка конструкций стальных каркасов на болтах и на сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
5	6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00395	399352,00	–	1577	–	1577	–	1703
			СП - 8%			–	–	–	–		126	
Перегородки /АС-22/												
6	10	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	60	6020,08	403,86	361205	24232	176777	154474	556933
			НР - 93%; СП - 8%			2669,93	98,43	160196	5906		41254	
			Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича									
7	11	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	587	2031,88	220,30	1192714	129316	167742	866670	2224138
			НР - 93%; СП - 8%			1525,82	61,75	895656	36247		164753	
			Состав работ: 1. Выравнивание готового основания раствором 2. Установка плит и каркасов 3. Постановка металлических креплений 4. Заделка швов									
8	12	С1213-301-0101 213-301-0101 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400**	м³	117,4	29134,00	–	3420332	–	3420332	–	3693959
			СП - 8%			–	–	–	–		273627	
Пояс А												
9	15	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	4,19	48735,72	7035,10	204203	29477	111111	63537	289159
			НР - 91%; СП - 8%			15182,64	1480,99	63615	6205		21419	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
10	16	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03455	354275,00	–	12240	–	12240	–	13219
			СП - 8%			–	–	–	–		979	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				18141303	203942	16780270	1115239	-7011402
								1157091	55022	–	1540525	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				18066563				
Материалы				Тенге				455628				
Всего заработная плата				Тенге					1167825			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				16308441				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				1084681				
			Сметная прибыль	Тенге				1532101				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20683345				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
			Сметная заработная плата	Тенге					1167825			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74740				
		Материалы		Тенге				16199				
		Всего заработная плата		Тенге					44288			
			Накладные расходы	Тенге				30558				
			Сметная прибыль	Тенге				8424				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				113722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					44288			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20797067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
			Сметная заработная плата	Тенге					1212113			
			РАЗДЕЛ 2. Приямок /АС-43/									
			Дренажный приямок ДП-1									
11	32	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**	**3,4**	**5942,41**	**24,73**	**20204**	**84**	**7631**	**10030**	**32653**
			НР - 80%, СП - 8%			**3673,28**	**14,29**	**12489**	**49**		**2419**	
			Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
12	33	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м² поверхности**	**3,4**	**3889,50**	**10,91**	**13224**	**37**	**10831**	**2199**	**16657**
			НР - 93%, СП - 8%			**692,82**	**2,76**	**2356**	**9**		**1234**	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности основания 2. Грунтование поверхности основания 3. Выравнивание раствором мест сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхностей 4. Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя 5. Укладка гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной									
			Дренажный приямок ДП-2									
13	38	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**	**3,2**	**5942,41**	**24,73**	**19016**	**79**	**7183**	**9440**	**30733**
			НР - 80%, СП - 8%			**3673,28**	**14,29**	**11754**	**46**		**2276**	
			Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
14	39	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности основания 2. Грунтование поверхности основания 3. Выравнивание раствором мест сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхностей 4. Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя 5. Укладка гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной	м² поверхности	3,2	3889,50 692,82	10,91 2,76	12446 2217	35 9	10194	2070 1161	15677
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				64890 28816	235 113	35839 ---	23739 7090	95720
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				64890				
		Материалы		Тенге				35839				
		Всего заработная плата		Тенге					28929			
			Накладные расходы	Тенге				23739				
			Сметная прибыль	Тенге				7090				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95719				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					28929			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				95719				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					28929			
			РАЗДЕЛ 3. Кровля									
			Кровельные сэндвич-панели /АС-36/									
15	60	Е11-090306-0303 1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сортировка, подготовка панелей 2. Строповка и подача панели в зону монтажа краном 3. Установка инвентарных подмостей 4. Установка подъемного роликового блока с захватом для панели и канатом на конструкции каркаса кровли 5. Подрезка панелей при необходимости 6. Нанесение герметика по длине панелей в пазы 7. Подноска вручную панели к месту монтажа и укладка на инвентарные подмости 8. Фиксация устройства для подъема по торцам панели 9. Подъем панели вручную с помощью канатов 10. Установка временных страховочных стоек для поддержки панелей 11. Монтаж панели	м²	1133,25	1352,20 849,69	238,74 54,96	1532381 962911	270552 62283	298918	707386 179178	2418945
16	66	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	40	12330,54	222,41	493222	8897	433133	49737	586396

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин 2. Установка костылей для настенных желобов 3. Заготовка и установка желобов с креплением их			1279,80	71,74	51192	2870		43437	
			/АС-38.1/									
17	67	**Е11-120101-1201** **1112-0101-1201** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**30,4**	**150,70**	**34,89**	**4581**	**1060**	**280**	**3253**	**8461**
			НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев			106,61	9,72	3241	295		627	
18	68	**С1224-105-0114** **224-105-0114** **РСНБ РК 2022**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**34,45**	**1331,00**	**--**	**45853**	**--**	**45853**	**--**	**49521**
			СП - 8%			--	--	--	--		3668	
19	64	**С1224-106-0104** **224-106-0104** **РСНБ РК 2022**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**3680,00**	**--**	**14720**	**--**	**14720**	**--**	**15898**
			СП - 8%			--	--	--	--		1178	
20	65	**Е11-120101-1001** **1112-0101-1001** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**4,97**	**4978,81**	**21,20**	**24745**	**105**	**16397**	**7609**	**34942**
			НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их			1658,62	5,50	8243	27		2588	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2115502**	**280614**	**809301**	**767985**	**3114163**
								1025587	**65475**	--	**230676**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				583121				
		Материалы		Тенге				449809				
		Всего заработная плата		Тенге					65868			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60573				
			Накладные расходы	Тенге				60599				
			Сметная прибыль	Тенге				51498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				695218				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					65868			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1532381				
		Материалы		Тенге				298917				
		Всего заработная плата		Тенге					1025194			
			Накладные расходы	Тенге				707386				
			Сметная прибыль	Тенге				179178				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2418945				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								661
			Сметная заработная плата	Тенге					1025194			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3114163				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1091062			
			РАЗДЕЛ 4. Полы /АС-14/									
			Техподполье									
			Уплотненный грунт									
21	88	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение гравием**	м² площади уплотнения	67,7	226,26	47,15	15318	3192	4814	7972	25153
			НР - 94%, СП - 8%			108,00	17,27	7312	1169		1863	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
			Плитка									
22	89	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение гравием**	м² площади уплотнения	77,7	226,26	47,15	17580	3664	5524	9149	28867
			НР - 94%, СП - 8%			108,00	17,27	8392	1342		2138	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
23	90	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	6,216	29425,29	11,48	182908	71	148553	32227	232346
			НР - 94%, СП - 8%			5515,47	--	34284	--		17211	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
24	91	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	м² стяжки	77,7	991,17	35,52	77014	2760	34756	38653	124920
			НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	39498	1622		9253	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
			Цементно-песчаная стяжка									
25	96	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение гравием**	м² площади уплотнения	16,3	226,26	47,15	3688	769	1159	1919	6056
			НР - 94%, СП - 8%			108,00	17,27	1760	282		449	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
26	97	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	1,304	29425,29	11,48	38371	15	31164	6761	48742
			НР - 94%, СП - 8%			5515,47	–	7192	–		3611	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
					отм. 0,000							
			Керамогранит									
27	105	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	м² стяжки	117	991,17	35,52	115967	4156	52335	58203	188103
			НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	59476	2442		13934	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
28	106	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	117	495,64	24,28	57990	2841	52209	4281	67253
			НР - 94%, СП - 8%			25,13	13,80	2940	1615		4982	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			Керамические плитки									
29	115	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	м² стяжки	40,4	991,17	35,52	40043	1435	18071	20097	64952
			НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	20537	843		4811	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
30	116	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	40,4	495,64	24,28	20024	981	18028	1478	23222
			НР - 94%, СП - 8%			25,13	13,80	1015	558		1720	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			Керамогранит по перекрытиям									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	123	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м² стяжки	55	991,17 508,34	35,52 20,87	54514 27959	1954 1148	24601	27360 6550	88424
32	124	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м² стяжки	55	495,64 25,13	24,28 13,80	27260 1382	1335 759	24543	2012 2342	31614
			Керамогранит									
33	130	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м² стяжки	19,4	991,17 508,34	35,52 20,87	19229 9862	689 405	8678	9651 2310	31190
34	131	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м² стяжки	19,4	247,81 12,56	12,14 6,90	4808 244	236 134	4328	355 413	5576
			Линолеум									
35	140	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м² стяжки	134,2	991,17 508,34	35,52 20,87	133015 68219	4767 2801	60029	66759 15982	215756
36	141	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м² стяжки	134,2	495,64 25,13	24,28 13,80	66515 3372	3258 1852	59885	4910 5714	77140

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Линолеум по перекрытиям									
37	147	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	м² стяжки	87,6	991,17	35,52	86826	3111	39184	43577	140836
			НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	44531	1828		10432	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
38	148	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	87,6	495,64	24,28	43418	2127	39090	3205	50353
			НР - 94%, СП - 8%			25,13	13,80	2201	1209		3730	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			Спортивное покрытие									
39	156	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	м² стяжки	613,9	991,17	35,52	608479	21806	274603	305391	986979
			НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	312070	12812		73109	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
40	157	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	613,9	495,64	24,28	304273	14906	273940	22463	352875
			НР - 94%, СП - 8%			25,13	13,80	15427	8472		26140	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			Спортивное покрытие по перекрытиям									
41	163	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	м² стяжки	11,4	991,17	35,52	11299	405	5099	5671	18328
			НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	5795	238		1358	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
42	164	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	11,4	495,64	24,28	5650	276	5088	417	6553
			НР - 94%, СП - 8%			25,13	13,80	286	157		485	
			Состав работ: 1. Подготовка основания									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
					отм. 3,900							
			Керамогранит									
43	167	**Е11-110101-1113 1111-0101-1113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм /40 мм/. Устройство.**	**м2стяжки**	**60,3**	**1533,62**	**68,56**	**92477**	**4134**	**57468**	**30664**	**132992**
			НР - 94%, СП - 8%			**512,02**	**28,96**	**30875**	**1746**		**9851**	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Крепление на стены по периметру помещения демпферной ленты 3. Установка и выверка маячных реек 4. Смачивание поверхности водой 5. Протягивание и соединение растворораздаточного шланга на горизонтальных и вертикальных участках 6. Приготовление полистиролбетона 7. Подача, укладка и разравнивание полистиролбетона 8. Снятие маячных реек и заделка борозд 9. Уход за стяжкой									
44	168	**Е11-110101-1114 1111-0101-1114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. исключать накаждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113**	**м² стяжки**	**60,3**	**-226,35**	**-11,85**	**-13649**	**-714**	**-11291**	**-1836**	**-16723**
			НР - 94%; СП - 8%			**-27,27**	**-5,11**	**-1644**	**-308**		**-1239**	
			Состав работ: 1. Приготовление полистиролбетона 2. Подача, укладка и разравнивание полистиролбетона									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2013017**	**78174**	**1231858**	**701339**	**2931507**
								702985	**43126**	**--**	**217149**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2013017**				
		Материалы		Тенге				**1231859**				
		Всего заработная плата		Тенге					**746111**			
			Накладные расходы	Тенге				**701339**				
			Сметная прибыль	Тенге				**217149**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2931505**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**533**
			Сметная заработная плата	Тенге					**746111**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2931505**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**533**
			Сметная заработная плата	Тенге					**746111**			
			РАЗДЕЛ 5. Кровля									
			Кровельные сэндвич-панели /АС-36/									
45		**Е11-090306-0303 1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж**	**м²**	**18,4**	**1266,11**	**238,74**	**23296**	**4393**	**3269**	**11485**	**37564**
			НР - 69%, СП - 8%			**849,69**	**54,96**	**15634**	**1011**		**2783**	
			Состав работ: 1. Сортировка, подготовка панелей 2. Строповка и подача панели в зону монтажа краном 3. Установка инвентарных подмостей									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Установка подъемного роликового блока с захватом для панели и канатом на конструкции каркаса кровли 5. Подрезка панелей при необходимости 6. Нанесение герметика по длине панелей в пазы 7. Подноска вручную панели к месту монтажа и укладка на инвентарные подмости 8. Фиксация устройства для подъема по торцам панели 9. Подъем панели вручную с помощью канатов 10. Установка временных страховочных стоек для поддержки панелей 11. Монтаж панели									
46		С1222-502-0307 222-502-0307 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	м²	18,4	22053,00	--	405775	--	405775	--	438237
			СП - 8%			--	--	--	--		32462	
			Ферма									
47		Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	27	80003,62	33186,17	2160098	896026	121233	993136	3405493
			НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			42327,36	10981,09	1142839	296489		252259	
48		С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	27	973588,00	--	26286876	--	26286876	--	28389826
			СП - 8%			--	--	--	--		2102950	
49		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	783	101,07	3,15	79138	2466	25190	35736	124067
			НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			65,75	0,39	51482	305		9192	
50		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	783	156,83	4,60	122798	3602	58999	41961	177937
			НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			76,88	0,78	60197	611		13178	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**29077981**	**906487**	**26901342**	**1082318**	**32573124**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1270152	298416	--	2412824	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				26894587				
			Материалы	Тенге				84188				
			Всего заработная плата	Тенге					112595			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26692651				
			Накладные расходы	Тенге				77697				
			Сметная прибыль	Тенге				2157782				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29130066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					112595			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2183394				
			Материалы	Тенге				124501				
			Всего заработная плата	Тенге					1455973			
			Накладные расходы	Тенге				1004621				
			Сметная прибыль	Тенге				255042				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3443057				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								813
			Сметная заработная плата	Тенге					1455973			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				32573123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								872
			Сметная заработная плата	Тенге					1568568			
			РАЗДЕЛ 6. Полы /АС-14/									
			Керамогранит									
51		С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³	м³	6,0255	41050,00	--	247347	--	247347	--	267135
			СП - 8%			--	--	--	--		19788	
			Керамические плитки									
52		С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³	м³	2,081	41050,00	--	85425	--	85425	--	92259
			СП - 8%			--	--	--	--		6834	
			Керамогранит по перекрытиям									
53		С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³	м³	2,833	41050,00	--	116295	--	116295	--	125599
			СП - 8%			--	--	--	--		9304	
			Керамогранит									
54		С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³	м³	0,999	41050,00	--	41009	--	41009	--	44290
			СП - 8%			--	--	--	--		3281	
			Линолеум									
55		С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³	м³	6,911	41050,00	--	283697	--	283697	--	306393
			СП - 8%			--	--	--	--		22696	
			Линолеум по перекрытиям									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56		С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³**	м³	4,511	41050,00	--	185177	--	185177	--	199991
			СП - 8%			--	--	--	--		14814	
			Спортивное покрытие									
57		С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³**	м³	31,616	41050,00	--	1297837	--	1297837	--	1401664
			СП - 8%			--	--	--	--		103827	
			Спортивное покрытие по перекрытиям									
58		С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³**	м³	0,587	41050,00	--	24096	--	24096	--	26024
			СП - 8%			--	--	--	--		1928	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2280883**	--	**2280883**	--	**2463355**
								--	--	--	**182472**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2280883**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2280883**				
			Сметная прибыль	Тенге				**182472**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2463355**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2463355**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34166467**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4184631**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1469452**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**462152**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**48039488**		
			- Накладные расходы	Тенге							**3690620**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**4590736**	
			итого		34 166 467							
			временные	1,50%	512 497							
			итого с временными		**34 678 964**							
			зимние	0,70%	242 753							
			Итого с зимними		**34 921 717**							
			непредвиденные	2%	698 434							
			Итого с непредвид		**35 620 151**							
			на 2022год-15%	15%	5 343 023							
			на 2023год-85%	85%	30 277 128							
			на 2022год-15%, К=1	100%	5 343 023							
			НДС на 2022год, -12%	12%	641 163							
			Итого на 2022год		**5 984 185**							
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	31 641 231							
			НДС на 2023год, -12%	12%	3 796 948							
			Итого на 2023год		**35 438 179**							
			НДС 12%	12%	4 438 110							
			Всего		**41 422 364**							
			тендерная скидка	5%	2 071 118							
			Итого с тендерной скидкой		**39 351 246**							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка 15%	15%	5 902 687							
			Итого со скидкой 15%		**33 448 559**							
			Аванс 30%	30%	10 034 568							
			Итого к оплате		**23 413 991**							

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Стамбетова, 12 БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Выгреб на 25 м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №16

за февраль месяц 2023 год

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Выгреб на 25 м³										
			Земляные работы										
1		Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	м³ грунта		118,2624	199,17	190,71	23554	22553	--	5902	31813
			НР - 72%; СП - 8%				8,46	60,86	1000	7197		2357	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2		Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта		3,6576	3043,66	--	11132	--	--	8015	20679
			НР - 72%; СП - 8%				3043,66	--	11132	--		1532	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**2,4**	**246,46**	**117,45**	**592**	**281**	**--**	**315**	**980**
			НР - 72%, СП - 8%			**129,01**	**53,50**	**310**	**128**		**73**	
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
4		**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**50,8515**	**54,62**	**54,62**	**2778**	**2777**	**--**	**602**	**3650**
			НР - 72%, СП - 8%			**--**	**16,43**	**--**	**835**		**271**	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
5		**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**21,7935**	**1323,75**	**--**	**28849**	**--**	**--**	**20771**	**53590**
			НР - 72%, СП - 8%			**1323,75**	**--**	**28849**	**--**		**3970**	
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
			Стены и днище									
6		**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**0,48537**	**18382,87**	**1651,33**	**8922**	**801**	**7185**	**1015**	**10731**
			НР - 91%, СП - 8%			**1927,48**	**369,48**	**936**	**179**		**795**	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
7		**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м³**	**27,5**	**35282,78**	**4305,37**	**970276**	**118398**	**498633**	**363730**	**1440726**
			НР - 91%, СП - 8%			**12845,27**	**1689,38**	**353245**	**46458**		**106720**	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
8		**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,6231**	**481766,00**	**--**	**300188**	**--**	**300188**	**--**	**324203**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24015**	
9		**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0687**	**383478,00**	**--**	**26345**	**--**	**26345**	**--**	**28453**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2108**	
10		**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07728**	**399352,00**	**--**	**30862**	**--**	**30862**	**--**	**33331**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2469**	
			Перекрытие									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	3,87	61791,57	2750,10	239133	10643	123450	97852	363944
			НР - 91%, СП - 8%			27142,13	643,45	105040	2490		26959	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
12		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,27264	383478,00	--	104551	--	104551	--	112915
			СП - 8%			--	--	--	--		8364	
13		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00768	399352,00	--	3067	--	3067	--	3312
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
			Горловина									
14		Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,105	32586,83	13384,03	3422	1405	367	2230	6104
			НР - 99%, СП - 8%			15711,97	5743,40	1650	603		452	
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
15		С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	4	6659,00	--	26636	--	26636	--	28767
			СП - 8%			--	--	--	--		2131	
16		С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6**	шт.	1	3429,00	--	3429	--	3429	--	3703
			СП - 8%			--	--	--	--		274	
17		С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
			СП - 8%			--	--	--	--		2045	
			Крышка утепленная К-1									
18		Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,018	147733,02	1632,47	2659	29	1963	612	3533
			НР - 90%, СП - 8%			37057,50	733,67	667	13		262	
			Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м² покрытия	0,8	3902,05 1658,62	21,20 5,50	3122 1327	17 4	1778	1225 348	4695
20		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,00248	383478,00 --	-- --	951 --	-- --	951	-- 76	1027
21		С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,000157	408199,00 --	-- --	64 --	-- --	64	-- 5	69
22		Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитамиз стеклянного штапельного волокна** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м³ изоляции	0,002	33079,29 28707,26	2230,92 1039,36	66 57	4 2	5	45 9	120
23		С1261-107-0468 261-107-0468 РСНБ РК 2022	**Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем** *СП - 8%*	м³	0,00216	9465,00 --	-- --	20 --	-- --	20	-- 2	22
		Дыхательное устройство										
24		Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи 2. Опускание и укладка труб 3. Установка муфт на стык с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором 4. Испытание на герметичность	км трубопровода	0,002	806488,06 676441,80	5292,06 2337,95	1613 1353	11 5	249	1344 237	3194
25		С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ** *СП - 8%*	м	2,016	1396,00 --	-- --	2814 --	-- --	2814	-- 225	3039
26		Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	1	2585,10 694,25	63,84 20,60	2585 694	64 21	1827	701 263	3548

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27		Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м³	0,2	26813,32 8361,36	1732,17 407,94	5363 1672	347 82	3344	1596 557	7516
28		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,00184	383478,00 --	-- --	706 --	-- --	706	-- 56	762
29		С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	7,4	708,00 --	-- --	5239 --	-- --	5239	-- 419	5658
30		С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,000264	408199,00 --	-- --	108 --	-- --	108	-- 9	117
			Изоляционные работы									
31		Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом** *НР - 93%, СП - 8%* Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	м² поверхности	50,4	2301,65 1693,67	17,44 8,15	116003 85361	879 411	29763	79768 15662	211432
32		Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%, СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м² поверхности	50,4	962,22 425,41	28,22 4,08	48496 21441	1423 206	25632	20131 5490	74117
33		Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой** *НР - 93%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности основания 2. Грунтование поверхности основания 3. Устройство мест сопряжения с вертикальной поверхностью 4. Устройство оклеечной гидроизоляции	м² поверхности	9	1572,96 184,09	6,52 1,65	14157 1657	59 15	12441	1555 1257	16969
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2013261 616391	159691 58649	1237176 --	607409 209657	2830323
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2010676				
			Материалы	Тенге				704812				
			Всего заработная плата	Тенге					674325			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				530539				
			Накладные расходы	Тенге				606708				
			Сметная прибыль	Тенге				209394				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2826778				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
			Сметная заработная плата	Тенге					674325			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2585				
		Материалы		Тенге				1827				
		Всего заработная плата		Тенге					715			
		Сдача и испытание		Тенге				36				
			Накладные расходы	Тенге				701				
			Сметная прибыль	Тенге				263				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3549				
			Сметная заработная плата	Тенге					715			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2830327				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
			Сметная заработная плата	Тенге					675040			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2830327
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				616391				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					159691			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58649			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1237178		
			- Накладные расходы	Тенге							607409	
			- Сметная прибыль	Тенге							209657	
			итого		2 830 327							
			временные	1,50%	42 455							
			итого с временными		**2 872 782**							
			зимние	0,70%	20 109							
			Итого с зимними		**2 892 891**							
			непредвиденные	2%	57 858							
			Итого с непредвид		**2 950 749**							
			на 2022год-15%	15%	442 612							
			на 2023год-85%	85%	2 508 137							
			на 2022год-15%, К=1	100%	442 612							
			НДС на 2022год, -12%	12%	53 113							
			Итого на 2022год		**495 726**							
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	2 621 138							
			НДС на 2023год, -12%	12%	314 537							
			Итого на 2023год		**2 935 675**							
			НДС 12%	12%	367 650							
			Всего		**3 431 401**							
			тендерная скидка	5%	171 570							
			Итого с тендерной скидкой		**3 259 831**							
			Скидка 15%	15%	488 975							
			Итого со скидкой 15%		**2 770 857**							
			Аванс 30%	30%	831 257							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого к оплате		**1 939 600**							

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Снамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Резервуар 165 м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №17

за февраль месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	**Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**-945,75**		**-201,24**	**-189,88**	**-190323**	**-179579**	**--**	**-41064**	**-249896**
			НР - 72%; СП - 8%				**-11,36**	**-48,95**	**-10744**	**-46294**		**-18508**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**-29,25**		**-3043,66**	**--**	**-89027**	**--**	**--**	**-64100**	**-165377**
			НР - 72%; СП - 8%				**-3043,66**	**--**	**-89027**	**--**		**-12250**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
3	3	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	**м³**	**-141,75**		**-714,38**	**-711,94**	**-101263**	**-100917**	**-17**	**-22819**	**-134009**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки			-2,32	-221,27	-329	-31365		-9927	
4	4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/**	**м³ грунта**	**-203**	**-54,62**	**-54,62**	**-11088**	**-11088**	**--**	**-2401**	**-14569**
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			--	-16,43	--	-3335		-1080	
5	5	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/**	**м³ грунта**	**-203**	**-26,97**	**-26,97**	**-5475**	**-5475**	**--**	**-1186**	**-7192**
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			--	-8,11	--	-1646		-532	
6	6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**-203**	**-246,46**	**-117,45**	**-50031**	**-23843**	**--**	**-26676**	**-82844**
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			-129,01	-53,50	-26189	-10861		-6137	
7	7	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**-203**	**-115,51**	**-97,84**	**-23449**	**-19862**	**-629**	**-5763**	**-31549**
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Полив водой			-14,57	-24,86	-2958	-5047		-2337	
8	8	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**-87**	**-1205,26**	**--**	**-104858**	**--**	**--**	**-75498**	**-194784**
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			-1205,26	--	-104858	--		-14428	
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
			ДНИЩЕ И СТЕНКИ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	**Е11-060101-0101** **1106-0101-0101** **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство бетонной подготовки из В7,5 на ССПЦ**	**м³**	**6,2**	**27155,41**	**1651,33**	**168364**	**10238**	**146176**	**12959**	**195829**
			НР - 91%; СП - 8%			**1927,48**	**369,48**	**11950**	**2291**		**14506**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
		С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	6,324 (м³)								
			Состав работ:									
			1. Устройство бетонной подготовки									
10	10	**Е11-061301-0104** **1106-1301-0104** **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /Дно из бетона В15, F50, W4 на ССПЦ/**	**м³**	**17,6**	**44133,51**	**4305,37**	**776750**	**75774**	**474899**	**232787**	**1090300**
			НР - 91%; СП - 8%			**12845,27**	**1689,38**	**226077**	**29733**		**80763**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
		С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	17,864 (м³)								
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка досок									
			2. Установка щитов опалубки									
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
			4. Установка и сварка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
11	13	**Е11-220301-0105** **1122-0301-0105** **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км**	**0,001**	**1230846,86**	**330626,22**	**1231**	**330**	**96**	**920**	**2323**
			НР - 99%; СП - 8%			**804816,00**	**124465,59**	**805**	**124**		**172**	
			Состав работ:									
			1. Сварка труб в звенья									
			2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи									
			3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее									
			4. Гидравлическое испытание трубопровода									
12	15	**Е11-061301-0104** **1106-1301-0104** **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /Стены из бетона В15, F50, W4 на ССПЦ/**	**м³**	**34,2**	**44133,51**	**4305,37**	**1509366**	**147244**	**922814**	**452347**	**2118650**
			НР - 91%; СП - 8%			**12845,27**	**1689,38**	**439308**	**57777**		**156937**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
		С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	34,713 (м³)								
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка досок									
			2. Установка щитов опалубки									
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
			4. Установка и сварка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
13	18	**Е11-060301-0407** **1106-0301-0407** **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0287**	**1402604,03**	**1961,63**	**40255**	**56**	**29551**	**9712**	**53965**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%;			**371012,40**	**864,72**	**10648**	**25**		**3997**	
			*Формула объема (1,57 - 0,48)*14*0,001*									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0287 (т)								
		С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0287 (т)								
			Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
14	**46**	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия ГРАВИЙНЫЕ с пропиткой битумом-днище. Устройство**	**м² покрытия**	**59**	**5130,68**	**241,12**	**302710**	**14226**	**264681**	**26536**	**355586**
			НР - 94%; СП - 8%			**403,44**	**75,03**	**23803**	**4427**		**26340**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³								
		С1211-301-0401	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	6,7732 (м³)								
		С1211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³								
		С1211-301-0401	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	6,7732 (м³)								
		С1211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³								
		С1211-301-0401	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	6,7732 (м³)								
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
15	**47**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной с добавлением азотно-кислого кальция 20(35) мм. Устройство**	**м² стяжки**	**50**	**967,84**	**35,52**	**48392**	**1777**	**21198**	**24873**	**79126**
			НР - 94%; СП - 8%			**508,34**	**20,87**	**25417**	**1044**		**5861**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³								
		С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1,02 (м³)								
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	48	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м² стяжки	54	354,22	18,21	19128	983	17128	1482	22258
			НР - 94%; СП - 8%			18,84	10,35	1017	559		1649	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³								
		С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,8262 (м³)								
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
17	49	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м² поверхности	50	615,25	1,31	30763	66	1248	26826	62196
			НР - 91%; СП - 8%			588,97	0,61	29449	31		4607	
			Состав работ: 1. Железнение поверхности									
18	50	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов-СТЕН СНАРУЖИ**	м² поверхности покрытия изоляции	172	745,26	21,51	128185	3700	34708	69376	213366
			НР - 76%; СП - 8%			521,96	8,76	89777	1507		15805	
			Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия									
19	51	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления**	м³ изоляции	15,8	101774,43	7293,45	1608036	115237	797134	536292	2315874
			НР - 76%; СП - 8%			44029,44	631,77	695665	9982		171546	
			Состав работ: 1. Подготовка установки для напыления к работе 2. Контрольное напыление 3. Напыление пенополиуретаном 4. Зачистка наплывов с поверхности изоляции 5. Промывка, очистка и уборка установки для напыления									
20	52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ СТЕН/**	м² поверхности	166,296	1208,66	28,22	200995	4692	125559	66424	288813
			НР - 93%; СП - 8%; *Формула объема (9,3 6,3).2.5,33*			425,41	4,08	70744	678		21394	
			Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
21	53	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором с добавлением азотно-кислого кальция по камню и бетону /ВНУТРИ СТЕН/**	м² оштукатуриваемой поверхности	110	2075,84	93,33	228342	10267	68088	126728	383475
			НР - 80%; СП - 8%			1363,52	76,57	149987	8423		28405	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах 2. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин 5. Обмазка раствором коробок и наличников 6. Перемешивание готового раствора с церезитом									
22	**54**	**Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сооружения емкостные. Железнениеповерхности** *НР - 9i%; СП - 8%* Состав работ: 1. Железнение поверхности	**м² поверхности**	**110**	**615,25** **588,97**	**1,31** **0,61**	**67678** **64787**	**144** **67**	**2747**	**59017** **10135**	**136831**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**6438371**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1605329**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**43970**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**18120**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2905379**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1406772**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**476918**	
			итого		6 438 371							
			временные	1,50%	96 576							
			итого с временными		**6 534 947**							
			зимние	0,70%	45 745							
			Итого с зимними		**6 580 691**							
			непредвиденные	2%	131 614							
			Итого с непредвид		**6 712 305**							
			на 2022год-15%	15%	1 006 846							
			на 2023год-85%	85%	5 705 459							
			на 2022год-15%, К=1	100%	1 006 846							
			НДС на 2022год, -12%	12%	120 821							
			Итого на 2022год		**1 127 667**							
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	5 962 512							
			НДС на 2023год, -12%	12%	715 501							
			Итого на 2023год		**6 678 014**							
			НДС 12%	12%	836 323							
			Всего		**7 805 681**							
			тендерная скидка	5%	390 284							
			Итого с тендерной скидкой		**7 415 397**							
			Скидка 15%	15%	1 112 310							
			Итого со скидкой 15%		**6 303 088**							
			Аванс 30%	30%	1 890 926							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого к оплате		**4 412 161**							

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12 БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)