Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» октября 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» 040000 г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26

наименование организации - почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома

на основании:
Декларации о соответствии от «28» октября 2016 г. ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары», Алматинская область, г. Талдыкорган ул.Шевченко д.127 А
дата декларации, наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Кауыспеков Оналбая
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «28» октября 2016 г. ТОО Тех.надзор-эксперт Калыбаев У.С., аттестат КДС и ЖКХ № 05834 от 12.08.2013г
дата заключения , наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «28» октября 2016 г. «25»июня 2013 г. ТОО Проектдорсторой» Курманбеков Ж.К.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры», км 0-22пригорода г.Талдыкорган Алматинской области
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область г.Талдыкорган,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____20__г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление ГАСК Алматинской области» с «24» 04. 2015г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «ПРОЕКТДОРСТРОЙ» прошедшая экспертизу за №18-378/13 от25.07.2013г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области приказ №97 от 28.06.2013 г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ августа 2013 г;

месяц, год

окончание работ октября 2016 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 мес;

фактически, месяц: 39 мес;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км	0-22	0-22	0-22	0-22
Категория		I-II-III	I-II-III	I-II-III	I-II-III
Ширина земляного полотна	м	6,5м-15м-12м	6,5м-15м-12м	6,5м-15м-12м	6,5м-15м-12м
Ширина проезжей части	м	От 14-7,5-7,0	От 14-7,5-7,0	От 14-7,5-7,0	От 14-7,5-7,0
Количество полос движения	шт	2 и более в каждом направлении-2-2	2 и более в каждом направлении 2-2	2 и более в каждом направлении 2-2	2 и более в каждом направлении 2-2
Ширина полосы движения	м	3,75-3,75-3,5	3,75-3,75-3,5	3,75-3,75-3,5	3,75-3,75-3,5
Ширина обочин	м	3,75м-3,75м-2,5м	3,75м-3,75м-2,5м	3,75м-3,75м-2,5м	3,75м-3,75м-2,5м

Продолжительность производства ремонтных работ	мес	18	18	39	39

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***а/д «Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры», 0-22 разбита на участка. 1 участок с ПК 0+50 по 8+40 отнесена к I технической категории (магистральная дорога регулируемого движения)с перспективой интенсивностью движения на 2033г-10782 авто/сутки, участок проходит по равнинной местности и имеет следующие параметры:***

Трасса проектируемой дороги проложена по существующей дороге.

Начало трассы ПК 0+00 (примыкание дороги Талдыкорган-Уштобе к кольцу в г. Талдыкорган). Конец трассы ПК 22+00 возле совхоза «Абай» Местоположение углов поворота определено направлением существующей дороги. Всего по трассе протяженностью 22 км (ПК0+00-ПК220+00) намечено 62 угла поворота с радиусами от 230м (в населенных пунктах, стесненных условиях и в сильно пересеченных местностях)до 30000м (в равнинной местности

План трассы выполнен в масштабе 1:500 на застроенной территории и в масштабе 1:2000 по незастроенной территории.

Продельный профиль автодороги запроектирован в соответствии с требованиями СНиП РК 3.03-09-2006 «Автодороги» для I-П-III технической категории с применением

программы «CREDO» Рабочая отметка определена из условия снегозаносимости с 5% вероятностью превышения и составляет для участков автодороги

- I категории -1,65м;

II категории -1,65м;
-III категории -1,05м;
Минимальные радиусы вертикальных кривых -5000м согласно СНиП РК 3.03-09-2006 во избежание буровзрывных работ в выемке и увеличения объемов земработ.
Максимальной продольной уклон -42%
Подготовительные работы
Востоновление оси трассы-22,00 км
Расчистка территории
Сгребание выкарчеванного кустарника и мелколесья средней густоты корчевателями-собирателями 108л.с.-2,64 га.
Демонтаж дорожных знаков и оградительных приспособлений
Демонтаж дорожных знаков и рекламных щитов на металлических стойках с погрузкой на базу расстояние 20 км-103шт
Демонтаж сигнальных столбиков с погрузкой на базу расстояние 20 км-25 шт
Демонтаж существующих искусственных сооружений-594,23м3
Демонтаж существующей дорожной одежды- 24 846м3
Демонтаж существующих автобусных площадок – 4шт
Демонтаж существующих автобусных павильонов – 4шт
Переустройство смотровых люков колодцев -5шт
Земляные работы, рыхление грунта и уплотнения грунта -16000м3
Рыхление грунтов существующей насыпи-30800 м3
Устройство дорожных насыпей-60575 м3
Рекультивация земель -5606 м3
Планировочные и укрепительные работы-73342 м3
Рекультивация площадок ДСМ -32000,00 м2
Дорожная одежда
Устройство разделяющей прослойки из геотекстиля -18920,00 м2
Устройство подстилающего слоя основания из ГПС толщиной 15 см- 74443,00 м3
Устройство нижнего слоя основания толщиной 12 см из мат. От разборки покрытия сущ.дорожной одежды с добавлением 50% щебня фракции 20-400мм типа С-6 -32219
Фр 0-5 мм 40%- 6444 м3
5-10 мм 10%-1611 м3
10-20 мм 30%-4833 м3
20-40 мм 20%- 3222 м3
Подгрунтовка жидким битумом 0,5т/1000м2-237542 м2
Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня -237542м2
Искусственные сооружения – d-2,0м (1шт)
Укрепление русла -63,60 м2
Укрепление откосов -34,90м2
Укрепление конца укрепления -49,95
Искусственные сооружения – d-1,0м (16шт)
Укрепление русла -275.20 м2
Укрепление откосов -352м2
Укрепление конца укрепления -322.56
Искусственные сооружения –2 d-1,0м (3шт)
Укрепление русла -87.30 м2
Укрепление откосов -77.70м2
Укрепление конца укрепления -88.20
Искусственные сооружения – 2 d-0,5м (1шт)

Искусственные сооружения – d-1,5м (5шт)
Укрепление русла -146,50 м2
Укрепление откосов -145,50 м2
Укрепление конца укрепления -119,00м2
Искусственные сооружения – 2 d-1,5м (4шт)
Укрепление русла -188 м2
Укрепление откосов -13,80 м2
Укрепление конца укрепления -138,88 м2
Искусственные сооружения –3 d-1,5м (2шт)
Укрепление русла -133,60 м2
Укрепление откосов -76,80м2
Укрепление конца укрепления -91,28м2
Земляные работы -88,00м3
Демонтажные работы-3,64м3
Устройство металлических труб d-0,5м (2шт)на примыканиях
Устройство ж/б водопропускных труб d-0,5м (4 шт)
Устройство дорожногй одежды по типу основной дороги
Подстилающий слой из ПГС толщиной 10см-986м3
Нижний слой основания из материала от разборки покрытия 38,6%с добавлением щебня фр 20-40 мм толщиной 10см -9667м2
(готовая смесь)типа С-6-1274
Фр 0-5 мм 40%- 255 м3
5-10 мм 10%-64 м3
10-20 мм 30%-191 м3
20-40 мм 20%- 127 м3
Подгрунтовка по нижнему слою основания жидким битумом 0,4л/м2 -8867м2
Нижний слой покрытия из горячей пористой ткрупнозернистой асфальтобетонной смеси марки 1 БНД60/90 толщиной 6см -8867
Устройство объездной дороги -21986м3
Устройство металлических труб d-0,75м (27шт)на объездной дороге- 270 п.м.
Устройство автобусных площадок – 130м3
Устройство автобусных павильонов- 8 компл.
Устройство дорожных знаков
Дорожные знаки 900*900 -90шт
Дорожные знаки 900*900 -31шт
Дорожные знаки ⊘ 700 -6шт
Дополнительная табличка700*700 -98шт
⊘ 700 -13шт
700*350мм -19 шт
700*1050мм -22шт
600*600мм -52шт
200*300 км-44шт
Установка двухстоечных дорожных знаков
1408*648-4 шт
2536*648-2 шт
2078*928-1шт
2032*928-1шт
1964*928-2 шт
2038*928-2шт

От 3м2 до 6м2
2692*1888-1шт
3320*1888-1шт
3022*108-1шт
3460*1888-1шт
Установка металлических столбиков сигнальных -589 шт
Устройство барьерного ограждения из стали на металлических столбах -1752п.м
Разметка проезжей части
Шириной 0,1м в том числе -7659,17м2
11.сплошная В=0,1м -59,521км
1.5 прерывистая В=0,1 соотношение1:3-17,96км
1.6 прерывистая В=0,1 соотношение 3:1-3,454км
1.7 прерывистая В=0,1 соотношение 1:1-1,444 км
Шириной 0,4 м в том числе: -902,40м2
1.8 прерывистая В=0,4 соотношение 1:3- 2км
Устройство площадки для стоянки автомобилей – 2310м2
Устройство тротуаров
БР100.30.18V=0.052 Р=0.12 т -111м/п
БР100.20.18V=0.016 Р=0.04 т -111м/п
Устройство беседки -1шт
Устройство талета на 2 очка- 1шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 2 169 406 848,00 тенге,

в том числе строительно-монтажных работ 2 139 737 125,12 тенге,
технический надзор 25 390 248,80 тенге;
авторский надзор 4 279 474,08 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего:1 907 451 020,22 тенге,
в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ 1 878 914 253,60 тенге,
технический надзор 24 257 292,62 тенге;
авторский надзор 4 279 474,00 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры», км 0-22пригорода г.Талдыкорган Алматинской области принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Самуратов С.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор Албеков А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Заказчик Джуманов Б.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Заказчик Байсаков К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Калыбаев У.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Кауыспеков О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.