СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 05 декабря 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
ТЕХНАДЗОР: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Отес Актобе"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Компания Союз XXI"**
Договор №131/2019 от 30.11.2019г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Строительство объекта ««Подведение инженерных сетей к международному аэропорту» (Сети газоснабжения)»

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно		С начала года по отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	8 143 821,43	76 009 000,00	8 143 821,43	76 009 000,00	8 143 821,43	76 009 000,00
	В том числе оборудование						
	ИТОГО:	**8 143 821,43**	**76 009 000,00**	**8 143 821,43**	**76 009 000,00**	**8 143 821,43**	**76 009 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

Алексеев И. А.

Технадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Жакипов А. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Союз XXI"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство объекта ««Подведение инженерных сетей к международному аэропорту» (Сети газоснабжения)»
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий газопровод среднего давления.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 131/2019 от 30.11.2019г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2019 (месяц, год) на 2-1 Подводящий газопровод среднего давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ-ПОДЗЕМНЫЙ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5- 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7767,76	199,92 10,10	189,83 44,78	1552946 78431	1474515 347801	--	306887 148787	2008620
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	240,24	1872,02 1872,02	-- --	449735 449735	-- --	--	323809 61884	835428
3	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3мокрого грунта	1144	1238,38 --	1238,38 752,18	1416707 --	1416707 860494	--	619556 162901	2199163
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное -10СМ. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	572	6443,57 982,26	154,91 43,89	3685722 561853	88609 25105	3035260	581088 341345	4608155
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы -ПРИСЫПКА ВРУЧНУЮ НАД ТРУБОПРОВОДАМИ20 СМ БЕЗ ТВЕРДЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1144	741,63 741,63	-- --	848425 848425	-- --	--	610866 116743	1576034

6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6204,300781	34,02 –	34,02 12,07	211078 –	211078 74910	–	53935 21201	286214
7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6204,300781	16,80 –	16,80 5,96	104230 –	104230 36990	–	26633 10469	141332
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6204,300781	151,99 79,38	72,61 32,92	942976 492497	450479 204230	–	501644 115570	1560190
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6204,300781	79,82 8,97	67,95 15,30	495233 55634	421607 94918	17992	108398 48290	651922
10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы -ЛИШНИЙ ГРУНТ. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	659,6992188	200,05 8,64	191,41 51,10	131976 5699	126276 33709	–	28374 12828	173177
11	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	1055,51875	228,00 –	– –	240658 –	– –		– 19253	259911
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				10079686 2492274	4293500 1678158	3053252 –	3161190 1059271	14300146
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10079686				
	Материалы		Тенге				3053253				
	Всего заработная плата		Тенге					4170432			
	Транспортные расходы		Тенге				240658				
		Накладные расходы	Тенге				3161190				
		Сметная прибыль	Тенге				1059270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14300146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4409
		Сметная заработная плата	Тенге					4170432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14300146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4409
		Сметная заработная плата	Тенге					4170432			

РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ

ТРУБЫ

12	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	7,08	401050,90 281548,00	119403,02 33306,16	2839440 1993360	845373 235808	707	2206876 403705	5450021
13	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7221,5	3067,00	–	22148341	–	22148341	–	23920208

		СП - 8%				–	–	–	–		1771867	
14	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	7,15	1076771,40 149951,00	918733,10 157901,80	7698916 1072150	6568942 1128998	57824	2003044 776157	10478117
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
15	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	7	1370,93 476,93	894,00 237,73	9597 3338	6258 1664	–	4953 1164	15713
16	Прайс "ART PLAST"	**Отвод 90° ПЭ100 SDR11 ГАЗ, DN 125 с ЗН** *СП - 8%*	шт	4	25317,86 –	– –	101271 –	– –	101271	– 8102	109373
17	Прайс "ART PLAST"	**Отвод 45° ПЭ100 SDR11 ГАЗ, DN 125 с ЗН** *СП - 8%*	шт	2	25317,86 –	– –	50636 –	– –	50636	– 4051	54687
18	Прайс "ART PLAST"	**Отвод 30° ПЭ100 SDR11 ГАЗ, DN 125 с ЗН** *СП - 8%*	шт	1	25317,86 –	– –	25318 –	– –	25318	– 2025	27343
		ФУТЛЯРЫ -МЕТОД ПРОКОЛА										
19	Е11-221401-0218 1122-1401-0218 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 250 мм ФУТЛЯР. Продавливание без разработки грунта (прокол)** *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	70	14438,29 3987,36	10396,20 5585,61	1010680 279115	727734 390992	3831	663407 133927	1808014
20	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	70,7	10566,00 –	– –	747016 –	– –	747016	– 59761	806777
21	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,07	3758843,38 392122,00	270846,00 46817,76	263119 27449	18959 3277	216711	30419 23483	317021
22	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	70	1220,36 1058,38	7,34 2,13	85425 74086	514 149	10825	73493 12713	171632
23	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводыпромысловые диаметром 250 мм - ИСПЫТАНИЕ ФУТЛЯРА ДОИ ПОСЛЕ УКЛАДКИ. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,14	1579509,70 213647,00	1355462,64 232123,90	221131 29911	189765 32497	1455	56791 22234	300156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35200890 3479409	8357545 1793386	23363935 –	5038983 3219189	43459062
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12128308				
		Материалы	Тенге				291355				
		Всего заработная плата	Тенге					5272794			
		Накладные расходы	Тенге				5038982				

	Сметная прибыль	Тенге		1373383						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		18540674						4082
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч			5272794					
	Сметная заработная плата	Тенге		23072582						
Стоимость сантехнических работ		Тенге		23072582						
Стоимость материалов и конструкций		Тенге		1845807						
	Сметная прибыль	Тенге		24918388						
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге		43459062						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4082
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч			5272794					
	Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА УГЛАХ, ОТВЕТВЛ-Х, ВЫХОДЕ -9ШТ

24	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	5890,64 3326,36	2067,21 736,17	53016 29937	18605 6626	4474	36197 7137	96350
25	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм *СП - 8%*	м	9,9	553,00 –	– –	5475 –	– –	5475	– 438	5913
26	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%*	т	0,06057	463125,00 –	– –	28051 –	– –	28051	– 2244	30296
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,126	18331,21 1185,30	1089,24 227,35	2310 149	137 29	2024	162 198	2669

КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ) -25ШТ

28	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм ФУТЛЯР. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0125	277960,43 206389,00	71535,11 19826,44	3475 2580	894 248	1	2799 502	6776
29	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	12,625	222,00 –	– –	2803 –	– –	2803	– 224	3027
30	С121-130201-0904 2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,001325	517577,00 –	– –	686 –	– –	686	– 55	741
31	Е11-130501-0305 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности -УПЛОТНЕНИЕ БИТУМОМ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	25	2279,14 852,50	81,68 35,57	56978 21313	2042 889	33623	15319 5784	78081

КОВЕР ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК -34ШТ

32	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	34	5890,64 3326,36	2067,21 736,17	200282 113096	70285 25030	16901	136745 26962	363988
33	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм *СП - 8%*	м	37,4	553,00 –	– –	20682 –	– –	20682	– 1655	22337
34	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%*	т	0,22882	463125,00 –	– –	105972 –	– –	105972	– 8478	114450
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,476	18331,21 1185,30	1089,24 227,35	8726 564	518 108	7644	612 747	10085
		ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ И МЕДНОГО ПРОВОДА									
36	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0.3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	7,15	26975,92 8360,10	18615,82 4109,69	192878 59775	133103 29384	–	64194 20566	277638
37	С121-130809-1304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента желтого цвета"Осторожно ГАЗ" *СП - 8%*	м	7150	32,00 –	– –	228800 –	– –	228800	– 18304	247104
38	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка по дну канала без креплений *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	7150	221,54 75,24	98,56 29,81	1584000 537966	704705 213166	341329	540815 169985	2294800
39	С123-060128-0105 2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	7,15	140196,00 –	– –	1002401 –	– –	1002401	– 80192	1082594
		КОНТРОЛЬ СТЫКОВ									
40	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	400	1105,34 1013,60	37,37 –	442135 405440	14948 –	21747	247318 55156	744610
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3938669 1170820	945238 275479	1822613 –	1044161 398627	5381459
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3221414				
		Материалы	Тенге				363076				
		Всего заработная плата	Тенге					1245731			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1002401				
		Накладные расходы	Тенге				852328				
		Сметная прибыль	Тенге				325899				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге		4399642				951
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1245731			
	Сметная заработная плата	Тенге		554271				
Стоимость общестроительных работ		Тенге		64664				
Материалы		Тенге			200569			
Всего заработная плата		Тенге		229486				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге		191834				
	Накладные расходы	Тенге		59688				
	Сметная прибыль	Тенге		805794				158
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч			200569			
	Нормативная трудоемкость	Тенге		134024				
	Сметная заработная плата	Тенге		134024				
Стоимость металломонтажных работ		Тенге		10722				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге		144746				
	Сметная прибыль	Тенге		28960				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге		28960				
Стоимость сантехнических работ		Тенге		2317				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге		31276				
	Сметная прибыль	Тенге		5381458				1109
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч			1446299			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная заработная плата							

РАЗДЕЛ 4.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ-НАДЗЕМНЫЙ

		ТРУБЫ								
41	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	0,74787	6868,00 –	– –	5136 –	– –	5136 411	– 	5547
42	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	21,084	2554,00 –	– –	53849 –	– –	53849 4308	– 	58156
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								
43	С123-040201-1506 2304-0201-1506 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86** *СП - 8%*	шт.	1	268522,00 –	– –	268522 –	– –	268522 21482	– 	290004
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ -1ШТ								
44	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,26	1352,12 1352,12	– –	352 352	– –	– 48	253 	653
45	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную и разравнивание. Группа грунтов1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,26	741,63 741,63	– –	193 193	– –	– 27	139 	358

46	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,13	23550,54 5140,10	1143,15 251,01	3062 668	149 33	2245	638 296	3995
47	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0286294	43120,31 21002,20	8971,98 1996,12	1235 601	257 57	377	454 135	1824
48	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб массой до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,0286294	514897,00 –	– –	14741 –	– –	14741	– 1179	15920
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,8	173,98 49,08	3,30 0,50	313 88	6 1	219	62 30	405
50	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/** *СП - 8%*	кг	0,4	446,00 –	– –	178 –	– –	178	– 14	193
		КОНСОЛЬНАЯ ОПОРА -2ШТ									
51	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,04	1352,12 1352,12	– –	4110 4110	– –	–	2960 566	7636
52	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную и разравнивание. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,04	741,63 741,63	– –	2255 2255	– –	–	1623 310	4188
53	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,52	22718,22 5140,10	1143,15 251,01	34532 7813	1738 382	24981	7457 3359	45348
54	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,08838	99828,36 84787,20	7324,64 397,65	8823 7493	647 35	683	5195 1121	15139
55	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость опоры с конструктивнымиэлементами и креплениями** *СП - 8%*	т	0,08838	514897,00 –	– –	45507 –	– –	45507	– 3641	49147

56	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,56302	545,56 409,96	1,00 0,48	1398 1051	3 1	344 179	842	2419
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				444205	2799	416782	19623	500932
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24624	509	–	37106	
	Материалы		Тенге				46392				
	Всего заработная плата		Тенге				3202				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16946			
	Местные материалы		Тенге				178				
		Накладные расходы	Тенге				24587				
		Сметная прибыль	Тенге				13973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				65194				17
		Сметная заработная плата	Тенге					16946			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70305				
	Материалы		Тенге				1058				
	Всего заработная плата		Тенге					8187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60248				
		Накладные расходы	Тенге				5649				
		Сметная прибыль	Тенге				6076				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8187			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				327507				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				327507				
		Сметная прибыль	Тенге				26201				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				353707				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				500932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					25133			
	РАЗДЕЛ 5.ГРПШ-13-2ВУ-1										
57	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86** *СП - 8%*	шт.	2	26209,00 –	– –	52418 –	– –	52418 4193	–	56611
58	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	4	1369,00 –	– –	5476 –	– –	5476 438	–	5914
59	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	2	3083,00 –	– –	6166 –	– –	6166 493	–	6659
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				64060 –	– –	64060 –	– 5124	69184

	Стоимость сантехнических работ	Тенге			64060				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			64060				
	Сметная прибыль	Тенге			5125				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			69185				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			69185				
	РАЗДЕЛ 6.ГРПШ-13-2НУ-1								
60	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**26209,00**	**--**	**52418**	**--**	**52418**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**--** / **4193**
61	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	**1369,00**	**--**	**5476**	**--**	**5476**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**--** / **438**
62	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**3083,00**	**--**	**6166**	**--**	**6166**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**--** / **493**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**64060**	**--**	**64060**
							--	**--**	**--** / **5124**
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					64060		
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					64060		
	Сметная прибыль	Тенге					5125		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					69185		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					69185		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
	Временные здания и сооружения		**1,3 %**		**829 140**				
	Итого с временными					**64 609 107**			
	Зимние удорожания		**0,91 %**		**587 943**				
	Итого с зимними удорожаниями					**65 197 050**			
	Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**3 463 111**	**68 660 161**			
	Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**1 303 941**				
	Итого с непредвиденными работами и затратами					**69 964 102**			
	Договорная понижающая скидка		**3%**		**2 098 923**				
	Итого с договорной понижающей скидкой					**67 865 179**			
	НДС		**12 %**		**8 143 821**				
	Всего по акту выполненных работ с НДС					**76 009 000**			

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Резнадзор:

Инженер ТОО "Отес Актобе"

Жакипов А. К.