Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

02 сентября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Гулим и компания», Алматинская область, г. Текели,ул. Ш.Калдаякова,61
наименование организации, юридический адрес
в лице Тлеуберлинова Илияса Абилмажиновича ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Боктерли, Ескельдинского района, Алматинской области», Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Кокжазыкский с.о., с.Боктерли;
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района", Рысбеков А.Б. ;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Жетісу Сәулет Құрылысы» .
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района», №61-о от 20.11.2015 года ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Бурение скважины	шт	2	2	2	2
Насосная станция 1 подъема	объект	1	1	1	1

Повысительная насосная станция	объект	1	1	1	1
Бактерицидная установка	шт	2	2	2	2
Устройство резервуара	шт	2	2	2	2
Укладка внутрипоселковых сетей	м	3192	3192	3192	3192
Монтаж колодцев	шт	36	36	36	36
Ограждение ЗСО	м	352,8	352,8	352,8	352,8
Установка трансформатора	шт	1	1	1	1
Строительство ВЛ 10 кВ	м	1200	1200	1200	1200
Разборка и восстановление асфальтового покрытия	м2	456	456	456	456
Благоустройство территории водозабора	м2	950	950	950	950

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Система водоснабжения принята централизованной, объединенная на хоз-питьевые и противопожарные нужды. Водопроводная сеть кольцевая с выделением ремонтных участков и

установкой задвижек для отключения аварийных участков. В состав сооружений головного водозабора входят: артезианские скважины-2шт, резервуары чистой воды-2 шт, , насосная станция второго подьема, насосная станция первого подъема и здание КПП. Магистральная и распределительная сеть принята из п/э труб диаметром 110 мм, а также стальными трубами диаметром 89 мм. Зона санитарной охраны огорожена профнастилом и трехрядной колючей проволокой.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017 года ;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2017 года ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца ;

фактически, месяц: 4 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Боктерли, Ескельдинского района, Алматинской области»;

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Тлеуберлинов Илияс Абилмажинович ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П. (при наличии)