Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомо[illegible]ных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0501[illegible]00775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2013 г.
по договору №377 от 20 августа 2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры", км 0-22 пригорода г.Талдыкорган Алматинской области	тенге	295 336 376,63	111 979 905,00	8 860 091,30	-	111 979 905,00	3 359 397,15	108 620 507,85
	в т. ч. 422 - Капитальный ремонт дорог.		263 693 193,42	99 982 058,04	7 910 795,80	-	99 982 058,04	2 999 461,74	96 982 596,30
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		31 643 183,21	11 997 846,96	949 295,50	-	11 997 846,96	359 935,41	11 637 911,55
	Всего по акту:		295 336 376,63	111 979 905,00	8 860 091,30	-	111 979 905,00	3 359 397,15	108 620 507,85

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора.

_____ **Назарбеков А.**

Поставщик:

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№377 от 20.08.2013г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С	Восстановление оси трассы II категории сложности	км	3,70	156134,00	--	577696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	Закрепление трассы II категории сложности	км	3,70	101354,00	--	375010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ЕО127-101-5 29	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	м2	33206,56	119,34	116,17	3962932	3857667	0,02	578
					3,01	6,73	99952	223480	0,03	877
4.	ЕО127-101-10 к=3 30	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5	м2	33206,56	15,97	15,46	530213	513477	0,00	90
					0,48	0,92	15939	30484	0,00	120
5.	ЕО10333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	8633,71	29,07	29,07	250982	250982	--	--
					--	5,81	--	50196	0,12	1054
6.	ЕО123-24-1	Демонтаж крышек смотровых колодцев	шт	5,00	171,27	24,79	856	124	0,92	5
					146,47	9,45	732	47	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							5697689	4622249		672
							116623	304207		2051

Накладные расходы :

На общестроительные работы	543117
Всего накладных расходов:	543117
Итого с накладными	6240806

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	374448
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6615254
Итого с временными, 3,68 %	6858695
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	7025361
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7052796
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7121383
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	15905954
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	318119
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16224073
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1946889
Итого с НДС	**18 170 962**

Заказчик:_____ Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____ Калобаев

Представитель заказчика:_____ Байсаков К.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№377 от 20.08.2013г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

"Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013г

ЛОКАЛДЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПК 0+0-ПК8+40(1 категория)								
1.	ЕО127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из материала от разборки покрытия СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ 50% подобранной Щебеночной смеси С-6	м2	14152,00	22,85	18,86	323428	266962	0,02	304
					3,89	5,77	55051	81718	0,02	280
5.	СКСМ	Подобранная цебеночно-оптимальная смесь С6	м3	707,60	1430,94	--	1012533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л на 1м2	т	7,40	40097,59	339,59	296722	2513	0,58	4
					--	140,94	--	1043	0,58	4
7.	ЕО127-48-3	Устройство основания толщиной 10см (6+4см)из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	14824,00	25,70	16,01	380925	237281	0,04	563
					6,48	4,14	96060	61371	0,01	209
8.	С143010-2-2	Щебень черный	т	3157,00	2480,00	--	7829360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ЕО127-72-	Розлив вяжущих материалов 0,2л на	т	2,72	40097,59	339,59	109065	924	0,58	2

	1	1м2			--	140,94	--	383	0,58	2
7.	ЕО127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (6см)	м2	13648,00	388,05	15,35	5296058	209517	0,03	459
					5,94	5,06	81069	69059	0,02	241
8.	ЕО127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	13648,00	182,43	--	2489832	--	0,00	5
					0,04	--	546	--	--	--
		Итого по разделу: ПК 0+0- ПК8+40								17737924

Раздел: ПК 8+40-ПК23+00(2 категория)

9.	ЕО127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы 15 см	м3	4592,43	640,82	73,75	2942938	338708	0,14	661
					21,38	11,67	98186	53589	0,04	188
10.	ЕО127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из материала от разборки покрытия СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ 50% Подобранной щебеночной смеси С-6	м2	11344,00	22,85	18,86	259254	213992	0,02	244
					3,89	5,77	44128	65504	0,02	224
11.	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	м3	567,20	1430,94	--	811629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л на 1м2	т	6,14	40097,59	339,59	246199	2085	0,58	4
					--	140,94	--	865	0,58	4
17.	ЕО127-48-3	Устройство основания толщиной 10см (6+4см)из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	12278,60	25,70	16,01	315517	196538	0,04	467
					6,48	4,14	79565	50833	0,01	173
18.	С143010-2 2	Щебень черный	т	1227,86	2480,00	--	3045093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2	т	2,05	40097,59	339,59	82200	696	0,58	1
					--	140,94	--	289	0,58	1
16.	ЕО127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	м2	10205,40	388,05	15,35	3960169	156668	0,03	343
					5,94	5,06	60620	51639	0,02	180
17.	ЕО127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	м2	10205,40	182,43	--	1861792	--	0,00	4

покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым	0,04	--	408	--	--	--
Итого по разделу: ПК 8+40-ПК23+00						13524791

ИТОГО:	31262714	1625881	3060
	515633	436293	1507

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1266064
Всего накладных расходов:	1266064
Итого с накладными	32528778

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1951727
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	34480505
Итого с временными, 3,68 %	35749388
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	36264179
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36407177
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36764671
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	82115672
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1642313
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	83757985
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10050958
Итого с НДС	**93 808 943**

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калиев А.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.