Наименование объекта: Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 28 от 05 августа 2017 года

Справка № 1
выполненных работ за август 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области	**тенге**	108 927 907,20	10 892 790,72	3 333 334,00	7 559 456,72	0,00	30 000 000,00	26 785 714,29	3 214 285,71	33 333 334,00	29 761 905,36	3 571 428,64
	ИТОГО:	**тенге**	**108 927 907,20**	**10 892 790,72**	**3 333 334,00**	**7 559 456,72**	**0,00**	**30 000 000,00**	**26 785 714,29**	**3 214 285,71**	**33 333 334,00**	**29 761 905,36**	**3 571 428,64**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Каратальского района"

Руководитель Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау" _____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Наименование объекта: Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 28 от 05 августа 2017 года

Справка № 2
выполненных работ за сентябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области	**тенге**	108 927 907,20	10 892 790,72	5 001 510,03	2 557 946,69	33 333 334,00	45 013 590,29	40 190 705,61	4 822 884,67	83 348 434,32	74 418 244,93	8 930 189,39
	ИТОГО:	**тенге**	**108 927 907,20**	**10 892 790,72**	**5 001 510,03**	**2 557 946,69**	**33 333 334,00**	**45 013 590,29**	**40 190 705,61**	**4 822 884,67**	**83 348 434,32**	**74 418 244,93**	**8 930 189,39**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Каратальского района"

Руководителя Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау" _____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Каратальский район, Уштобе г., Уштобинская г.а., Конаева, дом № 9** — **050240007766**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28 от 05.08.2017 от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000033	30.10.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ушкомей Каратальского р-на Алматинской обл		тнг	1	10 575 478,00	10 575 478,00	1 133 086,93	10 575 478,00
			Итого	1	x	10 575 478,00	1 133 086,93	10 575 478,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) руковод / Игараев / Игараев Г.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 28 от 05 августа 2017 года

Справка № 3
выполненных работ за октябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области	тенге	108 927 907,20	10 892 790,72	2 575 478,00	0,00	83 173 121,23	8 000 000,00	7 142 857,14	857 142,86	93 748 599,23	83 704 106,46	10 044 492,77
	ИТОГО:	**тенге**	**108 927 907,20**	**10 892 790,72**	**2 575 478,00**	**0,00**	**83 173 121,23**	**8 000 000,00**	**7 142 857,14**	**857 142,86**	**93 748 599,23**	**83 704 106,46**	**10 044 492,77**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Каратальского района"

Руководителя Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау" _____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Наименование объекта: Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 28 от 05 августа 2017 года

Справка № 4
выполненных работ за ноябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области	**тенге**	108 927 907,20	10 892 790,72	0,00	0,00	93 748 599,23	7 000 000,00	6 250 000,00	750 000,00	100 748 599,23	89 954 106,46	10 794 492,77
	ИТОГО:	**тенге**	**108 927 907,20**	**10 892 790,72**	**0,00**	**0,00**	**93 748 599,23**	**7 000 000,00**	**6 250 000,00**	**750 000,00**	**100 748 599,23**	**89 954 106,46**	**10 794 492,77**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Караталского района"

Руководителя Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау" _____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Каратальский район, Уштобе г., Уштобинская г.а., Конаева, дом № 9** — **050240007766**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28 от 05.08.2017 от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000044	15.12.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ушкомей Каратальского р-на Алматинской обл		тнг	1	8 179 307,97	8 179 307,97	876 354,43	8 179 307,97
			Итого	1	x	8 179 307,97	876 354,43	8 179 307,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) руковод / _____ / Ибраев Г.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

м.п. м.п.

Наименование объекта: Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 28 от 05 августа 2017 года

Справка № 5
выполненных работ за декабрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области	**тенге**	108 927 907,20	10 892 790,72	0,00	0,00	100 748 599,23	8 179 307,97	7 302 953,54	876 354,43	108 927 907,20	97 257 060,00	11 670 847,20
	ИТОГО:	**тенге**	**108 927 907,20**	**10 892 790,72**	**0,00**	**0,00**	**100 748 599,23**	**8 179 307,97**	**7 302 953,54**	**876 354,43**	**108 927 907,20**	**97 257 060,00**	**11 670 847,20**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Караталского района"

Руководителя Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау" _____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Каратальский район, Уштобе г., Уштобинская г.а., Конаева, дом № 9** — **050240007766**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28 от 05.08.2017 от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000040	22.11.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Ушкомей Каратальского р-на Алматинской обл		тнг	1	7 000 000.00	7 000 000.00	750 000.00	7 000 000.00
			Итого	1	x	7 000 000.00	750 000.00	7 000 000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) Руководитель / Ибраев / Ибраев Т.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Каратальский район, Уштобе г., Уштобинская г.а., Конаева, дом № 9** — **050240007766**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28 от 05.08.2017 от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000033	30.10.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Ушкомей Каратальского р-на Алматинской обл		тнг	1	10 575 478.00	10 575 478.00	1 133 086.93	10 575 478.00
			Итого	1	x	10 575 478.00	1 133 086.93	10 575 478.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Г.Ж.Раев / Раев Г.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Наименование объекта: Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 28 от 05 августа 2017 года

Справка № 1
выполненных работ за август 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области	**тенге**	108 927 907,20	10 892 790,72	3 333 334,00	7 559 456,72	0,00	30 000 000,00	26 785 714,29	3 214 285,71	33 333 334,00	29 761 905,36	3 571 428,64
	ИТОГО:	**тенге**	**108 927 907,20**	**10 892 790,72**	**3 333 334,00**	**7 559 456,72**	**0,00**	**30 000 000,00**	**26 785 714,29**	**3 214 285,71**	**33 333 334,00**	**29 761 905,36**	**3 571 428,64**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Каратальского района"

Руководителя Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау" _____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 28 от 05.08.2017 г.

Наименование стройки -Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области

Наименование объекта -Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области

Локальная смета № 2-1-1. Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжения.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 Укладка трубопроводов							
18	8-4-897	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-355x16,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	291,89	3907		1 140 414		
19	8-4-893	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-225x10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	1035,25	1584		1 639 836		
20	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	7457,84	801		5 973 730		
21	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	3078,48	382		1 175 979		

22	8-4-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; м	259,57	131		34 004		
33	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004; м	501,31	1751		877 794		
		Итого по разделу 3				**10 841 757**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Всего прямые затраты				**10 841 757**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				196 113		
		Итого с накладными расходами				**11 037 870**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				662 272		
		Итого				**11 504 029**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% x0,8				285 300		
		Итого				**11 789 329**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				244 039		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				117 893		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				47 157		
		Итого в ценах 2001 года				**12 198 418**		
		Итого в ценах 2015 года МРП=1982				**31 191 355**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				623 828		
		Итого				**31 815 183**		
		НДС (12 %)				3 817 822		

		Всего				**35 633 005**		
		Скидка по условиям тендера				2 299 671,00		
		Всего				**33 333 334,00**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района"

Руководителя Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 28 от 05 августа 2017 года

Справка № 5
выполненных работ за декабрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области	тенге	108 927 907,20	10 892 790,72	0,00	0,00	100 748 599,23	8 179 307,97	7 302 953,54	876 354,43	108 927 907,20	97 257 060,00	11 670 847,20
	ИТОГО:	**тенге**	**108 927 907,20**	**10 892 790,72**	**0,00**	**0,00**	**100 748 599,23**	**8 179 307,97**	**7 302 953,54**	**876 354,43**	**108 927 907,20**	**97 257 060,00**	**11 670 847,20**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Каратальского района"

Руководителя Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Мустау" _____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 28 от 05.08.2017 г.

Наименование стройки -Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области

Наименование объекта -Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области

Локальная смета № 2-1-1. Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжения.

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 Укладка трубопроводов							
26	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 63 мм *км трубопровода*	0,257	8097,13 8032,5	0 0	2 081 2 064	0 0	2 683 130
27	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110 мм *км трубопровода*	3,048	8287,75 8032,5	0 0	25 261 24 483	0 0	31 828 130
28	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 160 мм *км трубопровода*	7,384	10216,13 9630	0 0	75 436 71 108	0 0	92 440 130
29	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 225 мм *км трубопровода*	1,025	10651,88 9630	0 0	10 918 9 871	0 0	12 832 130
30	Е22-31-9	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 355 мм *км трубопровода*	0,289	16008,38 12847,5	0 0	4 626 3 713	0 0	4 827 130
44	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 114 мм *км трубопровода*	0,089	8287,75 8032,5	0 0	738 715	0 0	930 130

45	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 219 мм *км трубопровода*	0,596	10651,88 9630	0 0	6 349 5 739	0 0	7 461 130
72	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,00348	247994,13 62775	49389,75 18657	863 218	172 65	368 130
79	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	33,66	16,92 4,14	0,02 0	570 139	1 0	125 90
80	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	33,66	36,09 4,39	0,09 0,05	1 215 148	3 2	135 90
81	Е16-22-1	Установка водомерных узлов ВУ2 (водомерный узел на 2 подключения)К=63,000; *узел*	49	3362,51 1453,5	137,88 51,75	164 763 71 222	6 756 2 536	94 410 128
		Итого по разделу 3				**292 901** **189 500**	**6 932** **2 603**	**248 143**

	Раздел 6 Пересечение канала методом горизонтального бурения - 3 шт							
105	Е25-107-2	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 400 ммК=3,000; *м кожуха*	25,38	5668,98 1320,75	3837,89 850,51	143 879 33 521	97 406 21 586	66 129 120
107	Е22-19-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 377 ммК=3,000; *км трубопровода*	0,21	628424,39 40275	103463,01 39084,75	131 969 8 458	21 727 8 208	21 666 130
108	Е22-47-2	Протаскивание в футляр труб диаметром 160 ммК=3,000; *м трубы, уложенной в футляре*	210	282,86 156,38	0,37 0,14	59 401 32 840	78 29	42 730 130
110	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 160 ммК=3,000; *км трубопровода*	0,21	10216,13 9630	0 0	2 145 2 022	0 0	2 629 130

111	Е9-34-4	Монтаж хомутов и гаекК=3,000;		18278,07	927,19	667	34	550
		т конструкций	0,03651					
				16627,5	101,25	607	4	90
		Итого по разделу 6				**338 061**	**119 245**	**133 704**
						77 448	**29 827**	

		Всего прямые затраты				**630 962**	**126 177**	**381 847**
						266 948	**32 430**	
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге						
		Итого с накладными расходами				**1 012 809**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				60 768		
		Итого				**1 073 577**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				26 624		
		Итого				**1 100 201**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				22 774		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11 002		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				4 400		
		Итого в ценах 2001 года				**1 138 377**		
		Итого в ценах 2015 года МРП=1982				**2 910 830**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				58 217		
		Итого				**2 969 047**		
		НДС (12 %)				356 286		
		Всего				**3 325 333**		
		Скидка по условиям тендера						
		Всего				**3 325 333,00**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Караталского района"

Руководителя Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 28 от 05.08.2017 г.

Наименование стройки -Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области

Наименование объекта -Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области

Локальная смета № 2-1-2. Поселковая водопроводная сеть. Строительство водопроводных колодцев

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы для строительства колодцев							
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	1787,75	22,04	20,73	39 402	37 060	12 156
				1,31	5,7	2 342	10 190	97
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	55,28	262,72	0	14 523	0	16 411
				262,72	0	14 523	0	113
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	714,9262	3,35	3,35	2 395	2 395	804
				0	1,16	0	829	97

4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	714,9262	1,48 0	1,48 0,51	1 058 0	1 058 365	354 97
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	714,9262	21,55 17,03	4,52 0	15 407 12 175	3 231 0	11 810 97
6	Е1-90-1	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 1 группы *м2 спланированной поверхности*	581,31	13,64 13,64	0 0	7 929 7 929	0 0	8 960 113
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	55,28	134,1 134,1	0 0	7 413 7 413	0 0	8 377 113
8	Е1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1072,8238	6,65 0	6,65 2,02	7 134 0	7 134 2 167	2 102 97
		Итого по разделу 1				**95 261** **44 382**	**50 878** **13 551**	**60 974**

	Раздел 2 Бетонные и прочие работы для строительства сборных колодцев диаметром 2000мм - 25 шт, диаметром 1500мм - 41 шт							
10	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (Колодцы № 28с, 30с, 31с)К=3,000; *железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	4,47	5068,35 2362,5	2104,76 623,48	22 656 10 560	9 408 2 787	17 351 130
16	Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	27,43154	148,39 108	0,07 0,02	4 071 2 963	2 1	3 112 105

17	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	1,55194	40200 0	0 0	62 388 0	0 0	0 0
18	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *т*	-0,31382	162700 0	0 0	-51 059 0	0 0	0 0
21	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодцевК=74,000; *м3*	33,3	8062,57 195,75	66,01 24,93	268 484 6 518	2 198 830	7 715 105
		Итого по разделу 2				**306 540** **20 041**	**11 608** **3 618**	**28 178**

	Раздел 3 Бетонные и прочие работы для строительства монолитных бетонных колодцев размером 2500мм*2000мм - 2 шт, 3000мм*2000мм - 6 ш							
	3.1 2500*2000 - 2 шт							
22	Е22-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах *железобетонных и бетонных конструкций колодца*	17,156	3755,74 1638	482,3 182,25	64 433 28 102	8 274 3 127	40 598 130
26	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодцев *м3*	1,1	8378,77 195,75	66,01 24,93	9 217 215	73 27	254 105
30	Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	0,99064	148,39 108	0,07 0,02	147 107	0 0	112 105
32	Е46-33-3	Заделка отверстий для труб *м3 заделки*	0,44	16219,52 11301,75	355,81 135	7 137 4 973	157 59	5 032 100
	3.2 3000*2000 - 6 шт							

35	Е22-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	88,387	3755,74	482,3	331 959	42 629	209 153
		железобетонных и бетонных конструкций колодца		1638	182,25	144 778	16 109	130
39	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодцев *м3*	3,3	8378,77	66,01	27 650	218	764
				195,75	24,93	646	82	105
45	Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	4,65276	148,39	0,07	690	0	527
				108	0,02	502	0	105
47	Е46-33-3	Заделка отверстий для труб *м3 заделки*	1,32	16219,52	355,81	21 410	470	15 096
				11301,75	135	14 918	178	100
		Итого по разделу 3				**462 643**	**51 821**	**271 536**
						194 241	**19 582**	
		Всего прямые затраты				**864 444**	**114 307**	**360 688**
						258 664	**36 751**	
		Итого с накладными расходами				**1 225 132**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				73 508		
		Итого				**1 298 640**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				32 206		
		Итого				**1 330 846**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				27 549		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13 308		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				5 323		
		Итого в ценах 2001 года				**1 377 026**		
		Итого в ценах 2015 года МРП=1982				**3 521 055**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				70 421		
		Итого				**3 591 476**		
		НДС (12 %)				430 977		

		Всего				**4 022 453**		
		Излишне удержанная скидка				831 521,97		
		Всего				**4 853 974,97**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Каратальского района"

Руководителя Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 28 от 05 августа 2017 года

Справка № 4
выполненных работ за ноябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области	**тенге**	108 927 907,20	10 892 790,72	0,00	0,00	93 748 599,23	7 000 000,00	6 250 000,00	750 000,00	100 748 599,23	89 954 106,46	10 794 492,77
	ИТОГО:	**тенге**	**108 927 907,20**	**10 892 790,72**	**0,00**	**0,00**	**93 748 599,23**	**7 000 000,00**	**6 250 000,00**	**750 000,00**	**100 748 599,23**	**89 954 106,46**	**10 794 492,77**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Караталского района"

Руководитель Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау" _____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 28 от 05.08.2017 г.

Наименование стройки -Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области

Наименование объекта -Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области

Локальная смета № 2-1-1. Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжения.

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 Укладка трубопроводов							
39	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 57 мм	0,01	176712,4	29493,95	1 767	295	603
		км трубопровода		35325	11142	353	111	130
40	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 114 мм	0,089	277986,61	30429,76	24 741	2 708	5 443
		км трубопровода		35550	11495,25	3 164	1 023	130
41	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 219 мм	0,596	551518,23	80990,95	328 705	48 271	61 187
		км трубопровода		48375	30595,5	28 832	18 235	130
42	Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 273 мм - футляр	0,01	677195,89	94100,49	6 772	941	1 190
		км трубопровода		56025	35547,75	560	355	130

		Итого по разделу 3				361 985	52 215	68 423
						32 909	19 724	

	Раздел 5 Пересечение трассы водовода с кабелем связи - 10 шт							
93	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=10,000; т.ч. п.3.181: ктрр1=1,3; кзпр1=1,3; *м3 грунта*	150	284,61	0	42 692	0	48 242
				284,61	0	42 692	0	113
94	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=10,000; *м3 грунта*	60	134,1	0	8 046	0	9 092
				134,1	0	8 046	0	113
95	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=10,000; *м3 уплотненного грунта*	60	21,55	4,52	1 293	271	991
				17,03	0	1 022	0	97
96	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=10,000; *м3 грунта*	90	3,35	3,35	302	302	101
				0	1,16	0	104	97
97	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=10,000; *м3 грунта*	90	1,48	1,48	133	133	45
				0	0,51	0	46	97
98	Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадкахК=10,000; *км трубопровода*	0,07	20732,9	424,4	1 451	30	879
				9495	159,75	665	11	130
99	8-6-79	Труба -балка (ГОСТ 10750-90) из стали БСт2кп-БСт4кп, 102х4 мм (применительно)К=10,000; *м*	0	629	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
100	8-6-79	Труба защитная, разрезная (ГОСТ 10750-90) из стали БСт2кп-БСт4кп, 102х2 мм (применительно)К=10,000; *м*	0	629	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

101	1-1-659	Хомуты из проволоки (катанка) , d=6,3-6,5 ммК=10,000; *кг*	0	26 0	0 0	0 0	0 0	0 0
102	Е9-52-1	Резка стальной трубыК=10,000; *м реза*	30	134,76 56,25	5,38 2,25	4 043 1 688	161 68	1 580 90
		Итого по разделу 5				**57 960** **54 113**	**897** **229**	**60 930**

	Раздел 6 Пересечение канала методом горизонтального бурения - 3 шт							
103	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3К=3,000; т.ч. п.3.48: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	630	33,4 1,99	31,41 8,64	21 042 1 254	19 788 5 443	6 496 97
104	Е1-12-14	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3К=3,000; т.ч. п.3.48: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	630	33,4 1,99	31,41 8,64	21 042 1 254	19 788 5 443	6 496 97
105	Е25-107-2	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 400 ммК=3,000; *м кожуха*	184,62	5668,98 1320,75	3837,89 850,51	1 046 608 243 837	708 552 157 022	481 031 120
		Итого по разделу 6				**1 088 692** **246 345**	**748 128** **167 908**	**494 023**

		Всего прямые затраты				**1 508 637** **333 367**	**801 240** **187 861**	**623 376**
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге						
		Итого с накладными расходами				**2 132 013**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				127 921		
		Итого				**2 259 934**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				56 046		
		Итого				**2 315 980**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				47 941		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23 160		

		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				9 263		
		Итого в ценах 2001 года				**2 396 344**		
		Итого в ценах 2015 года МРП=1982				**6 127 451**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				122 549		
		Итого				**6 250 000**		
		НДС (12 %)				750 000		
		Всего				**7 000 000**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Караталского района"

Руководителя Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 28 от 05 августа 2017 года

Справка № 3
выполненных работ за октябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области	**тенге**	108 927 907,20	10 892 790,72	2 575 478,00	0,00	83 173 121,23	8 000 000,00	7 142 857,14	857 142,86	93 748 599,23	83 704 106,46	10 044 492,77
	ИТОГО:	**тенге**	**108 927 907,20**	**10 892 790,72**	**2 575 478,00**	**0,00**	**83 173 121,23**	**8 000 000,00**	**7 142 857,14**	**857 142,86**	**93 748 599,23**	**83 704 106,46**	**10 044 492,77**

951793,20

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Караталского района"

Руководителя Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Муттау" _____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 28 от 05.08.2017 г.

Наименование стройки -Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области

Наименование объекта -Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области

Локальная смета № 2-1-1. Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжения.

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 7 Разборка и восстановление асфальтового покрытия							
115	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,100; *м3 конструкции*	166,8	408,12 238,5	169,62 4,07	68 074 39 782	28 293 679	53 813 133
116	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,150; *м3 конструкции*	250,2	66,76 15,5	51,26 9,62	16 703 3 878	12 825 2 407	8 359 133
117	П9-29-1	Разобранный асфальт - погрузкаК=1,800; *т*	750,6	27,1 0	27,1 18,97	20 341 0	20 341 14 239	14 239 100
118	П8-5-1	Вывоз разобранного асфальта автомобилем-самосвалом на 5 кмК=1,800; *т*	750,6	45 0	45 9	33 777 0	33 777 6 755	6 755 100
119	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	1668	424,72 5	33,29 11,5	708 433 8 340	55 528 19 182	36 604 133

120	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1668	560,65	15,35	935 164	25 604	24 403
		м2 покрытия		5,94	5,06	9 908	8 440	133
121	E27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1668	456,58	15,35	761 575	25 604	24 403
		м2 покрытия		5,94	5,06	9 908	8 440	133
122	E27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	6672	54,14	0	361 222	0	89
		м2 покрытия		0,01	0	67	0	133
		Итого по разделу 7				**2 905 289**	**201 972**	**168 665**
						71 883	**60 142**	

		Всего прямые затраты				**2 905 289**	**201 972**	**168 665**
						71 883	**60 142**	
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге						
		Итого с накладными расходами				**3 073 954**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				184 437		
		Итого				**3 258 391**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% x0,8				80 808		
		Итого				**3 339 199**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				69 121		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				33 392		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				13 356		
		Итого в ценах 2001 года				**3 455 068**		
		Итого в ценах 2015 года МРП=1982				**8 834 609**		

		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				176 692		
		Итого				**9 011 301**		
		НДС (12 %)				1 081 356		
		Всего				**10 092 657**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Караталского района"

Руководителя Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кутбуддинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 28 от 05.08.2017 г.

Наименование стройки -Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области

Наименование объекта -Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области

Локальная смета № 2-1-2. Поселковая водопроводная сеть. Строительство водопроводных колодцев

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы для строительства колодцев							
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	433,81	22,04	20,73	9 561	8 993	2 950
				1,31	5,7	568	2 473	97
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	13,42	262,72	0	3 526	0	3 984
				262,72	0	3 526	0	113
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	173,48	3,35	3,35	581	581	195
				0	1,16	0	201	97

4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	173,48	1,48	1,48	257	257	85
		м3 грунта		0	0,51	0	88	97
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	173,48	21,55	4,52	3 738	784	2 865
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	2 954	0	97
6	Е1-90-1	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 1 группы	141,06	13,64	0	1 924	0	2 174
		м2 спланированной поверхности		13,64	0	1 924	0	113
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	13,42	134,1	0	1 800	0	2 034
		м3 грунта		134,1	0	1 800	0	113
8	Е1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	260,33	6,65	6,65	1 731	1 731	510
		м3 грунта		0	2,02	0	526	97
		Итого по разделу 1				**23 118**	**12 346**	**14 797**
						10 772	**3 288**	

	Раздел 2 Бетонные и прочие работы для строительства сборных колодцев диаметром 2000мм - 25 шт, диаметром 1500мм - 41 шт							
9	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	-5,46	3607,98	1879,87	-19 700	-10 264	-14 011
		железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	-7 838	-2 940	130
10	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (Колодцы № 28с, 30с, 31с)К=3,000;	0,99	5068,35	2104,76	5 018	2 084	3 843
		железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	2 339	617	130

16	Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	6,1	148,39 108	0,07 0,02	905 659	0 0	692 105
17	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,35	40200 0	0 0	14 070 0	0 0	0 0
18	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *т*	0,35	162700 0	0 0	56 945 0	0 0	0 0
21	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодцевК=74,000; *м3*	7,4	8062,57 195,75	66,01 24,93	59 663 1 449	488 184	1 715 105
		Итого по разделу 2				**116 901** -3 391	-7 692 -2 139	-7 761

		Всего прямые затраты				**140 019** **7 381**	**4 654** **1 149**	**7 036**
		Итого с накладными расходами				**147 055**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				8 823		
		Итого				**155 878**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				3 866		
		Итого				**159 744**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				3 307		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 597		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				639		
		Итого в ценах 2001 года				**165 287**		
		Итого в ценах 2015 года МРП=1982				**422 638**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				8 452		
		Итого				**431 090**		

		НДС (12 %)				51 731		
		Всего				**482 821**		
		Скидка по условиям тендера						
		Всего				**482 821,00**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Караталского района"

Руководителя Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Нагибаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулдинов Ж.

Наименование объекта: Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 28 от 05 августа 2017 года

Справка № 2
выполненных работ за сентябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области	**тенге**	108 927 907,20	10 892 790,72	5 001 510,03	2 557 946,69	33 333 334,00	45 013 590,29	40 190 705,61	4 822 884,67	83 348 434,32	74 418 244,93	8 930 189,39
	ИТОГО:	**тенге**	**108 927 907,20**	**10 892 790,72**	**5 001 510,03**	**2 557 946,69**	**33 333 334,00**	**45 013 590,29**	**40 190 705,61**	**4 822 884,67**	**83 348 434,32**	**74 418 244,93**	**8 930 189,39**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Каратальского района"

Руководитель Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау" _____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 28 от 05.08.2017 г.

Наименование стройки -Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области

Локальная смета № 2-1-1. Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжения.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	41206,3	22,04 1,31	20,73 5,7	908 187 53 980	854 207 234 876	280 190 97
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	7271,7	218,93 218,93	0 0	1 591 993 1 591 993	0 0	1 798 952 113
3	Е1-166-2	Подбивка вручную пазух труб грунтом 2 группы *м3 грунта*	10,56	134,1 134,1	0 0	1 416 1 416	0 0	1 600 113
4	Е1-13-1	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *м3 грунта*	1281,284	22,38 0,81	21,57 6,53	28 675 1 038	27 637 8 367	9 123 97
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1281,284	21,55	4,52	27 612	5 791	21 165

				17,03	0	21 820	0	97
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	20196,716	3,35 0	3,35 1,16	67 659 0	67 659 23 428	22 725 97
7	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	20196,716	1,48 0	1,48 0,51	29 891 0	29 891 10 300	9 991 97
8	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	20196,716	3,42 0	3,42 1,16	69 073 0	69 073 23 428	22 725 97
		Итого по разделу 1				**2 724 506**	**1 054 258**	**2 166 471**
						1 670 247	**300 399**	
	Раздел 3 Укладка трубопроводов							
13	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм *км трубопровода*	0,289	146403,43 70416,5	74728,9 19866,11	42 311 20 350	21 597 5 741	33 918 130
14	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм *км трубопровода*	1,025	96708,9 48375	47796,27 12572,33	99 127 49 584	48 991 12 887	81 212 130
15	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм *км трубопровода*	7,384	78245 41850	36133,62 9612,9	577 761 309 020	266 811 70 982	494 003 130
16	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм *км трубопровода*	3,048	58881,69 33075	25695,31 6813,45	179 471 100 813	78 319 20 767	158 054 130

17	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм *км трубопровода*	0,257	51202,26 30825	20326,01 5353,43	13 159 7 922	5 224 1 376	12 087 130
33	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004; *м*	97,074	1751		169 977		
41	8-4-3695	Колено п/э д. 100мм, 90° , прим. *шт*	3	2082		6 246		
42	8-4-3703	Колено п/э д. 300мм, 90° , прим. *шт*	1	15453		15 453		
43	8-4-3589	Колено п/э д. 100мм, 45° , прим. *шт*	2	806		1 612		
44	8-4-3691	Неразъемное соединение полиэтиленовых труб со стальными д. 50 мм, прим. *шт*	1	514		514		
45	8-4-3695	Неразъемное соединение полиэтиленовых труб со стальными д. 100 мм, прим. *шт*	12	2082		24 984		
46	8-4-3699	Неразъемное соединение полиэтиленовых труб со стальными д. 200 мм, прим. *шт*	1	4443		4 443		
51	9-2-89	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	34	22383		761 022		
52	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	20	11628		232 560		
53	9-2-90	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	9	33908		305 172		
54	9-2-92	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	67953		67 953		

		шт						
56	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм шт	73	384		28 032		
57	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт	60	671		40 260		
58	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт	16	202		3 232		
59	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 шт	80	904		72 320		
60	8-9-17	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 шт	11	1877		20 647		
62	8-4-3409	Втулка с фланцем, д. 100 мм, прим. шт	48	613		29 424		
63	8-4-3404	Втулка с фланцем, д. 50 мм, прим. шт	8	295		2 360		
64	8-4-3412	Втулка с фланцем, д. 150 мм, прим. шт	28	1065		29 820		
65	8-4-3414	Втулка с фланцем, д. 200 мм, прим. шт	69	1864		128 616		
66	8-4-3418	Втулка с фланцем, д. 300 мм, прим. шт	9	6143		55 287		
70	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 ммК=63,000; м	63	250		15 750		
71	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57x3 ммК=63,000; шт	126	227		28 602		

72	8-10-58	Сгон, d 15 ммК=63,000; шт	126	32		4 032		
73	8-10-63	Сгон, d 50 ммК=63,000; шт	126	121		15 246		
74	9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005К=63,000; шт	126	362		45 612		
75	11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВТ15, прим.К=63,000; шт	126	5760		725 760		
76	9-4-1168	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005К=63,000; шт	63	3062		192 906		
77	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм - патрубокК=63,000; м	9,45	250		2 363		
78	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм - патрубокК=63,000; м	6,3	250		1 575		
79	9-5-2053	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010К=63,000; шт	126	215		27 090		
		Итого по разделу 3				**3 970 699**	**420 942**	**779 274**
						487 689	**111 753**	
	Раздел 6 Пересечение канала методом горизонтального бурения - 3 шт							
95	8-6-118	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 ммК=3,000; м	210,84	3113		656 345		
99	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=3,000;	210	801		168 210		

		м						
102	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=3,000; т	0,00735	149300		1 097		
103	1-7-53	ХомутыК=3,000; т	0,02916	147300		4 295		
		Итого по разделу 6				**829 947**	**0**	**0**
		Всего прямые затраты				**7 525 152**	**1 475 200**	**2 945 745**
						2 157 936	**412 152**	
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				196 113		
		Итого с накладными расходами				**10 667 010**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				640 021		
		Итого				**11 110 918**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% x0,8				275 551		
		Итого				**11 386 469**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				235 700		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				113 865		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				45 545		
		Итого в ценах 2001 года				**11 781 579**		
		Итого в ценах 2015 года МРП=1982				**30 125 498**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				602 510		
		Итого				**30 728 008**		
		НДС (12 %)				3 687 361		

		Всего				**34 415 369**		
		Скидка по условиям тендера				2 221 087,40		
		Всего				**32 194 281,60**		

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Караталского района"

Руководителя Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Начаубаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Нурбаев Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Караталского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 28 от 05.08.2017 г.

Наименование стройки -Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Ушкомей Каратальского района Алматинской области

Локальная смета № 2-1-1. Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжения.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2 Бетонные и прочие работы для строительства сборных колодцев диаметром 2000мм - 25 шт, диаметром 1500мм - 41 шт						
8	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=83,000; *м*	73,87	6230		460 210		
9	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=52,000; *м*	46,28	7920		366 538		
10	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	54,6	23700		1 294 020		
11	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО - 6	192	784		150 528		

		шт						
12	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	1,15626	151200		174 827		
13	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *т*	1,86576	162700		303 559		
14	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	66	13400		884 400		
15	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров и для заделки труб) *м3*	4,686	7520		35 239		
		Итого по разделу 2				**4 090 300**	**219 343**	**299 413**
						167 494	**62 824**	

Раздел 3 Бетонные и прочие работы для строительства монолитных бетонных колодцев размером 2500мм*2000мм - 2 шт, 3000мм*2000мм - 6 шт

3.1 2500*2000 - 2 шт

18	30-1-2	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50) (дно колодцев) *м3*	1,5	7400		11 100		
19	30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150) (Стенки колодцев) *м3*	10	7830		78 300		
20	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (бетонные упоры и опоры) *м3*	0,396	7520		2 978		
22	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	5,22	18200		95 004		
23	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО - 6 *шт*	2	784		1 568		

24	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,03416	151200		5 165		
25	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	13400		26 800		
27	1-1-21	Асбестоцементная смесь для заделки отверстий и труб *м3*	0,44	43400		19 096		
28	1-1-208	Просмоленный канат д. 20 мм для заделки отверстий трубК=67,800; *т*	0,0043	693800		2 983		

3.2 3000*2000 - 6 шт

30	30-1-2	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50) (дно колодцев) *м3*	5,64	7400		41 736		
31	30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150) (Стенки колодцев) *м3*	58,2	7830		455 706		
32	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (бетонные упоры и опоры) *м3*	0,984	7520		7 400		
34	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	21,9	18200		398 580		
35	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО - 6 *шт*	12	784		9 408		
36	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ7-3 *шт*	7	1820		12 740		
37	30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦД-10 *шт*	6	2670		16 020		

38	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,16044	151200		24 259		
39	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	6	13400		80 400		
41	1-1-21	Асбестоцементная смесь для заделки отверстий и труб *м3*	1,32	43400		57 288		
42	1-1-208	Просмоленный канат д. 20 мм для заделки отверстий трубК=203,400; *т*	0,0128	693800		8 881		
		Итого по разделу 3				**1 355 412**	**0**	**0**
		Всего прямые затраты				**5 445 712**	**219 343**	**299 413**
						167 494	**62 824**	
		Итого с накладными расходами				**5 745 125**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				344 708		
		Итого				**6 089 833**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% x0,8				151 028		
		Итого				**6 240 861**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				129 186		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				62 409		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				24 963		
		Итого в ценах 2001 года				**6 457 419**		
		Итого в ценах 2015 года МРП=1982				**16 511 620**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				330 233		
		Итого				**16 841 853**		
		НДС (12 %)				2 021 022		

		Всего				**18 862 875**		
		Скидка по условиям тендера				1 217 369,37		
		Всего				**17 645 505,63**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Караталского района"

Руководителя Отдела _____ Ибраев Г.К.

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Ултанбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Жаубулдинов Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Каратальский район, Уштобе г., Уштобинская г.а., Конаева, дом № 9** — **050240007766**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28 от 05.08.2017 от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000025	22.08.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Ушкомей Каратальского р-на Алматинской обл		тнг	1	30 000 000.00	30 000 000.00	3 214 285.71	30 000 000.00
			Итого	1	x	30 000 000.00	3 214 285.71	30 000 000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / Ибраев / Ибраев Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Каратальский район, Уштобе г., Уштобинская г.а., Конаева, дом № 9** — **050240007766**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28 от 05.08.2017 от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000027	12.09.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ушкомей Каратальского р-на Алматинской обл		тнг	1	49 839 787,23	49 839 787,23	5 339 977,20	49 839 787,23
			Итого	1	x	49 839 787,23	5 339 977,20	49 839 787,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Г.Ибраев / Г.Ибраев
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.