форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №198 от "1" сентября 2016 г.

Наименование объекта и адрес: "Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр. Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство вертикальная планировка"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр. Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство вертикальная планировка.	244675,380	218460,161	244675,380	218460,161	232441,620	207537,161	232441,620	207537,161	62644,870	55932,920

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Строительство жилых домов, социальных объектов и инженерных сетей мкр.Арай-3 в г.Кызылорда
Наименование объекта - Вертикальная планировка

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих.	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВВОЗ ГРУНТА НА УЧАСТКЕ								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	29795,41124	70,81	65,78	2109813	1959942	514574	0,01	2245
		м3 грунта		5,04	18,12	150169	539893	59,1	0,02	4880
		Накладные расходы -		*17,27*		*514574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,69*				*407826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*106748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,05*		*209951*				
		Сметная стоимость				*2834338*				
2	41-020202-1110	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.**	48665,83836	189,54	0,00	9224123	0	391103	0,00	0
		тенге за 1 тонну		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*8,04*		*391103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,04*				*391103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,81*		*769218*				
		Сметная стоимость				*10384444*				
3	41-020202-1110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки**	43451,6414	189,54	0,00	8235824	0	349199	0,00	0
		тенге за 1 тонну		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*8,04*		*349199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,04*				*349199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,81*		*686802*				
		Сметная стоимость				*9271825*				
4	11-010104-0102	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт**	24829,50937	24,81	24,81	616020	616020	167917	0,00	0
		м3		0,00	9,27	0	230170	59,1	0,01	2908
		Накладные расходы -		*6,76*		*167917*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,48*				*136030*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*31887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,53*		*62715*				
		Сметная стоимость				*846652*				
5	11-010104-0101	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	24829,50937	84,90	84,90	2108025	2108025	574583	0,00	0
		м3		0,00	31,72	0	787592	59,1	0,01	2488
		Накладные расходы -		*23,14*		*574583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,75*				*465467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,39*				*109116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*214609*				
		Сметная стоимость				*2897217*				
6	11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	24829,50937	9,57	7,98	237618	198139	76920	0,00	688
		м3		1,54	2,83	38237	70268	59,1	0,00	766
		Накладные расходы -		*3,10*		*76920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,58*				*64126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,52*				*12794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,01*		*25163*				
		Сметная стоимость				*339702*				
7	11-010105-0305	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн",	24829,50937	85,14	83,27	2113984	2067553	510132	0,00	832
		м3		1,87	25,62	46431	636132	59,1	0,03	6902
		Накладные расходы -		*20,55*		*510132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,25*				*403395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,30*				*106737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,45*		*209929*				
		Сметная стоимость				*2834045*				
8	11-010104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	8327,83068	0,75	0,75	6246	6246	1701	0,00	0
		м2		0,00	0,28	0	2332	59,1	0,00	30
		Накладные расходы -		*0,20*		*1701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,17*				*1378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,04*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*636*				
		Сметная стоимость				*8583*				
9	11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24829,50937	44,59	35,95	1107148	892621	275166	0,01	3085
		м3		6,38	8,54	158412	212044	59,1	0,01	3085
		Накладные расходы -		*11,08*		*275166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,82*				*218940*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,26*				*56226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*110585*				
		Сметная стоимость				*1492899*				
10	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=3А 4 ПРОХОДА	24829,50937	37,55	37,55	932348	932348	237926	0,00	0
		м3		0,00	12,97	0	322039	59,1	0,01	3537
		Накладные расходы -		*9,58*		*237926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,67*				*190325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,92*				*47601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,77*		*93622*				
		Сметная стоимость				*1263896*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-010201-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу	24829,50937	14,82	14,82	367973	367973	77247	0,00	0
		м3		0,00	4,03	0	100063	59,1	0,00	316
		Накладные расходы -		*3,11*		*77247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,38*				*59137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,73*				*18109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,43*		*35618*				
		Сметная стоимость				*480838*				
		ВВОЗ ГРУНТА ЗА УЧАСТКОМ								
12	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	16223,46893	70,81	65,78	1148784	1067180	280183	0,01	1467
		м3 грунта		5,04	18,12	81766	293969	59,1	0,02	3188
		Накладные расходы -		*17,27*		*280183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,69*				*222060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*58124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,05*		*114317*				
		Сметная стоимость				*1543285*				
13	41-020202-1110	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.	28391,07062	189,54	0,00	5381244	0	228165	0,00	0
		тенге за 1 тонну		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*8,04*		*228165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,04*				*228165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,81*		*448753*				
		Сметная стоимость				*6058161*				
14	41-020202-1110	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.	28391,07062	189,54	0,00	5381244	0	228165	0,00	0
		тенге за 1 тонну		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*8,04*		*228165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,04*				*228165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,81*		*448753*				
		Сметная стоимость				*6058161*				
15	11-010104-0102	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	16223,46893	24,81	24,81	402504	402504	109716	0,00	0
		м3		0,00	9,27	0	150392	59,1	0,01	1900
		Накладные расходы -		*6,76*		*109716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,48*				*88881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*20835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,53*		*40978*				
		Сметная стоимость				*553198*				
16	11-010104-0101 РСНБ РК 2015 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	16223,46893	84,90	84,90	1377373	1377373	375429	0,00	0
		м3		0,00	31,72	0	514608	59,1	0,01	1626
		Накладные расходы -		*23,14*		*375429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,75*				*304134*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,39*				*71296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*140224*				
		Сметная стоимость				*1893026*				
17	11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	16223,46893	9,57	7,98	155259	129463	50259	0,00	449
		м3		1,54	2,83	24984	45912	59,1	0,00	501
		Накладные расходы -		*3,10*		*50259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,58*				*41900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,52*				*8360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,01*		*16441*				
		Сметная стоимость				*221959*				
18	11-010105-0305	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн",	16223,46893	85,14	83,27	1381266	1350928	333317	0,00	544
		м3		1,87	25,62	30338	415645	59,1	0,03	4510
		Накладные расходы -		*20,55*		*333317*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,25*				*263576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,30*				*69741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,45*		*137167*				
		Сметная стоимость				*1851750*				
19	11-010104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	4022,895496	0,75	0,75	3017	3017	822	0,00	0
		м2		0,00	0,28	0	1126	59,1	0,00	14
		Накладные расходы -		*0,20*		*822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,17*				*666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,04*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*307*				
		Сметная стоимость				*4146*				
20	11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16223,46893	44,59	35,95	723404	583234	179792	0,01	2015
		м3		6,38	8,54	103506	138548	59,1	0,01	2015
		Накладные расходы -		*11,08*		*179792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,82*				*143054*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,26*				*36738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*72256*				
		Сметная стоимость				*975452*				
21	11-010201-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на	16223,46893	37,55	37,55	609191	609191	155460	0,00	0
		м3		0,00	12,97	0	210418	59,1	0,01	2311
		Накладные расходы -		*9,58*		*155460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,67*				*124357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,92*				*31102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,77*		*61172*				
		Сметная стоимость				*825823*				
22	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	22712,8565	14,82	14,82	336605	336605	70662	0,00	0
		м3		0,00	4,03	0	91533	59,1	0,00	207
		Накладные расходы -		*3,11*		*70662*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,38*				*54096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,73*				*16566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,43*		*32581*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*439847*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**43959013**	**15008363**	**5188439**		**11325**
			Тенге			**633844**	**4762684**	**1064**		**41184**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**43959013**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**5396528**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5188439**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3189348**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1999091**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3931796**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**53079248**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52508**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5396528**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**53079248**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52508**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5396528**			
		Временные здания и сооружения 1,0%				530792				
		Итого:				**53610041**				
		Прочие работы и затраты								
		Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%				2322879				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2016 г.				**55932920**				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**55932920**				
		НДС 12%				6711950				
		ИТОГО:				**62644870**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

«СК-КОРГАНСТРОЙ»

"Алтын Айдарлы"