форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №198 от "1" сентября 2016 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр. Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство вертикальная планировка"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр. Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство вертикальная планировка.	244675,380	218460,161	244675,380	218460,161	244675,380	218460,161	244675,380	218460,161	12233,760	10923,000

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Строительство жилых домов, социальных объектов и инженерных сетей мкр.Арай-3 в г.Кызылорда
Наименование объекта - Вертикальная планировка

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВВОЗ ГРУНТА НА УЧАСТКЕ								
1	41-020202-1110	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. тенге за 1 тонну**	4132,84	189,54	0,00	783338	0	33214	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*8,04*		*33214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,04*				*33214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,81*		*65324*				
		Сметная стоимость				*881875*				
2	41-020202-1110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки тенге за 1 тонну**	10428,39	189,54	0,00	1976598	0	83808	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Накладные расходы -		*8,04*		*83808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,04*				*83808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,81*		*164832*				
		Сметная стоимость				*2225238*				
3	11-010104-0102	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт м3**	5959,08	24,81	24,81	147845	147845	40300	0,00	0
				0,00	9,27	0	55241	59,1	0,01	2908
		Накладные расходы -		*6,76*		*40300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,48*				*32647*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*7653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,53*		*15052*				
		Сметная стоимость				*203197*				
4	11-010104-0101	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт м3**	5959,08	84,90	84,90	505926	505926	137900	0,00	0
				0,00	31,72	0	189022	59,1	0,01	2488
		Накладные расходы -		*23,14*		*137900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,75*				*111712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,39*				*26188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*51506*				
		Сметная стоимость				*695332*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	5959,08	9,57	7,98	57028	47553	18461	0,00	688
		м3		1,54	2,83	9177	16864	59,1	0,00	766
		Накладные расходы -		*3,10*		*18461*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,58*				*15390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,52*				*3071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,01*		*6039*				
		Сметная стоимость				*81528*				
6	11-010105-0305	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн",	5959,08	85,14	83,27	507356	496213	122432	0,00	832
		м3		1,87	25,62	11143	152672	59,1	0,03	6902
		Накладные расходы -		*20,55*		*122432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,25*				*96815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,30*				*25617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,45*		*50383*				
		Сметная стоимость				*680171*				
7	11-010104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	1998,68	0,75	0,75	1499	1499	408	0,00	0
		м2		0,00	0,28	0	560	59,1	0,00	30
		Накладные расходы -		*0,20*		*408*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,17*				*331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,04*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*153*				
		Сметная стоимость				*2060*				
8	11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5959,08	44,59	35,95	265715	214229	66040	0,01	3085
		м3		6,38	8,54	38019	50891	59,1	0,01	3085
		Накладные расходы -		*11,08*		*66040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,82*				*52546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,26*				*13494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*26540*				
		Сметная стоимость				*358296*				
9	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=3А 4 ПРОХОДА	5959,08	37,55	37,55	223764	223764	57102	0,00	0
		м3		0,00	12,97	0	77289	59,1	0,01	3537
		Накладные расходы -		*9,58*		*57102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,67*				*45678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,92*				*11424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,77*		*22469*				
		Сметная стоимость				*303335*				
10	11-010201-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу	5959,08	14,82	14,82	88314	88314	18539	0,00	0
		м3		0,00	4,03	0	24015	59,1	0,00	316
		Накладные расходы -		*3,11*		*18539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,38*				*14193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,73*				*4346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,43*		*8548*				
		Сметная стоимость				*115401*				
		ВВОЗ ГРУНТА ЗА УЧАСТКОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами м3 грунта	3893,63	70,81 5,04	65,78 18,12	275708 19624	256123 70553	67244 59,1	0,01 0,02	1467 3188
		Накладные расходы -		*17,27*		*67244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,69*				*53294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*13950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,05*		*27436*				
		Сметная стоимость				*370388*				
12	41-020202-1110	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. тенге за 1 тонну	6813,86	189,54 0,00	0,00 0,00	1291498 0	0 0	54760 0	0,00 0,00	0 0
		Накладные расходы -		*8,04*		*54760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,04*				*54760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,81*		*107701*				
		Сметная стоимость				*1453959*				
13	41-020202-1110	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. тенге за 1 тонну	6813,86	189,54 0,00	0,00 0,00	1291498 0	0 0	54760 0	0,00 0,00	0 0
		Накладные расходы -		*8,04*		*54760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,04*				*54760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,81*		*107701*				
		Сметная стоимость				*1453959*				
14	11-010104-0102	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт м3	3893,63	24,81 0,00	24,81 9,27	96601 0	96601 36094	26332 59,1	0,00 0,01	0 1900
		Накладные расходы -		*6,76*		*26332*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,48*				*21332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*5000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,53*		*9835*				
		Сметная стоимость				*132768*				
15	11-010104-0101 РСНБ РК 2015 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	3893,63	84,90 0,00	84,90 31,72	330569 0	330569 123506	90103 59,1	0,00 0,01	0 1626
		Накладные расходы -		*23,14*		*90103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,75*				*72992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,39*				*17111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,64*		*33654*				
		Сметная стоимость				*454326*				
16	11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	3893,63	9,57 1,54	7,98 2,83	37262 5996	31071 11019	12062 59,1	0,00 0,00	449 501
		Накладные расходы -		*3,10*		*12062*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,58*				*10056*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,52*				*2006*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,01*		*3946*				
		Сметная стоимость				*53270*				
17	11-010105-0305	**Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн",**	3893,63	85,14	83,27	331504	324223	79996	0,00	544
		м3		1,87	25,62	7281	99755	59,1	0,03	4510
		Накладные расходы -		*20,55*		*79996*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,25*				*63258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,30*				*16738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,45*		*32920*				
		Сметная стоимость				*444420*				
18	11-010104-0701	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт**	965,49	0,75	0,75	724	724	197	0,00	0
		м2		0,00	0,28	0	270	59,1	0,00	14
		Накладные расходы -		*0,20*		*197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,17*				*160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,04*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*74*				
		Сметная стоимость				*995*				
19	11-010201-0601	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	3893,63	44,59	35,95	173617	139976	43150	0,01	2015
		м3		6,38	8,54	24841	33252	59,1	0,01	2015
		Накладные расходы -		*11,08*		*43150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,82*				*34333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,26*				*8817*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*17341*				
		Сметная стоимость				*234108*				
20	11-010201-0102	**Уплотнение грунта прицепными катками на**	3893,63	37,55	37,55	146206	146206	37310	0,00	0
		м3		0,00	12,97	0	50500	59,1	0,01	2311
		Накладные расходы -		*9,58*		*37310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,67*				*29846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,92*				*7465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,77*		*14681*				
		Сметная стоимость				*198198*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			8532571	3050836	1044117		11325
			Тенге			116082	991502	1064		41184

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8532571		
Всего заработная плата -	Тенге		1107584	
Накладные расходы -	Тенге	1044117		
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			654582
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			389535
Сметная прибыль -	Тенге	766135		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10342824		52508
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
Сметная заработная плата -	Тенге		1107584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10342824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52508
		Сметная заработная плата -	Тенге				1107584			
		Временные здания и сооружения 1,0%				103428				
		Итого:				**10446252**				
		Прочие работы и затраты								
		Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%				476748				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2016 г.				**10923000**				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**10923000**				
		НДС 12%				1310760				
		ИТОГО:				**12233760**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: