Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«21» 12 **2020 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО " Каздорстройтех" Республика Казахстан, г.Караганда, пр.Н.Абдирова д.30 Б

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Рахматуллина Тагира Ислямовича

(имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкции водопроводных сетей поселка Шалгинский г.Каражал»

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал» руководитель Милиус Светлана Юрьевна

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «QurylysAstana2019».

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Гипроводхоз", ГСЛ-№001611, 24.10.2000 г., Рабочий проект

утвержденного(й) утвержденным (ой) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал», № 13 от 12.01.2018 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность сетей водоснабжения	м	7760	7760	7760	7760
Разведочно-эксплуатационная скважина №7					

(рабочая, резервная)	шт	2	2	2	2
Общая протяженность ВЛ-10кВ	км	0,561	0,561	0,561	0,561
Общая протяженность ВКЛ-0,4кВ	км	0,908	0,908	0,908	0,908
КТПМ-25/10/0,4кВ	шт	1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрено реконструкция водовода и водопроводных сетей, проектирование узла водопроводных сооружений,подключение жилых домов. Система водоснабжения – объединенная (хозяйственно-питьевая, противопожарная и технологическая).

Источником водоснабжения п.Шалгинский являются подземные воды, согласно отчета 2Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 15 сел Карагандинской области» Караганда 2016 год. Водозаборные скважины расположены на юге-западе от поселка Шалгинский у подножия сопки Каратобе.

Исходя из результатов разведочных работ для водоснабжения поселка Шалгинский принята разведочная скважина 1э (7пр) рабочая, 1р (7пр) резервная. Эксплуатационные скважины оборудованы погружными насосами Grundfos SP-14 1.5 кВт.

Вода из эксплуатационной скважины по водоводу Ду=110 мм подается в резервуары чистой воды (ЧВР). Насосная станция повышения давления, расположенные на узле водопроводных сооружений. Далее насосами Grundfos HCE-2 CM 15-2 производительностью 11,47 м3/час по водоводу Ду+110 мм в две нитки поступает в разводящую сеть и к потребителям.

В состав узла водопроводных сооружений входят:

- насосная станция повышения давления - 1 шт.;
- резервуар емк. 50м3 - 2 шт.;

Водовод от насосной станции 1-го подъема (сущ.) до узла водопроводных PE100 SDR21-110x5,3 "питьевая" ГОСТ 18599-2001.

Подводящий и отводящий трубопроводы к резервуарам запроектированы из полиэтиленовых труб PE100 SDR21-110x5,3 "питьевая" ГОСТ 18599-2001.

Водовод от узла водопроводных сооружений до водопроводных сетей п.Шалгинский запроектирован в две нитки из полиэтиленовых труб PE100 SDR26–110x4,2 "питьевая" ГОСТ 18599-2001.

Подключение жилых домов к проектируемым сетям водопровода принята из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001,

ПЭ100 SDR26–110x4,2 «питьевая» L=2179 м.

ПЭ100 SDR26–63x2,5 «питьевая» L=34 м.

ПЭ100 SDR17 –32x2,0 «питьевая» L=830 м.

Общая протяженность -3043м.

На разводящих сетях установлены водопроводные колодцы для размещения пожарных гидрантов, запорной арматуры и ответлений для подключения объектов инфраструктуры и жилых домов. Расход воды на полив зеленых насаждений предусмотрен из индивидуальных колодцев.

Трубы приняты на рабочее давление 0,6 – МПа. На основании наблюдений за фактической глубиной промерзания в расчетную холодную зиму и опыта эксплуатации трубопроводов в данном районе, минимальная глубина заложения трубопроводов принята 2,80 м от поверхности земли до низа трубы. Вводы в дома осуществить с уклоном 0,001 от дома к колодцу.

Электроснабжение.

Источник электроснабжения ПС 110/10 кВ «ГПП-1», фидер 10кВ №21, точка подключения опор №67 разработано электроснабжение водопроводных станций №1 и №2.

Для электроснабжения насосных станций устанавливается трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 25 кВа.

Воздушная линия 10 кВ

На первой отпаечной опоре устанавливается РЛНД-10кВ. Питающая линии 10кВ выполнена неизолированным проводом марки АС-50, прокладываемым по опорам.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2020 г.
(месяц, год)
окончание работ: ноябрь 2020 г.
(месяц, год)
при продолжительности капитального ремонта, месяц:
по норме или по проекту организации капитального ремонта, месяц: 6,0
фактически, месяц: 6,0

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Электротранзит Компани» директор Байкамбаев А. Р.

КГП «Горкомхоз акимата города Каражал» директор Мусин К. А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Реконструкции водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Рахматуллин Т.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)